



المقاول
شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مستخلص جاري رقم (22)
من عملية / تنفيذ تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى في المسافة من تقاطعه مع طريق القاهرة / الإسكندرية المصراوي حتى تقاطعه مع طريق الواحات القصاص الأول بطول 2.7 كم

معاونة / شركة المقاولات العمومية فوزي عبده وشركاه

مقد رقم 2021/2021/30 بتاريخ 2021/07/06

شامل المدة من بداية العقد وحتى تاريخ 2024/10/19



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري

الإدارة المركزية للطرق الكباري ومعاودة

رقم البند	نوع العمل	الفترة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	قيمة الأعمال التي تمت خلال هذه المدة فقط	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	الإستقطاعات أو العجز	الباقى بعد الإستقطاعات	ملاحظات
		قمرش/جنيه	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	وحدة	-	قمرش/جنيه	قمرش/جنيه	-	قمرش/جنيه	
2	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند نقل ناتج التكسير الى المقالب العمومية مسافة لا تقل عن 50 كم من محور الطريق وارتكبه الميول الجانبية وتوريد طبقة اترية بسمك 25 سم مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات الترسوية لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف ورشها بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة 95% ذات اجنحاد (300-400) كجم / سم2	136.00	16,000.00	3م	15,207.00	0.00	15,207.00	جاري	0.00	2,068,152.00		2,068,152.00	1- يراعى تطبيق نصوص العقد 2- المهندسون والفنيون متواجدون 3- العلامات الارشادية ووسائل تأمين سلامة المرور متواجده 4- يراعى خصم قيمة تجارب المعمل 5- البرنامج الزمني متواجد 6- معمل الموقع متواجد 7- البصمات بعملية قطاع التنفيذ والمناطق 8 - كرفانات جهاز الاشراف متواجده 9 - يراعى تعليبه مبلغ 100000 جنيه على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب 10 - يراعى تعليبه مبلغ 30000 جنيه على بند 2-7 الخاص باعمال الحفر لحين ورود بوثات المقالب العمومية 11- يراعى تعليبه مبلغ 20000 جنيه على بند 7-9 الخاص باعمال تحميل ونقل التربة لحين ورود الكارترات الخاصه بالبند
3-2	بالمتر المكعب تسوية السطح كشط وإزالة المسطحات المنهارة والزاحفة والمتواجدة والبرص الحالى باستخدام ماكينة كشط الاسفلت التوماتيكية على البارد سمك 5سم طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة العمل بالويرات والحساسات مع نقل ناتج الكشط والتسوية والتطافه الى المقالب العمومية مسافة 10 كم وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للشروط والتعليمات المهندس المشرف.	16.00	316,690.00	2م	78,130.00	6,565.00	84,695.00	جاري	105,040.00	1,355,120.00		1,355,120.00	
2-4	بالمتر المكعب تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالبرص الحالى في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع الى المقالب العمومية ومتوسط مسافة النقل لا تقل عن 50 كم والفئة تشمل اعمال تشغيل وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	85.00	10,000.00	3م	9,191.00	0.00	9,191.00	جاري	0.00	781,235.00		781,235.00	
5	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند نقل ناتج الحفر الى المقالب ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	5.00	60,012.00	2م	47,901.00	0.00	47,901.00	جاري	0.00	239,505.00		239,505.00	
1-6	بالمتر المكعب تكسير وإزالة مباني أو خرسانة عادية أو مساحية مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع طبقاً لتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة مما يجبره طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف.	80.00	10,000.00	3م	9,720.00	0.00	9,720.00	جاري	0.00	777,600.00		777,600.00	
2-6	بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند نقل ناتج الحفر الى المقالب ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتقاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	85.00	75,000.00	3م	32,702.00	3,280.00	35,982.00	جاري	278,800.00	3,058,470.00		3,058,470.00	
2-7	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	65.00	130,000.00	3م	88,754.00	1,336.00	90,090.00	جاري	86,840.00	5,355,850.00		5,355,850.00	
2-8	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	67.00	250,000.00	3م	136,384.38	0.00	136,384.38	جاري	0.00	9,137,753.46		9,137,753.46	
9	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	96.00	700,000.00	3م	441,683.00	1,254.00	442,937.00	جاري	120,384.00	42,521,952.00		42,521,952.00	
13	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	244.00	2,000.00	3م	2,000.00	0.00	2,000.00	جاري	0.00	488,000.00		488,000.00	
2-13	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	324.00	104,903.00	3م	104,903.00	0.00	104,903.00	جاري	0.00	33,988,572.00		33,988,572.00	
6-13	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	180.00	170,000.00	2م	56,253.00	3,995.00	60,248.00	جاري	719,100.00	10,844,640.00		10,844,640.00	
16	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	800.00	156.00	3م	154.00	0.00	154.00	جاري	0.00	123,200.00		123,200.00	
14	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	10.00	442,937.00	3م	442,937.00	1,254.00	444,191.00	جاري	12,540.00	4,429,370.00		4,429,370.00	
13	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	13.00	413,329.00	3م	413,329.00	0.00	413,329.00	جاري	0.00	5,373,277.00		5,373,277.00	
25.00	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات الترسوية والرش بالمياه الاصلوية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوى (ومجمل على البند تحميل ونقل التربة بحجم 200000 كجم على بند 2-6 الخاص باعمال فك الدبش لحين ورود بوثات المقالب	25.00	106,903.00	3م	106,903.00	0.00	106,903.00	جاري	0.00	2,672,575.00		2,672,575.00	
إجمالي قيمة الأعمال المنفذة حتى تاريخه													123,715,271.46
المصرف عن المستخلص السابق													122,282,087.46
صافي المصروف عن هذا المستخلص فقط													1,433,184.00

تحريراً في 19/10/2024 سنة 2024

أقر بصحة ذلك

ممثل المقاول (شركة المقاولات العمومية)

مهندس المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

م/ محمود على عبدالفتاح

م/ ممدوح سليمان

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

أ/ احمد عبد الجواد

