

مستخلص رقم (٩) جاري

اعمال رفع كفاءة طريق نجع حمادي / ابوشوشة الصحراوي الغربي من البطحه الى ابوشوشة (القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط / ابوتشت بمحافظة قنا

عن عمليه:

رقم العمل	نوع العمل	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعدلة	السعر بعد المفاوضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان بالجنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	اعمال توريد وتشغيل قربة مع الفرش والتملك على طبقات لانشاء الحصر واستكمال الاكثاف والميول اصحاف طرقة ١ حصة لكل كم لمسافة نقل ١٠٠ كم للسند رقم (١)	٣م	٣٠٤٠٠	٣٤	٢٢٥٢٧	٧٨٧٣	٣٠٤٠٠,٠٠	١٠٣٣٦٠٠,٠٠		١٠٣٣٦٠٠,٠٠	يراعى تطبيق نصوص العقد
٢	بالمتر مكعب اعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتماسكة عدا الصخرية ونقل التربة	٣م	١٣١٣٠,٦٧	٢٣	١٣٠٦٢	٧٨٧٣	٣٠٤٠٠,٠٠	٤١٧٠٨٨٠,٠٠		٤١٧٠٨٨٠,٠٠	مدير المشروع متواجد/المهندسين متواجدين/فني التامين متواجد اللائحات متواجدة الكرافان المتحرك متواجد
٣	بالمتر مكعب توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات مسافة التفت ١٠٠ كم	٣م	١٦٠٠٠	٣٠٦	١٤٥٥١	١٨,٣٩	١٤٥٦٩,٣٩	٤٤٥٨٢٣٣,٣٤		٤٤٥٨٢٣٣,٣٤	
٤	اعمال لانشاء طبقة اساس مسطحة سم ٢٥ وذلك واعادة تكوين طبقات الاسفلت وطبقة الترسلي القلابة معا	٢م	٢٠٠٠٠	٦٣	١٥٤٣٩٣	٢٢٤٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٩٨٦٨٣٩١,٨٢		٩٨٦٨٣٩١,٨٢	الملاحظات الارشادية والتطويرية متواجده / معدات التنفيذ متواجده طبقا للبرنامج الزمني/ البرنامج الزمني متواجد
٥	بالمتر مكعب توريد واصحاف اسمنت مطابق للشروط والمواصفات	طن	٥٨٠٠	٢٢٥٠	٤٤٨٦	١٩,٧٧	٤٥٠٥,٧٧	١٠١٣٧٩٨٢,٥٠		١٠١٣٧٩٨٢,٥٠	
٦	اعمال لانشاء طبقات تشرب باستخدام الاسفلت السائل متوسط التنطير (M.C.O) بمعدل ١٠٠-١٢٠ كم/م	٢م	٢٠٠٠٠	٢٧,٨	١٥٤٠٠٠	٢٦٤١,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٤٣٥٤٦٢٣,٦٩		٤٣٥٤٦٢٣,٦٩	عدد (١) سيارة متواجدة
٧	بالمتر مكعب اعمال توريد ورش طبقة تشرب من البتومين mc30 بمعدل ١,٢ كم/م	٢م	١	٢٣,٤	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	خطة ضبط الجودة متواجدة
٨	بالمتر مكعب توريد ورش طبقة لاصقة من البتومين السائل RC3000 بمعدل ٠,٤ كم/م	٢م	١	١١,٣	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	التقرير المبني متواجد
٩	اعمال لانشاء طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ ب بمعدل ٥ سم بعد الملح	٢م	٢٠٠٠٠	١٦٩,٦	١٤٨٠٨٣	٨٥٥٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٢٦٥٦٦٣٧,٣٤		٢٦٥٦٦٣٧,٣٤	وليفة التامين متواجدة
١٠	اعمال لانشاء طبقة ربطه من الخرسانة الاسفلتية على الساخن تدرج ٣ د بمعدل ٦ سم بعد الملح	٢م	١	١٧٤,٨	٠	٠	٠,٠٠	٠,٠٠		٠,٠٠	التقارير الشهرية متواجدة
بيود مستحقة											
١١	بالمتر المكعب اعمال كشط وازالة المسطحات المنهارة والترافعة والمنحوجة بالرسف الحالي باستخدام ماكينة كشط الاسفلت الاتوماتيكية على الباردة بمعدل ٥ سم	٢م	٥٩٩٨٩	١٨	٥٩٥١٤	٠	٥٩٥١٤	١٠٧١٢٥٢,٠٠		١٠٧١٢٥٢,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية للارصفة والبريدوتات وقمة الحمايات	٣م	٥٩٨	١٩٥٥	٠	٣٣,٩٧	٣٣,٩٧	٦٦٤١١,٣٥		٦٦٤١١,٣٥	
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية بمعدل ١٥ سم لحماية الاكثاف والميول الجانبية	٢م	٥٩٩٩	٣٧٥	٠	١١٨٧,٤٥	١١٨٧,٤٥	٤٤٥٢٩٣,٧٥		٤٤٥٢٩٣,٧٥	
اعمال قبة رسوم الكبريت والمواريث طبقا للوحة الشركة الوطنية طبقا للقائمة الموحدة											
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اسفلت	٢م	٣	٣	١٤٨٠٨٣	٨٥٥٨,١٤	١٥٦٦٤١,١٤	٤٦٩٩٢٣,٤٢		٤٦٩٩٢٣,٤٢	
١٥	بالمتر مكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣م	٢٥	٢٥	١٤٥٥١	١٨,٣٩	١٤٥٦٩,٣٩	٣٦٤٢٣٤,٧٥		٣٦٤٢٣٤,٧٥	
الاجمال											
خصم ٠,٥ % طبقا للمفاوضة											
الاجمالى بعد الخصم											
								٦٢٩٩١٠٥٢,٠٢		٦٢٩٩١٠٥٢,٠٢	

الجهة المالكة

تحرير في: ٢٠٢٤ / /



المحاسب
مهندس /
رؤساء اعمال المشروعات
روماني ارميا ملك

مهندس المشروع
م / امين منصور محمد



٦٢٩٩١.٥٢.٠٢	جملة الاعمال
٥٩٤.٦٧٣٩.٨٧	السابق صرفه
٣٥٨٤٣١٢.١٥	المستحق صرفه

الاستقطاعات	
١٧٩٢١٥.٦	تأمين
٨٦٤٢٣.٥	دمغات
٤٥٠٠	معمل قنا
٦٣٠٠٠	%١٤
٢٧٠٧٦٩.١	جملة الاستقطاعات

تقارير معمل قنا (٢٢٣-٢٢٥-٢٢٨)



٢٧٠٧٦٩.١	الاستقطاعات
٣٣١٣٥٤٣.٠٥	الصافي

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٩) لمشروع رفع كفاءة طريق نجع حمادى/ابوشوشة الصحراوى الغربى من البطحة الى ابوشوشة(القطاع الثالث) بطول ١٥ كم بمركز فرشوط/ابوتشت بمحافظة قنا

تنفيذ (شركة الفهد المتحدة للمقاولات العمومية المتكاملة) .

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٢٦)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللازم

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،



تحريرا ٢٠٢٤ / ١١ /

رئيس الادارة المركزية

مهندس /
عماد حسين


المرفقات :

عدد ()

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل من طيه مستخلص جارى رقم ٩ عن عملية

اعداد دفع كفاية طريق طبع لارب / ابو شوشه الصراوة الغربيه من البلمه حال
ابوشوشه (القطاع الثامن) بطول ٥١ كم مركز شوشه / ابو شوشه بمحافظة قنا

عن شهر نوفمبر ٢٠٢٤ وبيانه كالاتى:

الاستقطاعات

ق	جنيه	
٠.٥٩ / ٠.٢	٦٩٩٩١	جملة الاعمال ١٧٩ ٢١٥ / ٦٠
٨٧ / ٧٢٩	٥٩ ٤٠٦	السابق صرفه ٨٦ ٤٢٢ / ٥٠
		تأمين ٥%
		دفعات
		خصم معمل المنطقة ٥١٢٠ / -
		المستحق صرفه ٢ ٥٨٤ ٢١٢ / ١٥
		جملة الاستقطاعات ٢٧٠ ٧٦٨ / ١٠
		الصافي ٢ ٢١٢ ٥٨٢ / ٠٥

برجاء التفضل بالاحاطة والتنبيه بالالزم نحو المراجعة والصرف برسم شركة /
الفهم المستندة للقوائم المرفقة المستقلة وموافاتها بصورة منه بعد الصرف.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريرا ٢٠٢٤/١١/٢٦

عدد (١) استمارة ٥٠ ح.ع

عدد (٢) مستخلص

عدد (٢) تقرير معمل المنطقة

٢٢٢ - ٢٢٥ - ٢٢٨

رئيس الادارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

[illegible]

تقدير في السجل برقم						
الاعتماد الإداري ونوع الخصم						
عدد المرفقات	بيانات	نوع الخصم				
		فرش	جنية	قسم	فرع	لصل
	١٠٠٠ رفع تكافؤ طرطوط / ١٠٠٠ شوشة العفارة لفرش ٢٠٠٠ شوشة الطرطوط (١٠٠٠ شوشة) بفرش ١٥٠٠ ٣٠٠٠ شوشة / ١٠٠٠ شوشة لمبقة فتر	٤٧	١٢	٦	٢	٢
	بيانات الاستقطاعات					
	إضافي دمنغة توقيع					
	فرش جنية فرش جنية فرش جنية					
	رسم الدمنغة					
	مبالغ القيمة المطلوب صرفها	١٠٠	٢٠	٢	٢	٢

رئيس المصلحة

علامة

— سنّة

۱) اقرار کاتبہ سے

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد للخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف _____ الإمضاء _____

جاری

(ا) ہاں لمبلغ مصاف بحساب

[Handwritten musical notation]

(ج) قلم فی سجدہ رقم ۵۵ ع.ع برقم _____ توفیق الکاتب المودع السجل _____

روجع ، فى _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شريك

يعتمد حسب

إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في _____ سنة المبلغ

(د) (١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٠٢٤ "ج") امضاء الكاتب الموقوف

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

امضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ .. (٣) سيجب ..
 شيك / إن صرف رقم إمضاء الكاتب المنوط

(٤) قيد أو سجل الشبكات / الحوالات تحت رقم _____ اعضاء الكاتب المنوط _____

(٥) أدرج في كشف الشبكات / الحوالات رقم _____ أمضاء الكاتب المنوط

شيك / إذن صرف امضاء طالب أو كاتب الشطب في _____ سنة