

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

- بخصوص عملية : اعمال تطوير و رفع كفاءة طريق السويس / السخنة و الطريق الدائري حول مدينة السويس بطول ٦٠ كم لتنفيذ المسافه من الكم ٥٠ حتي الكم ٦٠ بطول ١٠ كم (اعمال طرق - عدد ٤ بربخ) .
- نتشرف بأن نرسل لسيادتكم طيه مستخلص فروق اسعار جاري رقم (٦,٧,٨) للعملية بعاليه .
- تنفيذ : شركه النيل العامه للإنشاء و الطرق .
- عقد رقم : (٢٠٢٢/٢٠٢١/٦٥٣) .
- بقيمة : ٢٤٠٨٠٠٤٢,٥٠ جنيهاً (فقط أربعة وعشرون مليون وثمانون ألف واثنتان وأربعون جنيهاً وخمسون قرشا)

بأمل التفضل بالعلم والاحاطة والتوجيه بالآلام

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام

تحريراً في ٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٦

رئيس الإدارة المركزية



مهندس /

١٤

(استمارة رقم ٥٠ ح . ع ١٥)

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

المستند

المستند أو التاريخ



المستند أو التاريخ



رئيس المصلحة

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيه	قرش
		٣٠٠٧٠٣٥	٥
الجملة			

المصلحة العامة للصرف والادارة

قسم : المنطقة الإدارية - صندوق

المبلغ المستحق إلى : شركة النيل العامة للائتمان

الطلبات عليه : أو : عقد رقم (٦٥٣/٢٠٢١/٢٠٢٢) المودع بتاريخ ٢٠٢٢/٢/٢٦
تفويض شركة النيل العامة للائتمان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج : صاحب الحق أو :
يسمى باسم : شركة النيل العامة للائتمان

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	رقم	تاريخ	جنيه	قسم	فرع	بند
	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦
	بيانات الاستقطاعات			إجمالي الأصل		
	قرش	جنيه	رسم الدفعة	قرش	جنيه	رسم الدفعة
	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦	٢٠٢٢/٢/٢٦

ملاحظة

في سنة ٢٠٢٢

- إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات : _____ الإمضاء : _____
- إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____
- (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ الإيرادات : _____ بتاريخ : _____ الإمضاء : _____

المستند أو التاريخ



وكيل الحسابات

(نسخة) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

روجع في سنة ٢٠٢٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

شيك
بمقتضى سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠٢٢ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٠١١-٢٠٢٢

- رقم المستند (وهو رقم القيد في دفتر رقم ٢٢٤ «ع ح») : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- قيد في دفاتر الحسابات المختصة : _____ إمضاءات موظفي الشطب : _____

(٩)

المستند أو التاريخ

- شيك : رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- إذن صرف : رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- الشيكات : تحت رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____
- القيد في سجل : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري و النقل البري

قطاع بحوث المشروعات والكباري

" مذكرة بخصوص فروق اسعار عملية "

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويس / العين السخنة بطول ١٠ كم

تنفيذ شركة النيل العامة لإنشاء الطرق

بيان بأجمالي فروق اسعار (الحديد بجميع أنواعه - الاسمنت - السولار - البيتومين) طبقاً للتعاقد

وفقاً لقانون رقم ٨٩ لسنة ١٩٩٨ والقانون رقم (٥) لسنة ٢٠٠٥ والقانون رقم ١٩١ لسنة ٢٠٠٨ ولائحة التنفيذية والقانون رقم ١٨٢ لسنة ٢٠١٨

م	المستخلص	التاريخ	قيمة فروق لأعمال الطرق	قيمة فروق الاسعار لأعمال البرابح	اجمالي قيمة فروق الاسعار
١	ج٦	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	١,٢٧١,٦٤٩,٢٩	٩١٠,٣٨٤,٠٣	٢,١٨٢,٠٣٣,٣٢
٢	ج٧	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	١١,٨٠٠,٣٤٥,٥٦	٣٢١,٥٧٤,٨٠	١٢,١٢١,٩٢٠,٣٦
٣	ج٨	٢٠٢٣/٠٨/١٧	٩,٦٤٦,١٠٣,٢٣	١٢٩,٩٨٥,٥٨	٩,٧٧٦,٠٨٨,٨٢
	الأجمالي		٢٢,٧١٨,٠٩٨,٠٩	١,٣٦١,٩٤٤,٤١	٢٤,٠٨٠,٠٤٢,٥٠



ممثل الهيئة

مكتب أ.د. / حسين عقيل

مكتب أ.د. / حسن مهدي

ممثل الشرطة

International Consulting Engineers
المهندسون الاستشاريون الدوليون

تاريخ الفتح الفعلي أو أمر الإسناد المباشر		الأرقام القياسية للأعمار عند الفتح الفعلي					
٢٠٢٢/٢٠٦	الاعمال خلال شهر فبراير	الاعمال خلال شهر مارس	الاعمال خلال شهر أبريل	الاعمال خلال شهر مايو	الاعمال خلال شهر يونيو	الاعمال خلال شهر يوليو	الاعمال خلال شهر أغسطس
٤٨٧,١	٥٦٩	٦٢٢					
١٧٧,٥	٢٢٨,٤	٢٨٠,٧					
٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٣٦٧,٧					
٣٤٠,٩	٦٥٤,٥	٧٧٢,٧					

بيانات التماثل		المستخلص		عناصر التكلفة الخاصة للتحميل	الفترة من — إلى		الايام	نسبة الايام	المعاملات	الارقام القياسية للاسعار عند الفتح الفنى	الارقام القياسية للاسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة القويض أو الخصم =	
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى		الكمية المنفذة	قيمة الاعمال								
١٠	اعمال انشاء طبقة رابطة	م ^٢	١٤٥	٤٤٣٠٠	٦٤٢٣٥٠٠	بيتمين	٢٠٢٣/٠١/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٠,٠٦٥	٤٨٧,١	٥٦٦	٠,١٠٥٢٨٦٣٨٩	٥٤١٠٤٥,٦٩
				٤٤٣٠٠	٦٤٢٣٥٠٠	بيتمين	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٠,٠٦٥	٤٨٧,١	٦٢٢	٠,١٨٠٠١٤٣٧١	٢٣١٢٤٤,٤٦
				٤٤٣٠٠	٦٤٢٣٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥٣	٤٠٤٤٥,٧١
				٤٤٣٠٠	٦٤٢٣٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣١٧,٧	٠,١٢١٧٢٠٥٦	١٥٦٣٧,٤٤
				١٠٣٠٠	١٤٠٥٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١١٣٦٩٠١٤١	١٧٣٣٠٩,٢٥
				١٠٣٠٠	١٤٠٥٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١١٦٢٨١٦٩	٤٤٣١٤,٩٥
				١٠٣٠٠	١٩٠٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٦١٨٠٥٩٧٩	١٧٩٩٧,٠٣
				١٠٣٠٠	١٩٠٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣١٧,٧	٠,٠١٨٢٥٨٠٨٤	١٩٥٨,١٦
١٦	توريد و عمل خرسانة عادية سمك ١٥ سم	م ^٢	١٨٥	١٠٣٠٠	١٤٠٥٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١١٣٦٩٠١٤١	١٧٣٣٠٩,٢٥
				١٠٣٠٠	١٤٠٥٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١١٦٢٨١٦٩	٤٤٣١٤,٩٥
				١٠٣٠٠	١٩٠٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٦١٨٠٥٩٧٩	١٧٩٩٧,٠٣
				١٠٣٠٠	١٩٠٥٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣١٧,٧	٠,٠١٨٢٥٨٠٨٤	١٩٥٨,١٦
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١١٣٦٩٠١٤١	١٧٣٣٠٩,٢٥
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١١٦٢٨١٦٩	٤٤٣١٤,٩٥
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٤٠,٩	٦٥٤,٥	٠,٠٤٥٩٥٨٩٣	١٧٦٦٢,٤٢
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٤٠,٩	٧٧٢,٧	٠,٠٦٣٣٢٣٥٦	١٠٧٩٩,٩١
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥٣	٣٠٢٢٢,٢٣
				٧٥٠	١٨٠٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣١٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	١١٦٨,٥٢
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١١٣٦٩٠١٤١	١٧٣٣٠٩,٢٥
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٠,١١٦٢٨١٦٩	٤٤٣١٤,٩٥
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٤٠,٩	٦٥٤,٥	٠,٠٤٥٩٥٨٩٣	٢٥١٦٨,٩٥
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٤٠,٩	٧٧٢,٧	٠,٠٦٣٣٢٣٥٦	٨٦٦٣,٨٧
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٢٨	٨٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣٥٣,٦	٠,٠٧٨٧٠٦٥٣	٤٣٠٦,٨٢
				١٨٠٠	٦٨٤٠٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/٠٧	٧	٢٠,٠٠%	٣٢٧,٨	٣١٧,٧	٠,٠١٢١٧٢٠٥٦	١١٦٥,١٤
إجمالي اعمال الطرق مستخلص ٦														
١٢٧١٦٤٩,٢٩														

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مکتب اید / حسن مهدی

ممثل الشركة

رئيسية الادارة العامة
١٨٩
أ. محمد الطحان

هدى المستردات
١٣
١٤

د. محمد صالح المنجد
14/10/2022
2/1/1444

ممثل الشركة

C. 54 / 10 / 97

مذكورة بخصوص فروق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

اعمال تطوير ورفع كفاءة السويح / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ الفتح الفني او امر الإسناد المباشر	٢٠٢٢/٠٢/٠٦	الارقام القياسية للاستعار عند الفتح الفني	الاعمال خلال شهر فبراير	الاعمال خلال شهر مارس	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاصة للتدبير	٤٨٧,١	٤٧٧,٩	٥٦٦	٦٢٢				
البيوتومين								
الاسفلت								
السولار								
حديد تسليح								

رقم المستخلص	ج
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٣/٠٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	الكمية المستفدة	قيمة الاعمال	عناصر التكلفة الخاصة للتدبير	الفترة من - إلى	نسبة الأيام	الأيام	المعاملات	الأرقام القياسية للاستعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للاستعار عند تفويض الاعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات x نسب التغير) قيمة الاعمال x إجمالي
٤	توريد و عمل خرسانة عادية	م٢	١٥٠٠	٦٥	٩٧٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٢٨	٨٠٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١	١٣٣٠١,٧٥
٥	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصندوقى	م٣	٢٣٠٠	١٢٠	٢٧٦٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٢٨	٨٠٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١	٣٦٦٥٤,١٧
٦	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم الحوائط	م٣	٢٧٠٠	٤٥	١٢١٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٢٨	٨٠٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١	١٢٥٧٦,٠٢
٧	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البلاطات الانتقالية	م٣	٢٢٠٠	١٤٠	٣٠٨٠٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٢٨	٨٠٠٠%	١٧٧,٥	٢٧٨,٤	٠,١٧٠٥٣٥٢١	١٠٧٤٤,٤٣
٨	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	٥٠	١١٧٥٠٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٢/٢٨ - ٢٠٢٣/٠٢/٠١	٢٨	٢٨	٨٠٠٠%	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٠,٠٩٧٩٤٦٦١	٥٦٢٠١٩,٨٢
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٦														
إجمالي أعمال البرايخ مستخلص ٦														
إجمالي فروق الاسعار مستخلص ٦														

مدير المشروع

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مكتب أ.د / حسين عقيل

م / حيدر السعدي

ممثل الشركة

٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٦



مدير عام المشروع
م / احمد حارس



مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين السخنة بطول ١٠ كم

رقم المستخلص	٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٣/٠٧/٠٩

تاريخ الفتح الفني أو امر الاستدعاء	٢٠٢٢/٠٢/٠٦	الإرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الاعمال خلال شهر مارس	الاعمال خلال شهر أبريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	٤٨٧,١	١٧٧,٥	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
البيرومين	٤٨٧,١	١٧٧,٥	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
الاسمنت	١٧٧,٥	١٧٧,٥	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
السولار	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
حديد تسليح	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند المتعارف	القيمة الأساسية	المستخلص	عناصر التكلفة الخاصة بالتعديل	الفترة من - إلى	نسبة الأيلام	الأيلام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات × نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم = (المعاملات × نسب التغير)
ك	ع	ح	د	هـ	و	ز	ح	ط	ي	ق	ر	س	ت	ث
١٥٠٠	توريد و عمل خرسانة عادية	م ^٣	١٥٠٠	١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٠٨ - ٢٠٢٣/٠٣/٣١	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	٩١٢,١٤
				١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٢٠,٢٦٧
				١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٢٠,٤٢٣
				١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	٠,٢٠	١١٢٢,٢٦
				١٩	٢٨٥٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	٠,٢٠	٢٣٥,٩٨
				١٩	٢٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٦٧,١٤
				١٩	٢٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٨٣,٢٣
				١٩	٢٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٩٤,٥٥
				١٩	٢٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٤٣,٨٨
				١٩	٢٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٢٣,١٦
٢٣٠٠	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصلدوني	م ^٣	٢٣٠٠	١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٢٢,٣٤
				١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٥٥٢,٩٢
				١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٥٥٤,٩٢
				١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٤١٩,٠٩
				١٦	٣٦٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	٠,٢٠	٤٣٣,٨٢
				١٦	٣٦٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٨٦,٧٠
				١٦	٣٦٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٠٨,٢٧
				١٦	٣٦٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٢٢,٠٩
				١٦	٣٦٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٨٥,٧٨
				١٦	٣٦٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٥٥,٧٢
٢٧٠٠	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم القطاع الصلدوني	م ^٣	٢٧٠٠	٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	٣٨٢٨,٢٩
				٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	٤٧٨٥,٣٧
				٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	٠,٢٠	٤٧٩١,٥٥
				٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	٠,٢٠	٤٤٢٥,٤١
				٤٢	١١٣٤٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٣٣٦,٨٤
				٤٢	١١٣٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٢١٧,١٦
				٤٢	١١٣٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٣٣٣,٩٥
				٤٢	١١٣٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٣٧٦,٢١
				٤٢	١١٣٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٥٧٢,٤٨
				٤٢	١١٣٤٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٧١,٧٤
٢٨٠٠	توريد و عمل خرسانة مسلحة لزوم البوابات الانسيابية	م ^٣	٢٨٠٠	٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	٢٨٩٦,٥٤
				٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٢٨٠,٧	١٧٧,٥	٠,٢٠	٣٦٢٠,٦٧
				٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٢٧٧,٥	١٧٧,٥	٠,٢٠	٣٦٢٥,٣٥
				٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٢٧٣,٨	١٧٧,٥	٠,٢٠	٣٣٧٨,٥٩
				٣٩	٨٥٨٠٠	اسمنت	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٢٧٣,٦	١٧٧,٥	٠,٢٠	١٠١٦,٤٧
				٣٩	٨٥٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٣١ - ٢٠٢٣/٠٣/٠٨	%١٩,٣٥	٢٤	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٢٠٤,١٣
				٣٩	٨٥٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١ - ٢٠٢٣/٠٤/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٢٧,٧	٣٢٧,٨	٠,١٠	٢٥٤,٦٧
				٣٩	٨٥٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١ - ٢٠٢٣/٠٥/٣١	%٢٥,٠٠	٣١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٢٨٤,٦٥
				٣٩	٨٥٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١ - ٢٠٢٣/٠٦/٣٠	%٢٤,١٩	٣٠	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	٤٣٣,١٥
				٣٩	٨٥٨٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١ - ٢٠٢٣/٠٧/٠٩	%٧,٢٦	٩	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٠,١٠	١٢٩,٩٤

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

٢٠٢٣/١٢/٢٦

٧٠٠	رقم المستخلص
٢٠٢٣/٠٧/٠١	تاريخ المستخلص


 مدير عام المشروع
 م / احمد عيسى

رقم المستخلص	٢٧
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٧/٠٩

CIN/10/92

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

أعمال تطوير ورفع كفاءة السويج / العين السخنة بطول ١٠ كم

تاريخ الفتح الفني أو أمر الإنشاء المباشر		٢٠٢٢/٠٢/٠٦					
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الاعمال خلال شهر مارس	الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاعمال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	٢٠٢٢/٠٢/٠٦
البيرومين	٤٨٧,١	٦٢٢	٦٢٢,٠٠	٦٢٢,٠٠	٦٢٢	٦٢٢	٦٢٢
الاسمنت	١٧٧,٥	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧	٢٨٠,٧
الحوار	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧	٣٦٧,٧
حديد تسليح	٣٤٠,٩	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧	٧٧٢,٧

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص
٧	٢٠٢٢/٠٧/٠٩

رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند التعاقدى	النسبة المئوية المستفدة	المستخلص		عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	الفترة من — الى		الألم	نسبة الألم	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الفني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغير	قيمة التعويض أو الخصم =
					قيمة الاعمال	قيمة التكلفة										
٨	توريد حديد تسليح	طن	٢٣٥٠٠	١١	٢٥٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٤	%١٩,٣٥	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧	٠,١٢١٧٢٠,٥٦	٦٠٩,٠٠
				١١	٢٥٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٤,١٩	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٦٧,٧٠	٠,١٢١٧٢٠,٥٦	٧٦١,٢٤
				١١	٢٥٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٥,٠٠	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٧١,٣٠	٠,١٣٢٢٧٠,٢٨٧	٨٥٧,٥٩
				١١	٢٥٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٤,١٩	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,١٤٠٨٦٦٣٨٢	١٣٠٤,٩٩
				١١	٢٥٨٥٠٠	سولار	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٩	%٧,٢٦	٠,١٠	٣٢٧,٨	٣٢٧,٨	٣٩٦,٢	٠,١٤٠٨٦٦٣٨٢	٣٩١,٥٠
		١١		٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٣/٠٨	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٤	%١٩,٣٥	٠,٦٥	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٧٧٢,٧	٠,٨٢٣٣٢٠,٦٢٢	٤١١٩٢,٥٩	
		١١		٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/٣٠	٣٠	%٢٤,١٩	٠,٦٥	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٩١٣,٦٠	١,٠٩١٩٧٧١١٩	٦٨٢٩٢,٦٠	
		١١		٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٥/٠١	٢٠٢٣/٠٥/٣١	٣١	%٢٥,٠٠	٠,٦٥	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٩١٣,٦٠	١,٠٩١٩٧٧١١٩	٧٠٥٩٩,٠٢	
		١١		٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٦/٠١	٢٠٢٣/٠٦/٣٠	٣٠	%٢٤,١٩	٠,٦٥	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٩١٣,٦٠	١,٠٩١٩٧٧١١٩	٦٨٢٩٢,٦٠	
		١١		٢٥٨٥٠٠	حديد	٢٠٢٣/٠٧/٠١	٢٠٢٣/٠٧/٠٩	٩	%٧,٢٦	٠,٦٥	٣٤٠,٩	٣٤٠,٩	٩١٣,٦٠	١,٠٩١٩٧٧١١٩	٢٠٤٨٧,٧٨	
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٧																
١١٨٠٠٣٤٥,٥٦																
اجمالى أعمال البرايخ مستخلص ٧																
٣٢١٥٧٤,٨٠																
إجمالي فروق الاسعار مستخلص ٧																
١٢١٢١٩٢٠,٣٦																

مدير المشروع

مهندس الهيئة

مكتب أ.د / حسين عقيل

ممثل الشركة

م

م / محمد سليمان

م



مدير عام المشروع

م / أحمد عاصي

٢٠٢٣ / ١٢ / ٢٦

ملزمة بخصوص ترويق الاسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية
اصال تظوير ورفع كفاءة السويج / العين السلكة بطول ١٠ كم

تاريخ الفتح الثاني أو أمر الإنشاء المباشر		الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الثاني		الاصال خلال شهر فبراير	الاصال خلال شهر مارس	الاصال خلال شهر أبريل ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر مايو ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر يونيو ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر يوليو ٢٠٢٣	الاصال خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣
عناصر التكلفة الخاضعة للتدوير	١٨٧.١	١٧٧.٥	٣٢٧.٨	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠
البيترمين	٥٦٦	٢١٧.٥	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠
الاسمنت	٢١٧.٥	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠
السولار	٣٥٣.٦	٧٧٢.٧	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠
حديد تسليح	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠	٩١٣.٦٠

بيانات التكلفة	الاستفاد	عناصر التكلفة الخاضعة للتدوير	الفترة من ... إلى	الايام	نسبة الايام	المعاملات	الأرقام القياسية للأسعار عند الفتح الثاني	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الاعمال	المعاملات x نسب	قيمة التعويض أو الخصم =
رقم البند	بيان البند	الوحدة	سعر البند	الكمية	القيمة الاسمي	الفترة	ك	ع	ك (ع - ١) ÷ ع	قيمة الاعمال x إجمالي (المعاملات x نسب التأثير)
٧	توريد وإنشاء طبقة رصف من الخرسانة الاسفلتية	م ^٢	٧٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
٨	توريد ورش طبقة لاصقة	م ^٢	٨٠٣٥	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
٩	توريد ورش طبقة لاصقة	م ^٢	٨٠٣٥	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
١٠	اعمال إنشاء طبقة رابطة	م ^٢	١١٥	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
١١	طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية	م ^٢	١٢٥	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
١٢	توريد و عمل خرسانة حبيبية سم ١٥ سم	م ^٢	١٨٥	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
١٣	أعمال توريد و إنشاء حاجز خرساني (بيبي توبو جرس)	م ^٢	٣٨٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٨٨٤٠٠٠	٢٠٢٣/٠٧/١٠ - ٢٠٢٣/٠٧/٣١	٢٢	١٧	٥١.٤١%	٢٢٠٠٠٠٠٠
إجمالي أعمال الطرق مستخلص ٨										
٩٦٤٦١٠٣,٢٣										

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

مكتب أ.د / حسن مهدي
م / محمد محمد

ممثل الشركة
م / محمد محمد



مدير عام المشروع
م / احمد عرابي



٢٠٢٣/١١/٢٦

استعمال تطویر و رفع کفایت السورس / العين السخنة بطول ۱۰ كم

رقم المستخلص	٤٨
تاريخ المستخلص	٢٠٢٢/٠٨/١٧

مدير المشروع

12

مهندس الهيئة
م / محمد سليمان

م / محمد سليمان

مکتب اید / حسین عقیل

م-۱ کلید ۱ و ۲



ممثل الشركة

19/10/2020

C, CP 1/5/57



مدیر عام المشرعین

١٢
الحمد لله