

مشروع أعمال تأمين سلامة المرور على طرق محافظة أسوان المرحلة الأولى
(المنطقة العاشرة بأسوان) (بالأمير المباشر)
تنفيذ : شركة الشهد للمقاولات و التجارة

مستخلص رقم (03) جارى

2023/11/28 حتى 2023/07/27

شركة الشهد للمقاولات و التجارة

العقد رقم (103 / 2023 / 2024) بتاريخ 26 / 07 / 2023

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة جنيه	المفردات	مستند العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / ختامي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	إستقطاع أو حجز جنيه	الباقى بعد الإستقطاع جنيه	ملاحظات
1	أعمال تخطيط الطريق بالبويات المروية البيضاء على الساخن (Extruder) سمك 2.5 مم	285	م2	2850.00	0.00	2850.00	جارى	812250.00	0.00	812250.00	1- براعى نصوص التعاقد و كراسة الشروط . 2- طاقم الجهاز الفني للشركة متواجد . 3- مكتب جهاز الإشراف متواجد . 4- المعدات متواجدة . 5- وسائل تأمين سلامة المرور متواجدة .
2	بالمتر المسطح أعمال التخطيط السطحي للطريق على البارد بسمك لا يقل عن 350 ميكرون	140	م2	20700.00	705.00	21405.00	جارى	2996700.00	0.00	2996700.00	
4	بالكجم توريد وتركيب قائم معدني 10 Beam I لعلامة ممرورية بنظام النق السيكتيكي	88	كجم	3200.00	0.00	3200.00	جارى	281600.00	0.00	281600.00	
5	بالعدد نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قائم (شيفرون - مثلث - دائرة) أقل من متر مسطح	650	عدد	109.00	0.00	109.00	جارى	70850.00	0.00	70850.00	
6	بالمتر المسطح نقل وتركيب علامات إرشادية أرضية بدون قائم بالمتر المسطح	700	م2	8.06	0.00	8.06	جارى	5642.00	0.00	5642.00	
15	بالعدد توريد وتركيب عاكس صاج مجلفن بشريحة بالكامل أبيض أو احمر	90	عدد	0.00	8500.00	8500.00	جارى	765000.00	0.00	765000.00	
ثانياً : التشوينات											
15"	بالعدد توريد وتركيب عاكس صاج مجلفن بشريحة بالكامل أبيض أو احمر	90	عدد	8500.00	-8500.00	0.00	جارى	0.00	0.00	0.00	
الإجمالي								4932042.00	0.00	4932042.00	
فقط أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف واثنان وأربعون جنيهاً											
جهاز التنفيذ (الشركة المنفذة)				جهاز الإشراف (الهيئة)				فقط أربعة ملايين وتسعمائة واثنان وثلاثون ألف واثنان وأربعون جنيهاً			
شركة الشهد للمقاولات و تجارة المقاول (الشركة المنفذة)				مهندس المشروع (الاستشارى)				أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى المقاول المحاسب			
التوقيع : أحمد سعيد				م / بطرس شهابى صبيب				تحريراً في :			
				مدير المشروعات (الهيئة)				يدفع للمقاول مبلغ			
				م / وليد صالح على				ملحوظة : الفئات غير الواردة بصك الشروط أعتدت من			
				التوقيع :				تحريراً في :			
								مهندس /			
								رئيس الإدارة المركزية			
								عبد يحيى كرومر			

اسم العمل :		رقم المستند :		(عدد الملاحقات —) رقم التصديق		القيمة	
اسم المقاول :		نوع الميزانية :		فرع		حرف	
رقم ومقدار التصديق :		جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)					
بلد الميزانية :							
القيمة (بالجنيه)		بيان المنصرف من الم		رقم الاستمارة		بتحويل	
				رقم		تاريخ	
٤٩٣٢.٤٢٠		بيان الأعمال التي تمت الآن					
		محجوز					
		مصرح بصرفه					
		سابق صرفه					
		مستحق صرفه					
٤٦٤٢.٩٢٠		الاستقطاعات					
٢١٩٩٥٠٠		جنيه					
		٥ % تأمين لحسن سير العمل					
		رسم دمغة عادي و إضافي					
		تجارب معملية					
		خصومات أخرى					
		مستحقات محاجر					
		جملة الإست					
٢٣٥٩٤.١٠		صافي الميا					
٢٦٦٣٥٠.٢							
		رئيس المصلحة		علامة			
تحريرا في : / /							
إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات		إمضاء					
إقرار بأن ربط البند المختص يسمح بالحرف		إمضاء					
بأن المبالغ معلى بالأمانات بتاريخ		إمضاء					
تحريرا في : / /							
علاقات الكتاب المنوطين		رودع		المدفوع الآن بالتحويل رقم		تحريرا في : / /	
يعتمد سحب		شيك		قيمة التحويل		قرش	
إذن صرف		إذن صرف		جنيه		جنيه	
رئيس الحسابات		رئيس الحسابات					
تحريرا في : / /		بمبلغ					
(1) شطب		الكاتب المنوط					
(2) سحب		شيك رقم					
		إذن صرف					
(3) تقيد في سجل		شيك بت رقم					
		إذن صرف					
(4) وأخرج في كشف الحوالات رقم		الكاتب المنوط					
رقم القيد وعلامة كتاب الشطب							
تسلمت التحويلة رقم وأقر بأنى أوافق على هذا الحساب المتقدم ببياناته (*) (وأنى تسلمت المستحق لي بالتام وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل)							
تحريرا في : / /							
المقاول							
(*) إذا كانت الدمغة على الحساب فيقتضى شطب هذا الإقرار							