

عن عملية / تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالأمر المباشر

مستخلص رقم (١) جاري

العقد رقم : ٢١٢٠ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ بتاريخ ٢٠٢٣/٠٥/٣١ مع / الهيئة العامة للطرق والكبارى في المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٣/٠٧/١٥

المستند	نوع العمل	الكمية بالتمتع	اللقب	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولا	أعمال الكبارى											
١	بالمتر الطولي أعمال الرفع المساحي للمرافق والمباني	١٧,٥٠٠,٠٠٠	١١,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	٥,٠٠٠,٠٠	جاري	٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٥,٠٠٠,٠٠	
٢	بالمتر المكعب أعمال تكشير وإزالة المياني أو خرسانة عادية أو اوصفة أو ديش مع نقل ناتج التكشير خارج الموقع للمقالب العمومية	١٠,٠٠٠,٠٠	٨٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٥٦,٠٠	١٥٦,٠٠	جاري	١٢,٤٨٠,٠٠	٠,٠٠	١٢,٤٨٠,٠٠	
٨	بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الاشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥,٢٥	م.٢	٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	١,٣٠٠,٠٠	جاري	٦,٨٢٥,٠٠	٢,٧٣٠,٠٠	٤,٠٩٥,٠٠	كم تغطية ٤٠ % لحين توريد بونات للمقالب العمومية
١٠	بالمتر الطولي حصات للكوبرى في جميع أنواع التربة حتى إجهاد ١٢٥ كجم/سم ^٢ عدا التربة الصخرية في البر	١,٢٠٠,٠٠	٤٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٦٤٥,٠٠	٦٤٥,٠٠	جاري	٢٥٨,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٥٨,٠٠٠,٠٠	
١١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي لأساسات الحوائط الخرسانية أو بين الخوازيق المصبوبة للقاء السطح في جميع أنواع التربة	٤,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	٧٢٠,٠٠	جاري	٦٤,٨٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤,٨٠٠,٠٠	
١٢	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية أو معدات خفيفة في ارض الموقع العام في جميع أنواع التربة	٣,٠٠٠,٠٠	٩٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١,١٢٥,٠٠	١,١٢٥,٠٠	جاري	١٠١,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠١,٢٥٠,٠٠	
١٦	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات والرسومات	٢,٠٠	١٤٨,٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٢٩٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٩٦,٠٠٠,٠٠	
١٧	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى داخل الموقع و البند يشمل المعدات والاوناش اللازمة للتركيب	٨,٠٠	٥٠,٧٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	جاري	١٥٢,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٢,١٠٠,٠٠	
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (Bored Piles) وبحمل تشغيل طبقا للوحات المعتمدة	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١,٠٦٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٦٠٠,٠٠	مهندسين الشركة متواجدين - إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة - التقارير الشهرية والنصف شهرية الحد الأدنى من المعدات متواجدة - لوحات المشروع متواجدة - المكاتب متواجدة - وثائق التأمين متواجدة - تراجع جميع المحملات شاملة السيارات من خلال قطاع التنفيذ والمناطق
	قطر ٨٠ سم	٦,٠٠٠,٠٠	٢,٦٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٤١١,٠٠	٤١١,٠٠	جاري	١,٠٦٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٦٨,٦٠٠,٠٠	
	قطر ١,٢٠ متر	٤,٠٠٠,٠٠	٤,٥٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٣٣٧,٠٠	٣٣٧,٠٠	جاري	١,٥١٦,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥١٦,٥٠٠,٠٠	
	قطر ١,٥٠ متر	٦,٠٠٠,٠٠	٦,٥٠٠,٠٠	م.ط	٠,٠٠	٥٣٥,٠٠	٥٣٥,٠٠	جاري	٣,٤٧٧,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣,٤٧٧,٥٠٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب أعمال الردم الموزنة لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائي أو اية أعمال أخرى سواء في البر أو المجرى المائي قد تعترض التنفيذ	٢٠,٠٠٠,٠٠	٩٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	٩,٠٠٠,٠٠	جاري	٨٥٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٨٥٥,٠٠٠,٠٠	
٢١	بالطن توريد وتركيب القيسون الثابت (غلاف معدني) بارتفاع من اسفل منسوب قاع المجرى المائي حتى منسوب اسفل المخذة مع دهان القيسونات بمادة مقاومة للصدأ (زنك ريتش أو ما يماثلها)	٩٨,٠٠	٣٤,٠٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٧٠,٠٠	٧٠,٠٠	جاري	٢,٣٨٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٣٨٠,٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالعدد عمل تجربة تحميل على خاوي عمل بنس قطر الخوازيق المستخدمة و الحمل التصميمي (١٥٠%)	١,٠٠	٣١٦,٠٠٠,٠٠	عدد	٠,٠٠	١,٠٠	١,٠٠	جاري	٣١٦,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣١٦,٠٠٠,٠٠	
٣٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لتنفيذ جميع العناصر الانشائية (الخوازيق و المكدلات و الأعمدة و الدعائم و الأكتاف و الحوائط السائدة و الأنفاق و الهيكل العلوي) أ- أسياخ طول ١٢ متر في البر	٥,٣٧٥,٠٠	٢٧,٥٠٠,٠٠	طن	٠,٠٠	٤٧٤,٠٠	٤٧٤,٠٠	جاري	١٣,٠٣٥,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣,٠٣٥,٠٠٠,٠٠	
٤٨	بالمتر المكعب حفر وتكشير أثرية في المجرى المائي للوصول للمناسيب التصميمية	٣٩,٠٠٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	٥٣,٠٠٠,٠٠	جاري	٥,٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٢,١٢٠,٠٠٠,٠٠	٣,١٨٠,٠٠٠,٠٠	تم تغطية ٤٠ % لحين توريد بونات للمقالب العمومية
٥١	بالمتر المكعب توريد ورمي أحجار جيرية (دبش) في قاع المصرف مع تسوية القاع للوصول إلى المناسيب التصميمية	١٣٨,٠٠٠,٠٠	٣٨٠,٠٠	م.٣	٠,٠٠	٦,٤٧٠,٠٠	٦,٤٧٠,٠٠	جاري	٢,٤٥٨,٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٤٥٨,٦٠٠,٠٠	
٥٥	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعود للتنفيذ في الموقع للمقالب العمومية وتطهير وتمهيد الموقع العام	١٢٠,٠٠٠,٠٠	٤٥,٠٠	م.٣	٠,٠٠	١٧٠,٠٠	١٧٠,٠٠	جاري	٧,٦٥٠,٠٠	٢,١٢٢,٧٣٠,٠٠	٢٩,٢٣٨,٥٧٥,٠٠	

نسبة الصرف لحين مغاوضة الأسعار ٨٥%

فقط أربعة وعشرون مليوناً وثمانمائة وإثنان وخمسون ألفاً وسبعمائة وثمانية وثمانون جنيهاً وخمسة وسبعون قرشاً لاغير

ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات
ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات	ملاحظات

التاريخ: ٢٠٢٣ / ٧ / ١٦

تحيّة طيبة وبعد

بالإشارة الى الموضوع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه عدد (٤) اصل من المستخلص رقم (١) جارى للمشروع عالية تنفيذ شركة الاسكندرية للإنشاءات وكذا استمارة ٥٠ ع ح بقيمة ٢٤,٨٥٢,٧٨٨,٧٥ مليون جنيها (أربعة وعشرون مليوناً و ثمانمائة و إثتان و خمسون ألفاً و سبعمائة و ثمانية و ثمانون جنيهاً و خمسة و سبعون قرشاً لا غير).

برجاء التفضل بالعلم والاحاطة والتنبيه باتخاذ اللازم .

.....وتفضلو بقبول فائق الاحترام.....

المرفقات :-

عدد (٤) مستخلص.

عدد (۲) حصر کمیات .

عدد (١) استثمار ٥٠٠ ع ح

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس/

ضياء الدين مصطفى يوسف

شركة الإسكندرية العامة للطرق والكبرى والنقل

شركة ()

شركة الإسكندرية العامة

مستخلص رقم ()

عن عملية " تنفيذ تطوير القطاع الرابع من محور المربوطية من كم ١٥ حتى كم ٢٠ بطول ٥ كم بالامر المباشر تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات بالعقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣)

صار مراجعته وجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شيك على الخارج

يسحب باسم شركة الإسكندرية للإنشاءات

و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

لفقط أربعة و عشرون مليوناً و ثمانمائة و إثنتان و خمسون ألفاً و سبعمائة و ثمانية و ثمانون جنيهاً و خمسة و سبعون قرشاً لاغير

ملاحظات التوقيع			
رد	شيك	مبلغ	رقم
		٢٤,٨٥٢,٧٨٨,٠٠	٧٥
الجملة		٢٤,٨٥٢,٧٨٨,٠٠	٧٥

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

تفيد في السجل برقم

(ب) للكتاب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

.....

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
	بيانات			نوع الخصم		
	مستخلص رقم (١) جاري عن عملية " أعمال تنفيذ أعمال محور المربوطية في المسافة من كم ١٥ وحتى كم ٢٠ بطول ٥ كم تنفيذ شركة الإسكندرية للإنشاءات "			قسم	فرع	فصل
				بند		
				إجمالي الأصل		
	بيانات الاستقطاعات			قرش	جنية	
	دمغة توقيع					
	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدفعة
						

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المخصص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري

بتاريخ

الختم ذو التاريخ

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع " ح " برقم

روجع في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف



وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(د)

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع. ح. ")

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

الختم ذو التاريخ

سحب

شيك

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشيكات

الحوالات

شيك

إذن صرف



في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير