

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطار الكهربائي السريع (العين السخنة – العاصمة الإدارية – العلمين – مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية)
أعمال طبقات الردم لتنفيذ المسافة من الكم 316+400 الي كم 316+900 بطول 0.500 كم و المسافة من كم 0+000 الي كم 0+110 بطول 0.110 كم بالأمر المباشر

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية - مطروح)

من بداية الاعمال حتى 2023-12-12

مستخلص (1) جاري

المقاول: شركة منصور علي حسن . رقم العقد (2024/2023/747)

المقاول: شركة منصور علي حسن . رقم العقد(747/2023/2024)													
م البنء	بيان الأعمال	الفئة	الوحءة	الكمية طبقاً للمقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المءة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
								قروش	جنية	قروش	جنية		
م 1-1	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اءربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كالبفورتيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبنء بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة.	99.00	م3	59530.0	0.0	56000.0	56000.0	5544000.0	0.0			5544000.0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجءة لافتات المشروع متواجءة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجءة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (28-07-2024) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (28-07-2024) يتم توريد عدد (1) حاسب الي بجميع مشتملاته و بالطابعة و موافاة المنطقة بالتسليم الكرقان المتصل بشركتواجد احمد جلال
م 1-1	علاوة مسافة النقل التربة 145 كم .	200.20	م3	47624.0	0.0	44800.0	44800.0	8968960.0	0.0			8968960.0	
م 1-1	علاوة مسافة النقل الرمل 155 كم .	214.20	م3	11906.0	0.0	11200.0	11200.0	2399040.0	0.0			2399040.0	
م 1-1	علاوة تحصيل رسوم الكارئة والموازين طبقاً للائحه الشركة الوطنية.	13.00	م3	59530.0	0.0	56000.0	56000.0	728000.0	0.0			728000.0	
اجمالي المستخلص													
اجمالي ما سبق صرفه													
اجمالي المستحق													
سبعة عشر مليون وستمائة و اربعون ألف جنيها فقط لاغير،،،،													

مدير عام المشروعات (الهيئة)

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشاري العام (سيسترا)

مدير المشروع (مكتب د. خالد قنديل)

مکتب XYZ

مدير المشروع (المقاول)

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى
مهندس /
هاني محمد محمود ط

م / محمد حسني فياض

م / أحمد جلال عبدالسلام

م/ جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

م / هشام محمد صبري

112 / أحمد عواد

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد فنديلي)
مدير المشروع: م/ نسيان مسعود صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)

مدير المشروع (المقاول)

م. محمود ابوب