

أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الأول لمشروع القطر الكهربائي السريع (العين السخنة - العاصمة الإدارية - العلمين - مطروح) (قطاع وادي النطرون / برج العرب / الإسكندرية)
استكمال طبقات الردم لتنفيذ المسافة من الكم 316+400 الي كم 316+900 بطول 0.500 كم و المسافة من كم 0+000 الي كم 0+110 بطول 0.110 كم بالأمر المباشر
تنفيذ : شركة منصور علي حسن

مستخلص (1) جاري

المقاول: شركة منصور علي حسن . رقم العقد(2024/2023/746)

من بداية الاعمال حتى 2023-12-12

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية طبقاً للمقاييس	مقدار العمل السابق اجراه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	جنية	
بند رقم (1-1)	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتي منسوب -2 متر وبسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبه تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) ورشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل حتي 2 كم ويتم حساب علاوه 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة.	99.00	م3	54509.0	0.0	26800.0	26800.0	2653200.0	0.0	2653200.0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لافتات المشروع متواجدة المهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب المعملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (28-07-2024) وثيقة تأمين المقاولين سارية حتى (28-07-2024) يتم توريد 30 كرتونة ورق A4 وموافاة المنطقة بالتسليم الكرتون الحصى بترصوا أحمد جلال		
		200.20	م3	43607	0.0	21440.0	21440.0	4292288.0	0.0	4292288.0			
		214.20	م3	10902	0.0	5360.0	5360.0	1148112.0	0.0	1148112.0			
		13.00	م3	54509.0	0.0	26800.0	26800.0	348400.0	0.0	348400.0			
اجمالي المستخلص													
اجمالي ما سبق صرفه													
اجمالي المستحق													
ثمانية مليون و أربعمائة واثان و أربعون ألف جنيه فقط لاغير،،،													

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /
هاني محمد محمود طه

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م / محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م / أحمد جلال عبدالسلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م / جابر ابراهيم
تمت المراجعة الفنية فقط

مدير المشروع (مكتب د. خالد قنديل)
م / هشام محمد حبري

مكتب XYZ
م / أحمد عواد

مدير المشروع (المقاول)
م / محمود أيوب

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد فنديل)
مدير المشروع: م / هشام محمد حبري
مشروع: القطر الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الإسكندرية)