



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية اسناد اعمال الجسر الترابي لمسار القطار الكهربائي السريع للخط الاول
(قطاع العلمين / فوكة) (استكمال اعمال الردم) لتنفيذ المسافة من الكم ٤٠٧+٦٠٠
الى الكم ٤٠٧+٨٠٠ بطول ٠,٢٠٠ كم (بأمر المباشر) .
تنفيذ: شركة جلوبال سبلاي شين

كشف رقم جاري (١)

المقاول: شركة جلوبال سبلاي شين رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧١٢) بتاريخ ٢٠٢٣/١١/١٤

من بداية العمل حتى: ٢٠٢٣/١٢/١٢

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	الفئة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
										قرش	جنيه	
٣	اعمال الردم											- مكتب جهاز الاشراف متواجد
١-٣	اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة صالحة للردم مطابقا للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التوسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠ متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (على الأقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصلوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى). ويتم تنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب. - مسافة النقل حتى ٢ كم. - يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم زيادة	٢٦,٠٠٠,٠	م	٣	٢٦,٠٠٠,٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠		٢,٠٩٩,٥٠٠	٠	- العلامات الارشادية متواجدة
	علاوة مسافة النقل ١٧٠ كم	٢٦,٠٠٠,٠	م	٣	٢٦,٠٠٠,٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠		٥,٨٠٩,٤٤٠	٠	- لوحات المشروع متواجدة
	علاوة تحصيل رسوم الكارتة والموازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	٢٦,٠٠٠,٠	م	٣	٢٦,٠٠٠,٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠	٢٤,٧٠٠		٣٢١,١٠٠	٠	- المهندسون متواجدون
												- مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
												- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
												- التقارير متواجدة
												- أطقم السلامة لجهاز الاشراف متواجدة
												- سيارة بيك اب متواجدة
												- الحد الادنى من المعدات متواجد
												- البرنامج الزمني للمشروع متواجد
												- وثيقة تأمين حوادث شخصية سارية حتى ٢٠٢٤/١١/١٤
												- وثيقة تأمين للأعمال سارية حتى ٢٠٢٤/١١/١٤
												- يراعى تطبيق نصوص العقد
الاجمالي												فقط : ثمان ملايين و مئتان وثلاثون الفا وأربعون جنيها لا غير
الشركة المنفذة: شركة جلوبال سبلاي شين												يختم
مدير المشروع												رئيس الإدارة المركزية
م/هاني همام												منطقة غرب الدلتا
مهندس المشروع (الهيئة)												الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس عام المشروعات (الهيئة)												عميد مهندس /
مهندس /ابراهيم الحناوي												هاني محمد محمود طه
مهندس /محمد حسني فياض												
أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرهاسبق صرفها إلى المقاول												تحريرا في:
يدفع للمقاول مبلغ:.....												يدفع للمقاول مبلغ:.....
ملحوظة : الفئاتغير الواردة بك الشروط أعتدت من												ملحوظة : الفئاتغير الواردة بك الشروط أعتدت من