

المنطقة الخامسة غرب الدلتا

(الاسكندرية-مطروح)

ادارة المشروعات

تنفيذ : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

مستخلص جارى رقم (١)

المقاول : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية - رقم العقد (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٦٤٠) عن المدة من بدء الاعمال حتى (١٩/١٢/٢٠٢٣)

رقم بند	بيان الأعمال	اللفة		الوحدة	القيمة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
		جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	أعمال الحفر												
١/١	بالمتر المكعب اصعل حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا التربة الصخرية و تسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكيلومتر زيادة	٢٠,٠٠٠	٣م	٣٧,٨٤٢,٨٠	٢٣,٨٩٨,٠٠	٠	٢٣,٨٩٨,٠٠	٤٧٧,٩٦٠,٠٠			٤٧٧,٩٦٠,٠٠	- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجدة	
٢	أعمال الردم												
١/٢	بالمتر المكعب اصعل توريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢- متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافه (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك ٩٥% يحسب زياده ١ جنيه على زياده نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوه ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة أو النقصان . - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط و اختبارات و نقل لموقع العمل حتى مسافة ٢ كم .	٨٥,٠٠٠	٣م	٢٩,٣٥٠,٠٠	٢٦,٤٧٧,٤٥	٠	٢٦,٤٧٧,٤٥	٢,٢٥٠,٥٨٣,٢٥			٢,٢٥٠,٥٨٣,٢٥	- مسنول تامين سلامة المرور متواجد - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجدة - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الادنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٤/٠٧/٢٧ - يراعى تطبيق نصوص العقد	
	علاوة مسافة نقل لمسافة التراب ١٥٩ كم = ١,٤*١٥٩= ٢٢٢,٦ (161) المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2(المحمل على البند) * 1.4 (للكم)	٢٢٢,٦٠	٣م	٢٣,٤٨٠,٠٠	٢١,١٨١,٩٦	٠	٢١,١٨١,٩٦	٤,٧١٥,١٠٤,٣٠			٤,٧١٥,١٠٤,٣٠		
	علاوة مسافة نقل لمسافة الرمال ١٣٨ كم = ١,٤*١٣٨= ١٩٣,٢ (140) المسافة الكلية من المحجر للموقع) - 2 (المحمل على البند) * 1.4 (للكم)	١٩٣,٢٠	٣م	٥,٨٧٠,٠٠	٥,٢٩٥,٤٩	٠	٥,٢٩٥,٤٩	١,٠٢٣,٠٨٨,٦٧			١,٠٢٣,٠٨٨,٦٧		
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للاتحة الشركة الوطنية	١٣,٠٠	٣م	٢٩,٣٥٠,٠٠	٢٦,٤٧٧,٤٥	٠	٢٦,٤٧٧,٤٥	٣٤٤,٢٠٦,٨٥			٣٤٤,٢٠٦,٨٥		
	إجمالي قيمة المستخلص												٨,٨١٠,٩٤٣,٠٦
	ثمانية مليون وثمانمائة وعشرة الفا وتسعمائة وثلاث واربعون جنيها وستة قروش فقط لا غير												

مدير عام مشروعات المنطقة الخامسة

مدير المشروع (الهيئة)

إستشارى عام (SYSTRA)

الشركة المنفذة : أبناء حسن شتات للانشاءات والمقاولات العمومية

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبلغ المبينة بظهره و قدرها
سبق صرفها إلى المقاول.....

تحريراً في

..... يدفع للمقاول مبلغ

ملحوظة : الفئاتغير الواردة بصك الشروط اعتمدت من
تحريراً في :

مهندس / محمد حسنى قياض

م / مارجريت مجدى

م / علاء عبد اللطيف

تمت المراجعة الفنية فقط

استشارى المساحة

م/محمد خليل

مدير المشروع

م

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا

الاسكندرية - مرسى مطروح

عبد - مهندس /

"هاني محمد محمود طه"