



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

كشف رقم جاري (2)

المقاول: شركة الزهور للمقاولات العمومية رقم العقد (2023/2022/1876) بتاريخ 30/4/2023

من بداية العمل حتى: 2023-12-17

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
1/1	أعمال الإزالة والتطهير بالمتر المسطح أعمال تطهير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق الدلتا ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والتخلص منها بالمقالب العمومية تمهيدا لأعمال الرفع المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	5.00	متر مربع	2,400	0	2,000	2,000	10,000	0	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجدة لوحات المشروع متواجدة مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون مسئول تأمين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسون المعمل متواجدون التقارير متواجدة يراعى خصم التجارب العملية الحد الأدنى من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد يراعى تطبيق نصوص العقد
2/1	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالالتسوية والرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	20.10	متر مكعب	16,922	0	14,800	14,800	297,480	0	وثيقة التأمين الشخصية سارية حتى (2024-1-1) وثيقة تأمين أخطار المقاولين سارية حتى (2024-1-1) يتم توريد عدد (1) حاسب ألى بالطابعة بجميع مشتملاته بالادارة بالقاهرة ويتم موافاة المنطقة بالتسليم
3-1	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم و مطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب -2 متر و بسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 15%) و رصها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن 95 % يحسب زيادة 1 جنية على زيادة نسبة الدمك لكل 1 % - مسافة النقل 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنية لكل 1 كم بالزيادة أو النقصان -السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتى مسافة 2 كم -السعر يشمل قيمة المادة المحجزة طبقا لأفاداة المنطقة بهذا القطاع (7) من الكم 504 إلى 568	85.00	متر مكعب	36,595.023	26,500	2,400	28,900	2,456,500	0	
	علاوة مسافة النقل 315.5 كم	438.90	متر مكعب	36,595.02	26,500	2,400	28,900	12,684,210	0	
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والمازين طبقا للائحة الشركة الوطنية	13.00	متر مكعب	36,595.02	26,500	2,400	28,900	375,700	0	
	إجمالي قيمة المستخلص							15,823,890		
	فقط خمسة عشر مليوناً وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألفاً وثمانمائة وتسعون جنيهاً لا غير									

تم الاعتماد فقط
IR فقط

مهندس الاستشاري العام
(سيسترا)

م / محمد السيد
12/19/2023

مدير المشروع الاستشاري
مكتب / خالد قنديل
م / خالد فوزي

مستشاري (XYZ)
م / محمد خليل
م / محمد خليل

مدير المشروع المقاول
م / محمود الكحلوى
م / محمد خليل

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح
عميد - مهندس /
" هاني محمد محمود طه "

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقررها سبق صرفها إلى المقاول
تحريراً في
بمبلغ للمقاول مبلغ
ملحوظة : الفئات غير الواردة بهذا الشروط أعتدت من
تحريراً في

مدير عام المشروعات
م / محمد / محمد خليل

مدير المشروع (الهيئة)
م / إبراهيم الحناوي