



ملاحظات	بيان الاعمال	رقم البند	مع شركة ابناء حسن محمد حسن المتاحلي وشركاه												بتاريخ : ٢٠٢٣ / ١٠ / ٣١	(٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ٦٢٧)
			الباقي بعد الاستقطاع	استقطاع او حجز	جملة قيمة الاعمال التي تمت	نسبة الصرف	جارى ام نهائى	جملة مقدار الاعمال	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار العمل السابق	وحدة	كمية البند بالمقاييس الختامية	الفئة طبقا للعقد			
			قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه								قرش / جنيه			
التقارير (المبدئي - الإسبروعن - الشهري) متواجدة .														اعمال تحمل وتوريد وتقليل الربة معاييره باستخدام الات التسوية إسلامك لازيرد عن ٥ سم حتى ملسوبي (٢- متر)		
اسفل منسوب القرمة وبشكل لازيرد عن ٢٥ سم على من منسوب (٢- متر) من منسوب القرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر التراكي والاكتاف (على الاكتاف تسمى تحمل كاليفوريون عن ٩٢% والارض الطبيعية متغيرة ورثها بالحياة الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدخل الجديد بالهراءات للوصول الى القوى كافية جافة (٩٥ % من الكثافة المكافحة الفصوي) ويتم التفريغ طبقا للنطاسب التصميمية والقطاعات العرضية المودعية والرسومات التفصيلية المعمدة والبند يجمع مشتملاه طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتقنيات المهندس المشرف . والفة شاملة بالفتر المكتب .													في حالة تلبب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدفع عن ٩٥ يتعصب زاده ١ جنيه على زيادة نسبة الدفع لكن ٦% .			
مسافة النقل هي ٢ كم وتم احتساب علارة ٦ جنيه على كل بزيادة .														والبند لا يشمل قيمة المحرجة .		
المعدات متواجدة .	٥٢٠٥١٨٥,١٨	٠,٠٠	٥٢٠٥١٨٥,١٨	% ١٠٠	ختامي ٢	٦٨٩٤٢,٨٥	٤٤٧,١٥..	٦٩٣٩٠,٠٠	٣	٦٨٩٤٢,٨٥	٧٥,٥٠			مسافة النقل حتى ٢ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٢-١	
فريق العمل متواجد .	٨٩٢٥٨٤١,٨٩	٠,٠٠	٨٩٢٥٨٤١,٨٩	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٧٤٣٧,٨٥	٤٤٧,١٥..	٥٧٨٨٥,٠٠	٣	٥٧٤٣٧,٨٥	١٥٥,٤٠			علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعمدة ١١٣ كم - ٢ كم) (محضر المادة المحجرة) (٣٣) (١.٣) نسبة الانفاق .		
المهندسون متواجدون وكذلك العارقين .	٢٧٥٩٧٧٣,٨٢	٠,٠٠	٢٧٥٩٧٧٣,٨٢	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٧٤٣٧,٨٥	٤٤٧,١٥..	٥٧٨٨٥,٠٠	٣	٥٧٤٣٧,٨٥	٤٨,٠٤٨			رسوم المواد المحجرة طبقا لبند العقد (محضر المادة المحجرة) (٣٣) (١.٣) نسبة الانفاق .		
البرنامج الزمني متواجد .	٧٤٦٦٩٢,٠٥	٠,٠٠	٧٤٦٦٩٢,٠٥	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٧٤٣٧,٨٥	٤٤٧,١٥..	٥٧٨٨٥,٠٠	٣	٥٧٤٣٧,٨٥	١٣,٠٠			رسوم الكارات والموازن طبقا للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمة الموحدة لاسعار الطرق .		
المعمل ومهندسو المعمل متواجدون .														والفتر المكتب توريد وتنقيبة وردم سن ١ وسن ٢ متدرج تأثير كسارات بنسبة ١:١ بنسبة استهلاك لازيرد عن ٣ % والارتفاع على اي المواد الخامه او البودرة (ماء من مثقال - ٢) (هانيا او مواد طفيفه بجهاز سلس) ملسوبي عن ٦% يتم تنقيبها كطبقه تأسيس بالمسار اسلسل سطح المياه يصل ١٠٠ سم حتى اعلا منسوب المياه الارضيه بحوالى ٥ سم ويتم الدفع الجديد للطريق بغير رسه ورقة ٢٥ من حالي النبات للطريق اسلسل الهراءات على ان يتم التفريغ الا بعد اعتماد التجارب واعتماد التجارب العلمي علىها والبند يشمل اجراء التجارب العلميه والختالية (اختبار الواقع التتحمل اظرف ٣ سم على ان لازيرد نسبة عن ٢,٥ باستخدام حمل مقداره ٨ KN طبقا لما هو وارد بالمواصفات الخاصه بالعملية على كل السطوح الملوبي ونحو العمل طبقا لاصول الصناعة الممتازه .		
لافتات المشروع متواجدة .	٧٤٦٦٩٢,٢٠	٠,٠٠	٧٤٦٦٩٢,٢٠	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٣	٥٢٥١,٠٠	١٤٢,٢٠			مسافة النقل حتى ٢٠ كم (السعر في مايو ٢٠٢٣) .	٢-٢	
العلامات الارشادية متواجدة .	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٣	٠,٠٠	٨٣,٠٠			علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعمدة ١٠٣ كم - ٢٠ كم) = (٨٣*١) (كسازة مكة) طبقا للمقاولة .		
الاجهزه المساحيه متواجدة .	٥٦٦٥٨٢,٩٠	٠,٠٠	٥٦٦٥٨٢,٩٠	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٢٥١,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٣	٥٢٥١,٠٠	١٠٧,٩٠			علاوة ١,٣ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعمدة ١٠٣ كم - ٢٠ كم) = (٨٣*١.٣) (كسازة مكة) طبقا للمقاولة .		
براعي تطبيق بنود العقد .	٩١٧٩٥٢,٠٠	٠,٠٠	٩١٧٩٥٢,٠٠	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٤٦٤,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٤,٠٠	٣	٥٤٦٤,٠٠	١٦٨,٠٠			رسوم المواد المحجرة طبقا لبند العقد (محضر المادة المحجرة) (١٥٠) * (١.١٢) استقطاعات المواد المحجرة		
١٣١٢٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٣١٢٧٥,٠٠	% ١٠٠	ختامي ٢	٥٢٥١,٠٠	٠,٠٠	٥٢٥١,٠٠	٣	٥٢٥١,٠٠	٢٥,٠٠				رسوم الكارات والموازن طبقا للمادة (٣٣) من الشروط العامة والمواصفات طبقا لما جاء بالقائمه الموحدة لاسعار الطرق .		
١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣	٠,٠٠	١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣												الإجمالي		
		١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣												اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص		
		١٩٩٩٩٩٩٥,٠٣												اجمالي قيمة الاستقطاعات		
		١٩٧٩٩٧٩١,٧٨												اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات		
		٢٠٠٢٠٣,٢٥												ما سبق صرفه		
														اجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)		

يقتضى
جذب جميع الإداراء المركزية
المنتفذة في مصر بمحيره وكفر الشيخ
مهندس أمجدري بالسلام عامر

صرفها الى

نـة بـطـهـرـه وـفـرـه
الـعـلـمـيـه
لـهـا
لـخـرـجـه

صحيفي ومتبرّط وإن المبالغ المبيّنة
٢٠٢٤ سنة ٠١ / ٣

الهيئة العامة للطرق و الكبارى
مدير ادارة المشروع مدير المشروع
م / كارم امام م / احمد ابو دقيق


هندس تنفيذ المشرع

م / احمد الشاعر

لحد

الاستشاري العام

الكتب إلا للنشر بهم المختص
خالد فضيل
مدير مشروع م&إ نشرات
مشروع القطط، العددي: ١٢٣٤٥٦٧٨
الشقة من الـ ٢٠، لـ الـ ٢٠، الرـ ٢٠، بـ ٢٠

مكتب أ. د. خالد فضيل

مكتب أ. د. خالد فضيل

مكتب أ. د. خالد فضيل

الشركة المكانة
المن

شركة إبراهيم حسن محمد حسن المناخي وشركاه

م/إ مصطفى عيسى

١٤٢١