



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة : بتروجت

بالإحالة إلى مستخلص رقم (٨) جارى

نتشرف بالإحاطة بوجود الأتى:

١. تجهيزات الموقع
٢. مكاتب الإشراف والإستشارى
٣. معمل الموقع
٤. أجهزة المساحة
٥. المعدات ومهندسين المشروع
٦. لوحات المشروع
٧. البرنامج الزمنى
٨. بوليصة التأمين
٩. وسائل تأمين وسلامة المرور
١٠. يتم مراجعة إشارات المرور بالهيئة بصفتها الإدارة العامة للمرور
برجاء التكرم بالإحاطة والتوجيه باللائم

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام،،،،،

مدير المشروع
مهندس/

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

محمد عماد

عماد

التوقيع)
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم المستخلص رقم (٨) جارى الخاص بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد
ع /

استثمار لا يعتمد الصرف

تماد الصرف
إلى صيغة الفاعل للعلماء الكبار

قسم : الفقه و دوا
المجلد المستعمل : شركة شروحي

الطلقات طيه : أ
سنة جاری

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إداريا وحرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في :
أحمد الكتبي

شيك على الخارج
بموجب باسم
مورسل اليه بالاعتزان الأتني

[illegible]

Page 20

تنب المراجعة

زمن القسم

Y. S. — — — — —

تقيد في السجل برقم

(ب) از کتب مربوط

[illegible]

الحتم ذو الشارم

صیقله جازیه (تقریباً ۱۰۰۰ روپے) کو پرہ
لکھنؤ (۱۸۵۷ء) (۱۸۵۷ء)

قوس حنبله قوس حنبله قوس حنبله
رسم اللامعة
عالي القيمة المطلوب صرفها
قصص وفكر انتا به صلبت ونحاشاه
والتجارب والوصايا

علامة

15

الامضاء:

الإمضاء.

-12461

توقيع الكاتب المنوط بالسجل -

(ج) قند فر، سجل رقم ۵۵۰۶۳، برقم-

الحتم في الخارج

(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

2. _____




مدیر اور ریسرچ الحیاتیات

مركز الحسابات

٢٠١٦ سنة

(١١) رقم المجلد (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ب. ع. س. ا) _____ أعضاء الكتاب المتط

(٧) قيد في دفاتر المساهات المختصة

امضات مم ظفر الشطب

Page (2)

١-٤-٥ ذى الحجة

(٤) قد فر سجل

(۵) اُدراج فی کشف

(

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

31.12.2023

رقم البند	البند	الوحدة	الاجمالي	الكمية المنصرفة بالمستخلص الجارى	نسبة الصرف %
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم ^٢	م . ط	٣٦٧٥.٥٤٠	٣٦٠.٢٠٠	%٩٨.٠٠
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء	طن	١٦٣٦.٣٧٨	١٦٠.٣٠٠	%٩٨.٠٠
٥٩	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفنة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل	طن	٢٧٢.٢٦٤	٢٦٦.٠٠	%٩٧.٧

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنقذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبرى كفر بولين

18

رقم البند

31/12/2023

بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن ٤٥٠ كجم/م^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/سم^٢ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشابر حديد الخوازيق عن ٦٠ مرة قطر السيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع ن هو العمل ن هو كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الأعمال طبقا للشروط و المواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف

المحور	عدد الخوازيق	الطول الفعلى	القطر	مجموع اطوال الخوازيق الفعليه
L01	4	24.24	1.2	96.96
L02	4	23.24	1.2	92.96
L03	4	22.19	1.2	88.76
L04	4	26.19	1.2	104.76
A8S	4	27	1.2	108
A08	8	30	1.2	240
A07	8	25	1.2	200
A10	8	35	1.2	280
R02	4	28.5	1.2	114
R03	4	30.5	1.2	122
خوازيق سند (R12)	46	20.9	1.2	961.4
خوازيق سند (L16)	53	23.9	1.2	1266.7
اجمالى الكمية بالمتر الطولى				3675.540

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة


د.م/ حمادة محمد كامل

	رقم البند	43
31/12/2023		
مشروع كوبرى كفر بولين		
بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب ٦٠/٤٠ لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوه العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصنائه والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل		
ملاحظات	اجمالى الوزن (بالطن)	عدد البند
	1109.950	1 الخوازيق
	199.537	1 حديد القواعد والاعمدة
	122.315	1 حديد الهامات
	27.524	1 حديد الاعمدة المونو
	177.052	1 حديد البلاطة اعلى الخوازيق
	1636.378	اجمالى الكمية بالطن

عن المكتب الاستشارى
د.م/ مصطفى فتحى عزام



عن الشركة المنفذة
د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

٥٩

رقم البند

31/12/2023

بالطن توريد و تركيب قايسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب ٣٦ المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة و اختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفنة تشمل توريد و دهان مقاوم للصداء بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة

البند	العدد	السفك (م)	الاجمالى (طن)	ملاحظات
محور (L13)	1	0.008	1.847	
محور (L14-1)	1	0.008	1.787	
محور (L14-2)	1	0.008	1.891	
محور (L15)	1	0.008	1.877	
محور (L16)	1	0.008	1.811	
محور (R01)	4	0.008	9.044	
محور (R02)	2	0.008	3.337	
محور (R03)	2	0.008	3.284	
محور (R04)	2	0.008	2.794	
محور (R05)	1	0.008	1.891	
محور (R06)	1	0.008	1.600	
محور (R07)	1	0.008	1.891	
محور (R08)	1	0.008	1.891	
محور (R09)	1	0.008	1.578	
محور (R10)	1	0.008	1.791	
محور (R11)	1	0.008	1.891	
محور (R12)	1	0.008	1.592	
محور (A08)	4	0.008	9.996	
محور (A09)	8	0.008	19.992	
محور (A9S)	4	0.008	9.996	
خوازيق سند (R12)	46	0.008	80.745	
خوازيق سند (L16)	53	0.008	109.742	
اجمالى الكمية بالطن			272.264	

عن المكتب الاستشارى

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة

د.م/ حمادة محمد كامل



مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدا العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

مستخلص جارى رقم (8)

المعد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
- أعمال البر -													
٣	بالمتر المسطح تقطيع و إزالة الأشجار شامل نقل ناتج التطهير خارج الموقع وكل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف.	م2	١,٠٠٠	٦	١,٠٠٠	٠	١,٠٠٠	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠,٠٠٠		٦,٠٠٠,٠٠٠	
٨	بالمقطوعة لكل تحويلة منفردة مع توفير الإضاءة اللازمة لتأمين حركة السيارات والمعدات بما يتيح وضوح الرؤية ليلاً مع التنفيذ طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور	مقطوعة	٣	٥٠,٢٥٠	١	٠	١	٥٠,٢٥٠	٠,٠٠٠	٥٠,٢٥٠,٠٠٠		٥٠,٢٥٠,٠٠٠	
٩	بالعدد فك و إزالة اعمدة انارة و تسليمه للإماكن التي تحددها الهيئة و البند غير شامل تكسير القاعدة الخرسانية و كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وأصول الصناعة وطبقاً لتعليمات المهندس المشرف	عدد	٥	١,٤٠٧	٥	٠	٥	٧,٠٢٥	٠,٠٠٠	٧,٠٢٥,٠٠٠		٧,٠٢٥,٠٠٠	
١١	بالمتر الطولي أعمال الرقع المساحي للمواقف والمعارضات .	م.ط	٢٥٤	١١	١٤٠	٠	١٤٠	١,٥٤٠	٠,٠٠٠	١,٥٤٠,٠٠٠		١,٥٤٠,٠٠٠	
١٤	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالبر والبند شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م.ط	٢,٠٠٠	٣٥٢	٨٨٠	٠	٨٨٠	٣٠٩,٧٦٠	٠,٠٠٠	٣٠٩,٧٦٠,٠٠٠		٣٠٩,٧٦٠,٠٠٠	
١٥	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأثاث اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات و البند شامل ما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٢٤٠,٠٠٠	٢	٠	٢	٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠		٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	المعمل متواجد
١٦	بالعدد نقل داخل ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات والأثاث اللازمة و يشمل فك و نقل الماكينة بالمحركات و البند شامل ما جميعه على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة (الوجه البحري)	عدد	٤	٥٠,٠٠٠	٣	٠	٣	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠		١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	المهندسون متواجدون
١٧	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 100 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٤,٠٠٠	٣,٢٠٠	١,١٥٦	٠	١,١٥٦	٣,٦٩٩,٢٠٠	٠,٠٠٠	٣,٦٩٩,٢٠٠,٠٠٠		٣,٦٩٩,٢٠٠,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٨	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الأسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشاير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة و السعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً و السعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٦,٠٠٠	٤,٢٠٠	٣,٤١٤	١٨٨	٣,٦٠٢	١٤,٣٣٨,٨٠٠	٧٨٩,٦٠٠,٠٠٠	١٥,١٢٨,٤٠٠,٠٠٠		١٥,١٢٨,٤٠٠,٠٠٠	تعليق 48.5 الف جنيه لحين استيفاء الاختبارات لخوازيق السند
٢٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق سند قطر 80 سم من البتونيوت طبقاً للرسومات والمواصفات مع على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م . ط	٢,٠٠٠	١,٩٥٠	١,٠٣١	٠	١,٠٣١	٢,٠١٠,٤٥٠	٠,٠٠٠	٢,٠١٠,٤٥٠,٠٠٠		٢,٠١٠,٤٥٠,٠٠٠	وسائل تأمين سلامة المرور (متواجدة)
٢٥	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق غير عامل وتشمل توريد الأحمال التي تجعل الخازوق تحت حمل يساوي 200% من حمل التشغيل والألواح المعدنية والمؤقتة وأجهزة القياس والسعر يشمل خازوق التجربة قطر 100 سم بحمل التشغيل طبقاً للرسومات ونهو العمل نهوا كاملاً والبند شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (غير شامل حديد التسليح) "والسعر لا يشمل خازوق التجربة"	عدد	١	١٨٠,٩٠٠	١	٠	١	١٨٠,٩٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٩٠٠,٠٠٠		١٨٠,٩٠٠,٠٠٠	المعدات متواجدة
٢٩	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك) بالعمق المطلوب والقياس الهندسى طبقاً للرسومات التنفيذية مع نقل ناتج الحفر والمخلفات للمقالب العمومية والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م3	١,٠٠٠	٨٦	٧٤	٠	٧٤	٦,٣٦٤	٠,٠٠٠	٦,٣٦٤,٠٠٠		٦,٣٦٤,٠٠٠	لوحات المشروع متواجدة
٣١	بالمتر المكعب أعمال الردم المؤقت بآتربة صالحة الموردة بمعرفة المقاول وصولاً لسطح المياه لعمل الخوازيق اللازمة لسند جوانب الطريق السطحي المطلوب تنفيذ داخل ميول التربة والبند يشمل إزالة أعمال الردم بعد الانتهاء من الأعمال وتطهير التربة حتى المنسوب التصميمى للقاء والشركة مسئولة مسئولة كاملة عن سلامة أعمال الردم وتحملها لماكينة الخوازيق وسيارات صب الخرسانة وكافة المعدات اللازمة لاتمام الأعمال والفئة تشمل كل ما يلزم لنهو العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	م3	٣٠,١٧٧	٩١	٢٢,٥٩٢	٠	٢٢,٥٩٢	٢,٠٥٥,٨٧٢	٠,٠٠٠	٢,٠٥٥,٨٧٢,٠٠٠		٢,٠٥٥,٨٧٢,٠٠٠	

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية

م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :

م / كارم امام

عن الهيئة :

م/صابرين النحراوى

م/ محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :

م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :

د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحيري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدأ العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

مستخلص جارى رقم (8)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كيفية البند بالمقاييس	الفترة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٣٣	بالمتر المكعب خرسانة عادية للأساسات وأسفل البلاطات الانتقالية بنسبة خلط 3م0.4 زلط 3م0.8 زلط 250 كجم أسمنت بورتلاندى عادى والمقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة بعد 28 يوم عن 200 كجم /سم2 ولا يقل محتوى الأسمنت 250 كجم/م3 والفتة تشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندسين.	3م	٤٥٠	١,٥٥٠	٥٠	٥٠	٥٠	٧٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٧٧,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	٧٧,٥٠٠	
٣٥	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للمخدات والأساسات والبلاطات الانتقالية وكافة العناصر الانشائية المدقونة على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على ألا يقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن 300 كجم/سم2 بعد 28 يوم ومحتوى الأسمنت لا يقل عن 350 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى او مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الجسات مع معالجة الخرسانة بعد الصب طبقاً للمواصفات والفتة تشمل أعمال الفرم الخشبية وكل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً للرسمات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	٣,٧٠٠	٢,٢٥٠	١,٠٠٦	١,٠٠٦	٢,٢٦٣,٥٠٠	٠,٠٠٠	٢,٢٦٣,٥٠٠	٢,٢٦٣,٥٠٠	٢,٢٦٣,٥٠٠	٢,٢٦٣,٥٠٠	
٣٦	علاوة زيادة محتوى الاسمنت الى 400 كجم / 3م وزيادة اجهاد الى 350 كجم / 2م بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للأعمدة والاكتاف فوق منسوب ظهر المخدات مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي على أن تكون المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة 400 كجم/سم2 ومحتوى الأسمنت 450 كجم/م3 أسمنت بورتلاندى عادى مع استخدام الشدات المناسبة لطبيعة العمل بحيث يكون العمود راسياً تماماً ومتعامداً على المخدة والسعر يشمل تصميم الخلطة وعمل الشدات والفرم وعمل الشدات الخاصة للحصول على سطح أملس للأسطح الظاهرة ومعالجة الخرسانة بعد الصب وذلك طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب أصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف والفتة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح.	3م	٣,٧٠٠	٦٥	١,٠٠٦	١,٠٠٦	٦٥,٣٩٠	٠,٠٠٠	٦٥,٣٩٠	٦٥,٣٩٠	٦٥,٣٩٠	٦٥,٣٩٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	١,٠٠٠	٢,٧٧٥	٢٦٤	٠	٢٦٤	٧٣٢,٦٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٢,٦٠٠	٧٣٢,٦٠٠	٧٣٢,٦٠٠	
	ب - ارتفاع من 6 - 9 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	٨٠٠	٢,٩٨٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
٣٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للهوامات العرضية فوق أعمدة الكوبري والهوامات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى وجهد كسر لا يقل عن 450 كجم / سم2 ومحتوى أسمنت لا يقل عن 500 كجم / 3م والسعر لا يشمل حديد التسليح يتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسمات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف.	3م	١,٠٠٠	٢,٨٧٥	٦٢٤	٠	٦٢٤	١,٧٩٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٧٩٤,٠٠٠	١,٧٩٤,٠٠٠	١,٧٩٤,٠٠٠	
	أ - ارتفاع حتى 6 متر من منسوب ظهر المخدة حتى أسفل الإطارات أو البلاطات.	3م	٥٠٠	٣,١٠٠	٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠	٠	٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى أسمنت 450 كجم/م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح أ - علاوة زيادة محتوى أسمنت إلى 500 كجم/م3 وزيادة إجهاد إلى 500 كجم/سم2 + إضافات خاصة طبقاً لإعتماد إستشارى الهيئة والإدارة المركزية لبحوث الكبارى.	3م	٢,٢٠٠	٢,٩٧٠	٤٩٣	٠	٤٩٣	١,٤٦٤,٢١٠	٠,٠٠٠	١,٤٦٤,٢١٠	١,٤٦٤,٢١٠	١,٤٦٤,٢١٠	
	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق وكوبستها مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450 كجم/سم2 ومحتوى أسمنت 450 كجم/م3 والسعر لا يشمل حديد التسليح	3م	٢,٢٠٠	٢,٩٧٠	٤٩٣	٠	٤٩٣	٣٢,٠٤٥	٠,٠٠٠	٣٢,٠٤٥	٣٢,٠٤٥	٣٢,٠٤٥	
٤٣	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسمات وعمل الوصلات التي لم ترد برسمات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	٥,٩٦٥	٢٦,٥٠٠	١,٥٤١	٦٢	١,٦٠٣	٤٠,٨٣٦,٥٠٠	١,٦٤٣,٠٠٠	٤٢,٤٧٩,٥٠٠	٤٢,٤٧٩,٥٠٠	٤٢,٤٧٩,٥٠٠	
أ - أعمال المجرى المائى													
٥٣	بالمتر الطولى أعمال الجسات بالمجرى المائى والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسمات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	م. ط	١٠٠	١,٢٥٠	١١٨	٠	١١٨	١٤٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	١٤٧,٠٠٠	
٥٤	بالمتر المسطح أعمال دسمة لقواعد المجرى المائى والهيكى العلوى في الجزء المحصور بين أول دعامة للمجرى المائى والبر على أن يتم احتساب الخرسانة المسلحة للجزء العلوى الخرسانة بر وتشمل التجهيزات الخاصة لأعمال الشدة المائية السفلية (دسمة) والبند يشمل مما جميعه أعمال توريد ودق القيسونات المؤقتة وتركيب ولحام الكمر أعلى القيسونات وتوريد الرمال المثبتة داخل القيسونات وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً للرسمات التنفيذية وفك القيسونات والكمر ونقلها خارج المجرى المائى	2م	٢٠٠	٢,٨٠٠	١٤١	٠	١٤١	٣٩٤,٨٠٠	٠,٠٠٠	٣٩٤,٨٠٠	٣٩٤,٨٠٠	٣٩٤,٨٠٠	
٥٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق قطر 120 سم بالمجرى المائى طبقاً للرسمات والمواصفات مع استخدام أسمنت بورتلاندى عادى بحمولة تصميمية 320 طن بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدات فوقها على ألا تقل أطوال أشابير حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السيق داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير إلى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح أو القيسونات والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخوازيق على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسمات وحسب تعليمات المهندس المشرف	م. ط	٧٠٠	٥,٧٥٠	٥٣٠	٠	٥٣٠	٣,٠٤٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٣,٠٤٧,٥٠٠	٣,٠٤٧,٥٠٠	٣,٠٤٧,٥٠٠	

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :
م / كارم امام

عن الهيئة :
م/صابرين النحراوى
م/محمد عماد

عن إستشارى الهيئة :
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة :
د.م/ حمادة محمد كامل

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

من بدأ العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

مستخلص جارى رقم (8)

العقد رقم (2023/2022/1002)

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	كمية البند بالمقاييس	الفئة (جنيه)	كميات الأعمال السابقة تنفيذها	كميات الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	إجمالي الأعمال التي تمت حتى الآن	السابق صرفه	المستحق صرفه	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن (جنيه)	إستقطاع أو حجز (جنيه)	الباقى بعد الإستقطاع (جنيه)	ملاحظات
٥٩	بالطن توريد وتركيب قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الإستشارى والفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا وطبقا لاصول الصناعة والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف.	طن	٣٩٠	٣١,٠٠٠	٢٥٠	١٦	٢٦٦	٧,٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٩٦,٠٠٠,٠٠٠	٨,٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠		٨,٢٤٦,٠٠٠,٠٠٠	
٦٠	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية بالمجرى المائي جهد 350 كجم/سم/2 محتوى أسمنت لا يقل عن 400 كجم/3م والفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	٤٠٠	٢,٥٩٥	٢٧٥	٠	٢٧٥	٧١٣,٦٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧١٣,٦٢٥,٠٠٠		٧١٣,٦٢٥,٠٠٠	
٦١	بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة الخرسانية بالمجرى المائي جهد لا يقل عن 400 كجم/سم/2 و محتوى أسمنت 450 كجم/3م مع الدمك الديناميكي والفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب في المجرى المائي وكل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقا لاصول الصناعة والبند لا يشمل حديد التسليح	3م	٢٠٠	٣,٤٥٠	٥٥	٠	٥٥	١٨٩,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٩,٧٥٠,٠٠٠		١٨٩,٧٥٠,٠٠٠	
	أ- علاوة زيادة محتوى الاسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة اجهاد إلى 450 كجم / سم 2	3م	٢٠٠	٦٥	٥٥	٠	٥٥	٣,٥٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٥٧٥,٠٠٠		٣,٥٧٥,٠٠٠	
	ب- علاوة زيادة محتوى الاسمنت إلى 500 كجم / 3م وزيادة اجهاد إلى 500 كجم / سم 2	3م	٢٠٠	١٣٠	٠	٠	٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠		٠,٠٠٠	
٦٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب و نقل داخل المجرى المائي ورس اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصل التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل ايضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	١,٤٥٥	٢٧,٠٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	٤,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠		٤,٠٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠٣	بالمقطوعة عمل دراسة هيدروليكية للمجرى الملاهي للرياح البحري لتحديد أماكن الدعامات المناسبة للكوبرى	مقطوعة	٢	٣٠,١٥٠	٢	٠	٢	٦٠٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٠٣,٠٠٠		٦٠٣,٠٠٠	
ثامناً: التشوينات													
	بالطن تشوينات وتوريد صلب مشغول 52 كورباتى للاجزاء المعدنية بالمجرى المائي	طن	٦١٥	٤٧,٠٠٠	٢٩٣,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٩٣,٠٠٠	٩,٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩,٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠	٩,٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠	٩,٢٣٥,٥٠٠,٠٠٠	تشوينات الباكبة المعدنية بنسبة 50%
	بالطن تشوينات قابسونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة	طن	٦٠٠	٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	تشوينات القيسونات بنسبة 50%
الإجمالي													
إجمالي قيمة الأعمال													
٩٩,٦٢٥,٢٦٦													
٩٦,٦٩٦,٦٦٦													
٢,٩٢٨,٦٠٠													
تسعة وتسعون مليون وستمائة وخمسة وعشرون الفا ومائتين وستة وستون جنيها فقط لاغير													
ستة وتسعون مليون وستمائة وستة وتسعون الفا وستمائة وستة وستون جنيها فقط لاغير													
اثنان مليون وتسعمائة وثمانية وعشرون الفا وستمائة جنيها فقط لاغير													

عن الشركة المنفذة : د.م/ حمادة محمد كامل

عن إستشارى الهيئة : م/ مصطفى فتحى عزام

عن الهيئة : م/ صابر بن النحراوى

م/ محمد عماد

مدير إدارة المشروعات : م/ كارم امام

يعتمد رئيس الإدارة المركزية م/ مجدى عبدالسلام عامر