



عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابى للخط الثانى من مشروع القطار الكهربائى السريع (اليوم/بنى سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سميل)
القطاع الثالث (منفلووط - جرجا) المسافة من الكم ٣٥٧+٨٥٠ الى الكم ٣٥٨+٢٨٠ بطول ٠,٤٣ كم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (١)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) .

العقد رقم : (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١١٢٩) بتاريخ : ٢٠٢٤ / ٢ / ٨													
مع شركة اتحاد بى أتش أسيوط للمقاولات العامة المتكاملة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤													
رقم البند	بيان الاعمال	الفئة طبقا للعقد		كمية حسب العقد	الوحدة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
١٢	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل التربة مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (٢٠٠٠ متر) وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ٢٠%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ملحوظة - فى حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك من٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم حساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح ١٠,٥ جنيه/كم ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤ - السعر لايشمل قيمة المادة المحجرية	٦٠	٨١٠٠٠	٣م	٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠	جارى ١	٣٢٨٨٠٠٠	قرش / جنيه	قرش / جنيه	يراعى تطبيق شروط التعاقد شهادات تأمين ضد حوادث الطرق طبقاً للمتواجد بالعقد كشف المهندسين طبقاً للمتواجد بالعقد مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة الاجهزة المساحية متواجدة . وسائل تأمين سلامة المرور التقارير (المبدئى - الإسيوعى -) متواجدة. البرنامج الزمنى الخاص بالعقد لوحات المشروع متواجدة عدد ٣٠ كرتونة ورق A٤ تراجع بالإدارة بالقاهرة	
		١,٦٠	٨١٠٠٠		٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠		٨٧٦٨٠				
		٥٨,٨٠	٤٠٤٥٠		٠	١٤٤٠٠	١٤٤٠٠		٨٤٦٧٢٠				
		٣٧,٥٠	٨١٠٠٠		٠	٥٤٨٠٠	٥٤٨٠٠		٢٠٥٥٠٠٠				
		١٣,٠٠	٨١٠٠٠		٠	٣٤٥١٢	٣٤٥١٢		٤٤٨٦٥٦				
		الإجمالي											
		اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
		اجمالى قيمة الاستقطاعات											
		اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
		ما سبق صرفه											
اجمالى قيمة المستخلص رقم (١)													

تحريراً في ٢٥ / ٢ / ٢٠٢٤

الشركة المنفذة شركة بى أتش	عن استشاري المساحة (مكتب الدوليه) المكتب الفني مدير المشروع	عن الاستشاري الرائد المكتب الفني مدير المشروع	عن الاستشارى (سيسترا) مدير المشروع	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى	عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى مدير عام مشروع الهيئة العامة للطرق والكبارى
م/	م/	م/	م/	م/	م/	م/
م/	م/	م/	م/	م/	م/	م/

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة اسيوط

مهندس/ مصطفى علي مسعود