

وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مستخلص رقم (٣) جاري عن الأعمال المدة من : بدء العمل إلى ٢٠٢٤/٠٢/٢٧

عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٤٤٠)

الشركة الدولية للكباري

بتاريخ : ٢٠٢٣/٠٩/٢٦

العملية : احلال وتجديد كوبري الجبالي ضمن ازدواج طريق (مفارق الشرطة - الصالحية القديمة)

رقم	بيان الأعمال	الفئة	المفردات	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	جار أم نهائي	جملة الأعمال التي تمت حتى الآن قرش : جنيه	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
البنء		قرش : جنيه									
١٨	بالمتر المكعب توريد وص خرسانة مسلحة للجزء العلوي و الهامات المصبوبة في الموقع	٣,٢٥٠,٠٠٠	٣م	٠,٠	٣٩٤,٧	٣٩٤,٧	جاري	١,٢٨٢,٧٧٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٢٨٢,٧٧٥,٠٠٠	- مهندسو العملية موجودون - المعمل موجود - العلامات الارشادية و التحذيرية موجودة - التقارير الشهرية موجودة - تأمين سلامة المرور موجود - مكتب الموقع موجود
١٩	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الإكتاف و الميول	٣٥٠,٠٠٠	٢م	٥٨٦,٠	٧٩,٥	٦٦٥,٥	جاري	٢٣٢,٩٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٣٢,٩٢٥,٠٠٠	
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٥٣,٤٥٠,٠٠٠	طن	١٣٧,٠	٦٤,٥٢	٢٠١,٥٢	جاري	١٠,٧٧١,٢٤٤,٠٠٠	٠,٠	١٠,٧٧١,٢٤٤,٠٠٠	
٢٢	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين وجبين علي الiard	٧٠,٠٠٠	٢م	٠,٠	٦١,٠	٦١,٠	جاري	٤,٢٧٠,٠٠٠	٠,٠	٤,٢٧٠,٠٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب فك و إعادة تركيب تكاسي دبش	٣٥٢,٠٠٠	٣م	٠,٠	٢٦٦,٠	٢٦٦,٠	جاري	٩٣,٦٣٢,٠٠٠	٠,٠	٩٣,٦٣٢,٠٠٠	
٢٥	بالمتر المسطح اعمال الدمسة للهيكل العلوي المجري المائي	٤,٠٢٠,٠٠٠	٢م	٥٣١,٠	٣٣,٣	٥٦٤,٣	جاري	٢,٢٦٨,٤٨٦,٠٠٠	٠,٠	٢,٢٦٨,٤٨٦,٠٠٠	
٢٦	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية	٥٠,٠٠٠	٣م	٩٣٧,٠	٤٠,٢	٩٧٧,٢	جاري	٤٨,٨٦٠,٠٠٠	٠,٠	٤٨,٨٦٠,٠٠٠	
٢٧	بالمتر المكعب تنفيذ اعمال تطهير و تكريك المجري المائي	١٥٠,٠٠٠	٣م	٩٣٧,٠	٤٠,٢	٩٧٧,٢	جاري	١٤٦,٥٨٠,٠٠٠	٠,٠	١٤٦,٥٨٠,٠٠٠	
٢٨	بالمتر الطولي مواسير pvc قطر ٤ بوصة	٣٤٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠	٨٩,٢	٨٩,٢	جاري	٣٠,٣٢٨,٠٠٠	٠,٠	٣٠,٣٢٨,٠٠٠	
التشويينات											
٢٠	بالطن توريد و تركيب و رص حديد تسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٥٣,٤٥٠,٠٠٠	طن	٧٥,٠	٧٥,٠	٠,٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠	٠,٠٠٠	
الاجمالي											١٧,٠٨٥,٥٤٦,٦٦

رجوع فوجد على صحة

يدفع للمقاول على الحساب

٢٧٤٥٥٢٤ جنيه فقط

المحاسب /

المهندس / محمد عبد الحفيظ

مدير إدارة الكباري /

مدير عام المشروعات /

تحريرا : ٢٠٢٤/٠٢/٢٧

أقر بصحة ذلك

المقاول /

رئيس الإدارة المركزية

المهندس /

بدر عبد التواب بدر