



طبقاً للقانون رقم : (٨٤) لسنة ٢٠١٧ المعدل بموجب القانون رقم (١٧٣) لسنة ٢٠٢٢
مع شركة أبناء حسن محمد حسن المنايلي وشركاه
شاملة المدة من ٢٠٢٣ / ٢ / ٨ حتى ٢٠٢٣ / ٣ / ١٣

العقد رقم : (٨٧٤ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٣) بتاريخ : ٢٩ / ١١ / ٢٠٢٢

رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	الفترة		الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض
						من	الى			
١٠٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام (البلدوزر وذلك بناء علي توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال) لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٠,٨ جنيه للكم في حالة الزيادة أو النقصان.									
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٠,١ ج	٣٣,٤٠	جاري ٤	١٤٦٠,٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٨٨٥	٨,٠٥%	٢٣٧٩,٥٠
	علاوة ١ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ١٣,٨ كم - ٠,٥ كم) = ١٣,٣ * ١ = ١٣,٣ ج					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٥٧٥	١٠,٩٤%	٢١٠١,٠٣
١٠٣	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابى والأكتاف (علي الاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . - مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر يشمل عمل تشوينات و تخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة ٢ كم . - البند لا يشمل القيمة المحجيرة.									
	لمسافة النقل حتى ٢ كم = ٥٧ ج	١٧٤,٦٠	جاري ٤	١٢٤٦١٣,٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٧٥٥٢٣	٨,٠٥%	١٠٦١٤٩٨,٤٢
	علاوة ١,٤ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨٦ كم - ٢ كم) = ١,٤ * ٨٤ = ١١٧,٦ ج					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٤٩٠٩٠	١٠,٩٤%	٩٣٧٦٧٩,٨٧
٢٠٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وردم داخل المصارف المائية بكسر احجار دولميت (اوما يوازنها من مواد مطابقة للخواص الميكانيكية والفزيائية ومطابقة لمواصفات استشاري التربة) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات و المطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ٧٥ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% و لا يقل معامل المرونة Ev2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجابسكال والا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع و تقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل إتاة المحاجر الرسمية للشركة الوطنية ويتم صرف قيمة المواد المحجيرة في حالة تقديم ما يثبت تسليد الآتوة للشركة الوطنية.									
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٥ ج	١٧٨,٨٠	جاري ٤	٧٠٩٣,٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٤٢٩٩	١١,٧٧%	٩٠٤٧١,٤٢
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٨١,٥ كم - ٢٠ كم) = ١,٢ * ٦١,٥ = ٧٣,٨ ج					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٧٩٤	١٦,٣٧%	٨١٧٧٩,١٥
١٠٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠ مم ولا تزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥% ولا تزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٣٠% ولا يزيد الامتصاص عن ١٥% وميجابسكال ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ٩٥%) من الكثافة المعملية والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.									
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٠ ج	١٨٨,٨٠	جاري ٤	٧٧٩٦,٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٤٧٢٥	١١,٧٧%	١٠٤٩٩٧,٨٢
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم) = ١,٢ * ٧٤ = ٨٨,٨ ج					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٣٠٧١	١٦,٣٧%	٩٤٩١٤,٠٥
١٠٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ مم إلى ٤٠ مم ولا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠% ولا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستخدام آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة قصوى (لا تقل عن ١٠٠% من الكثافة المعملية) والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقاً لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشارى وتعليمات المهندس المشرف. - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم . - يتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل ١ كم بالزيادة أو النقصان. - السعر لا يشمل قيمة المواد المحجيرة.									
	لمسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٥ ج	١٩٣,٨٠	جاري ٤	١٥٠٩,٠٠	٢٠٢٠/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٢/٠٨	٢٠٢٣/٠٢/٢٨	٩١٥	١١,٧٧%	٢٠٨٧١,٣٩
	علاوة ١,٢ جنيه لكل ١ كم (مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم) = ١,٢ * ٧٤ = ٨٨,٨ ج					٢٠٢٣/٠٣/٠١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٥٩٤	١٦,٣٧%	١٨٨٤٤,٦٩

الإجمالي



أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وينشأ عنه جميع الحقوق والالتزامات
الموافق لتاريخه ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٣ سنة ١٤٤٥
بإحدى الجهات المختصة
مهندس / محمد عبد السلام عامر
مخاطفة للفت
تاريخه ٢٠٢٣ / ٠٣ / ١٣ سنة ١٤٤٥
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات

مهندس المشرف على التنفيذ
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات
م/ احمد ابو نيفة
مدير المشروع
م/ احمد الشايع
مهندس تنفيذ المشروع
م/ باهر نور الدين
مدير الأعمال والمشروعات

