



رقم البند	نوع العمل	الفئة	رقم المستخلص	كمية الاعمال الاجمالية المنفذة	تاريخ المستخلص	الكمية المنفذة خلال الفترة	نسبة التعويضات	قيمة التعويض		
									جنية	قرش / جنية
١٠٢	بالmeter المكعب اعمال حفر باستخراج البليدوز وذلك بناء على توجيه المنطقة لسرعة نهو الاعمال / لجمع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول الى أقصى كثافة جافة ٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحمل ونقل الازترة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. ويتم احتساب علاوة ٨،٠ جنية لكم في حالة الزيادة او النقصان.	٨٢٥,٧٩	%١٠,٩٤	٢٢٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٣٥٢,٠٠	٥ جاري	٣٣,٤٠
	لمسافة النقل حتى ٥٠٠ متر = ٢٠,١ ج	٤٧٢,٦٠	%١١,٢٣	١٢٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١٣,٨ - ٥,٥ كم	١٣,٣ *	١٢,٣ ج
١٠٣	أعمال تحويل وتوريق ونقل أثريات طبقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية سmek لا يزيد عن ٥ سم حق منسوب (٢-٢ متر) اسفل منسوب القرفة وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلى من منسوب (٢-٢ متر) من منسوب القرفة لاستكمال المنسوب التصميمى لتشكيل الجسر التراكي والاكتف (علي الاتقل نسبة تحمل كالبيورنيا لاتقل عن ٢٠%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراستات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمتاسب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٩٩٤٠٢٠,٤٨	%١٠,٩٤	٥٠٤٦٩	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٧٨٥,٨,٠٠	٥ جاري	١٧٤,٦٠
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٨٦ كم - ٢٠ كم )	٥٤٩٧٧٦,٩٤	%١١,٢٣	٢٨٠٣٩	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١١٧,٦ - ٨٤ * ١,٤ =	١١٧,٦	٨٤ *
٢٠٢	بالmeter المكعب أعمال توريق وردم داخل المصادر المائية بكسر الحجارة وطبقاً للمواصفات استشاري التربة من الاحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ٧٥ مم ولا يزيد عامل المرونة ٢٧ من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميجاباسكال والايزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٦٤٥% والفتة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقة للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	١٥١٠٣,٠٩	%١٦,٣٧	٥١٦	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٨٠٣,٠٠	٥ جاري	١٧٨,٨٠
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٥ ج	٩٠٣٦,٦٨	%١٧,٦١	٢٨٧	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٧٣,٨ = ٦١,٥ * ١,٢ =	٦١,٥	١,٢
١٠٤	بالmeter المكعب أعمال توريق وردم طبقة تأسيس (Prepared Subgrade) من الأحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ١٠٠ مم والايزيد الامتصاص عن ١٥% والأيزيد عامل المرونة (Ev2) من تجربة لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فردها على طبقتين باستكمال آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقة للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٦٠٥,٧٥	%١٦,٣٧	٦٠٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٩٣٦,٠٠	٥ جاري	١٨٨,٨٠
	علاوة ١ جنية لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم )	١١١٠٤,٧٣	%١٧,٦١	٣٣٤	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٨٨,٨ = ٧٤ * ١,٢ =	٧٤	١,٢
١٠٥	بالmeter المكعب أعمال توريق وردم طبقة أساس من الأحجار الصبلية المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم للحجبيات ما بين ١٢٠ مم الى ٣١,٥ مم والايزيد نسبة الفاقد بجهاز لويس انجلوس عن ٦٣% والأيزيد الامتصاص عن ١٥% ويتم فردها على طبقتين باستكمال آلات التسوية الحديثة على أن لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدملك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراستات للوصول إلى أقصى كثافة المعملية (والفتة تشتمل إجراء التجارب المعملية والحقانية ويتم التنفيذ طبقة للمواصفات الفنية للمشروع وتقدير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف).	١٠٤٠٨,٢٠	%١٦,٣٧	٣٢٨٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٥١٢,٠٠	٥ جاري	١٩٣,٨٠
	مسافة النقل حتى ٢٠ كم = ١٠٥ ج	٦٢١٨١,٥٤	%١٧,٦١	١٨٢٢	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٨٨,٨ = ٧٤ * ١,٢ =	٧٤	١,٢
١٠٦	بالmeter المسطح أعمال توريق وصب خرسانة عادي سmek ١٥ سم لارتفاع ١٠ متر رأسى لحماية الأكتاف والميول الجانبية تكون من ٠,٨ - ٢,٠ سن دولوميت متدرج +٤,٠ - ٣,٠ رمل حرش والإضافات طبقة لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومفروم والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملام ومواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقة لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستعداد مناسبات التربة الطبيعية لوصول إلى المناسبات التصميمية على أن تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم٢ وتشطيط السطح وملء الفواصل بالبيتون المرمر والتنفيذ طبقة لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٥٥٩٤١٤,٦٨	%١٩,٠٥	٨٢٧٢	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١٢٨٦٨,٠٠	٥ جاري	٣٥٥,٠٠
	عالة ٢ جنية لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ٩٤ كم - ٢٠ كم )	٢٤٢٦٣١,٨٠	%٢١,٠٠	٤٥٩٦	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠	٢٢٠,٠٠
٢٠٦	بالmeter المكعب أعمال توريق وصب خرسانة عادي لخدمات الحماميات والميول الجانبية تكون من ٠,٨ - ٢,٠ سن دولوميت متدرج +٤,٠ - ٣,٠ رمل حرش والإضافات طبقة لتعليمات الاستشاري (فيبر+سيكا) علي أن يكون السن نظيف ومفروم والرمل خالي من الشوائب والطفولة والأملام ومواد الغريبة مع وضع فوم (بالفاصل) بسمك ٢ سم (طبقة لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل أعمال الحفر والشدات وكل مايلزم لنها العمل على ان تتحقق الخرسانة إجهاد لا يقل عن ٢٥ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتون المرمر والتنفيذ طبقة لأصول الصناعة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقة للمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	٢٠٧٣,٠٠	%١٩,٠٥	٣٠	٢٠٢٣/٠٣/٣١	٢٠٢٣/٠٣/١٣	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٤٧,٠٠	٥ جاري	٢٢٠,٠٠
	عالة ٢ جنية لكل ١ كم ( مسافة النقل المعتمدة ١٣,٨ كم - ٥,٥ كم )	٢٠٧٣,٠٠	%٢١,٠٠	١٧	٢٠٢٣/٠٤/١٠	٢٠٢٣/٠٤/٠١	٢٠٢٣/٠٤/١٠	١٣,٣ *	١٣,٣	١٣,٣

الإجما

The image shows a signed document from 'Consultants International' dated 14/12/2007. The document is addressed to 'Ministry of Construction and Housing' regarding the 'First Stage of the Project for the Rehabilitation of the Al-Khalidiyah Street in the Al-Saqfah Area'. It is signed by 'Mr. Ahmad Abu Yaqoub' and 'Mr. Moustafa Al-Sharif'.