

مشهود تطبق وتنسجم بال تماماً كـ المقطوع

مشروع تطوير وتوسيع طريق وادي النطرون العلمين بطول ١٣٥ كم القطاع

تنفيذ نشطة أبناء حافظ نبو، للهؤلاء مستعينين بغيرهم .

المقاومات: أثبات حفظ المقادير المطلوبة في المقدمة (جاري ٢٢٧/٢٠٢).

## لمنطقة الخامسة غرب الدلتا

### الاسكندرية - مطروح ادارة الماشية وعات

الطبعة السادسة  
للسارة و الكبار (GARB)



قائمة كميات بالمستخلص جاري ( ١٢ )

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : ( ١ ) أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

الكمية	الابعاد ( متر )			الى	من	مقدار العمل السابق ٣م 108621.23	مسلسل
	سمك	عرض	طول				
(سليب رامب ٢٠٣٤٥٦٧) اتجاه القاهرة الخدمة							
5,600.00							1
( الطبان الخارجى ) اتجاه القاهرة الخدمة							
18,000.00				70+000	60+000		2
( الطبان الخارجى ) اتجاه العلمين الخدمة							
23,000.00				70+000	60+000		3
<b>46,600.00</b>		الكمية المنفذة خلال المدة					

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه ٣م 155,221.23

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشارى

مدير المشروع


م / ماهر عبدالحميد

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف




قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : ( ٨ ) أعمال توريد و تشغيل طبقة اتربة صالحة للردم

تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٣م	227686.40	: مقدار العمل السابق
----	-----------	----------------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٥ (اتجاه العلمين)					
789.00		740	66+160	65+420	1
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٦ (اتجاه القاهرة)					
767.00		720	68+460	67+740	1
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٦ (اتجاه العلمين)					
799.00		540	68+380	67+840	1
الكمية المنفذة خلال المدة					
2,355.00					

٣م	230,041.40	: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
----	------------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / ماهر عبدالحميد

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري ( ١٢ )

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : ( ٨ ) علاوة أعمال توريد و تشغيل طبقة اتربة صالحة للردم لمسافة نقل ١٠ كيلو

تنفيذ : شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٣م	167460.36	مقدار العمل السابق
----	-----------	--------------------

الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٥ (اتجاه العلمين)					
789.00		740	66+160	65+420	1
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٦ (اتجاه القاهرة)					
767.00		720	68+460	67+740	1
حارات تسارع و تباطؤ كوبرى ٦ (اتجاه العلمين )					
799.00		540	68+380	67+840	1
2,355.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

٣م	169,815.36	: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
----	------------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

مدير المشروع

م / ماهر عبدالحميد

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع

م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري (١٢)

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ إلى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : ( ٩ ) أعمال تسوية اتربة للجزر و الفئة شاملة أعمال الفرش و التهذيب

تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٢م	241059.75	مقدار العمل السابق
----	-----------	--------------------

الكمية	الابعاد (متر)		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
5,500.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض ٢ م	3760	68+960	65+200	1
7,300.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة بعرض ٢ م	5700	68+800	63+100	2
11,200.00	الجزيره الوسطى اتجاه العلمين	4000	70+000	66+000	3
21,000.00	الجزيره بين الرئيسي و الخدمة اتجاه القاهرة	1000	70+000	69+000	4
17,200.00	الجزيره بين الرئيسي و الخدمة اتجاه العلmins	5000	70+000	65+000	5
19,900.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة القاهرة	4600	63+500	58+900	6
30,200.00	الطبان الخارجي لطريق خدمة العلmins	3000	70+000	67+000	7
112,300.00	الكمية المنفذة خلال المدة				

٢م	353,359.75	اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخ
----	------------	-------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحلوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري  
١٣  
مدير المشروع  
م / ماهر عبدالحميد

الشركة

مهندس الشركة  
مدير المشروع  
م / محمود يوسف

قائمة كميات بالمستخلص جاري ( ١٢ )

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رقم البند و بيانه : ( ١٠ ) أعمال توريد و تشغيل اتربة للجزر والاماكن التي يحددها المهندس المشرف

تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

٣م	96902.40	: مقدار العمل السابق
----	----------	----------------------

الكمية	الابعاد ( متر )		الموقع الكيلومترى		مسلسل
	طبقة الاتربة المنفذة	طول	الى	من	
81,626.00	الطبان الخارجى لطريق خدمة العلمين	10000	70+000	60+000	1
11,918.39	الطبان الخارجى لطريق خدمة القاهرة	10000	70+000	60+000	2
17,927.21	الجزيره بين الرئيسي والخدمة اتجاه القاهرة	10000	70+000	60+000	3
8,681.17	الجزيره بين الرئيسي والخدمة اتجاه العلمين	10000	70+000	60+000	4
<b>120,152.77</b>	الكمية المنفذة خلال المدة				

٣م	217,055.17	: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه
----	------------	----------------------------------

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري  
١٤ شهرين  
مدير المشروع  
م / ماهر عبدالحميد

الشركة

مهندس الشركة  
مدير المشروع  
م / محمود يوسف



قائمة كميات بالمستخلص جاري ( ١٢ )

مشروع: تطوير و توسيعة طريق وادي النطرون العلمين القطاع الخامس من كم ٦٠+٠٠٠٠ الى كم ٧٠+٠٠٠

رسوم الكارتة والموازين طبقاً للمادة (٣٦) من الشروط العامة والمواصفات طبقاً لما جاء بالقائمة الموحدة لأسعار الطرق لاعمال توريد وتشغيل اتربة صالحة للردم

تنفيذ: شركة أبناء حافظ بدوى للمقاولات

: مقدار العمل السابق ٢٢٧٦٨٦.٤٠

٣م

2,355.00

الكمية المنفذة خلال المدة

: اجمالي ما تم تنفيذه حتى تاريخه ٢٣٠,٠٤١.٤٠

مهندس الهيئة

م / ابراهيم الحناوى

الاستشارى

مهندس الاستشاري

٢٣  
مدير المشروع  
م / ماهر عبد الحميد

الشركة

مهندس الشركة

مدير المشروع  
م / محمود يوسف