



الهيئة العامة للطرق والكباري

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية للخط الثاني لمشروع القطار الكهربائي السريع (الفيوم/بنني سويف/ الأقصر/أسوان/أبو سمبل) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي (القطاع الثالث / منفلووط / جرجا) (ب) المسافة من الكم 376+500 الى الكم 379+000 بطول 2.5 كم (بالأمر المباشر).

مستخلص جارى (1)

الإدارة المركزية (المنطقة السابعة) . أسبوط - المنيا

العقد رقم : (2024 / 2023 / 1183) بتاريخ 2024 / 2 / 15

مع شركة فتحى فرج حسن

شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 3 / 27

رقم البند	بيان الأعمال	الفئة طبقا لمفاوضة مارس 2024		الوحدة	الكمية طبقا لمقاييسه المعمله 1	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جارى ام نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه	قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
الاعمال المنفذه طبقا لمفاوضة مارس 2024													
- الاعمال التى تمت بداية شهر مايو 2023													
9	بالمتر المكعب اعمال تحميل وتوريد ونقل اترية مطابقة للمواصفات و تشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (-2.00 متر) ويسمك لا يزيد عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر و الاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (95 % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية و القطاعات العرضية النموذجية و الرسومات التفصيلية المعتمدة و البند بجميع مشتملاته طبقا لاصول الصناعة و مواصفات الهيئة العامة للطرق و الكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - في حالة طلب جهاز الاشراف زيادة نسبة الدمك عن95% يحسب زيادة 1 جنيهه علي زيادة نسبة الدمك لكل 1% مسافة النقل حتى 2 كم ويتم حساب علاوة 1.4 جنيهه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصبح 1.5 جنيهه/كم ابتداء من 20 . السعر لا يشمل قيمة المادة المحجرية	٦٧,٢٠	3م	٩٨٢٠٠	٠	٨٠٠٠٠	٨٠٠٠٠	جارى 1	٥٣٧٦٠٠٠			مكاتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجدة	
												المعمل متواجد	
	علاوة مسافة نقل(2-48) 46 كم	٦٩,٠٠	3م	١٩٠٠٠	٠	١٧٠٠٠	١٧٠٠٠	جارى 1	١١٧٣٠٠٠			لوحات المشروع متواجدة	
	علاوة مسافة نقل(2-55) 53 كم	٧٩,٥٠	3م	٧٨٢٠٠	٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٤٩٢٩٠٠٠			البرنامج الزمنى متواجد	
	قيمة المواد المحجرية للاتربة بالاضافة الى نسبة الدمك 25% + 12% استقطاعات	٥٨,٨	3م	٧٨٢٠٠	٠	٦٢٠٠٠	٦٢٠٠٠	جارى 1	٣٦٤٥٦٠٠			المعدات متواجدة.	
	كارتة توريد اترية	١٣,٠٠	3م	٩٧٢٠٠	٠	٧٩٠٠٠	٧٩٠٠٠	جارى 1	١٠٢٧٠٠٠			التقارير (المبدئى - الاسبوعى) متواجدة.	
الإجمالي													
اجمالى قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص													
اجمالى قيمة الاستقطاعات													
اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات													
ما سبق صرفه													
اجمالى قيمة المستخلص رقم (1)													

تحريراً في 11 / سنة 2024

الشركة المنفذة

شركة فتحى فرج

عن استشاري المساحة (مكتب الدوايه)

المكتب الفني مدير المشروع

عن الاستشاري الرائد

المكتب الفني مدير المشروع

عن الاستشاري (سيسترا)

مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مهندس الاشراف الهيئة العامة للطرق

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير مشروع الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الهيئة العامة للطرق و الكبارى

مدير عام المشروعات الهيئة العامة للطرق

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
المنطقة السابعة أسبوط
مهندس/ مصطفى على مسعود