

مشروع: إسناد أعمال الجسر الترابي للخط الأول للقطار الكهربائي السريع قطاع (الطنين - فوكة) المسافة من الكم ٤٩٠+٩٦٠ الى الكم ٤٩١+٣٨٠ بطول ٠,٤٢ كم (مرحلة أعمال احلال اسفل محطة سوان)

تنفيذ : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

جاري ١

المقاول: شركة سيد عبد المالك سيد يونس طبقاً للعقد رقم (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٩٢٨) بتاريخ ٢٠٢٤/٠١/٠٣

من بداية العمل حتى: ٢٢/٠١/٢٠٢٤

رقم البند	بيان الأعمال	الكمية	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
							قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢-١	أعمال الحفر بالمتر المكعب أعمال الحفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندسين المشرف . وفي حالة زيادة مسافة نقل نتج الحفر عن ٥٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١,١ جنيه لكلومتر للزيادة أو النقص .	٢,٥٢٧	متر مكعب	٠	٢,٤٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٧٣,٢٠٠	٠	٠	٧٣,٢٠٠	- مكتب جهاز الإشراف متواجد - العلامات الإرشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - المهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد
١-٣	أعمال الردم بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل التربة صالحة للردم و مطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى منسوب ٢ متر و بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥%) و رشها بالمياه الاصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتتات طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق و الكباري وتعليمات المهندسين المشرف وطبقاً لمسافات النقل .مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوه ١,٥ جنيه لكل ١كم زياده -المسر يشمل قيمة المواد المحجرجة طبقاً لإفادة المنطقة بهذا القطاع رقم (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٣٤,٩٩٧,٤٨	متر مكعب	٠	٣٣,٣٠٠	٣٣,٣٠٠,٠٠٠	٣,٣٧٦,٦٢٠	٠	٠	٣,٣٧٦,٦٢٠	- المعمل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير متواجده - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة التأمين سارية حتى ٢٠٢٥/٠١/٠٣ - يراعى تطبيق نصوص العقد - تم توريد عدد ٣٠ كرتونة ورقى A٤
	علاوه مسافة النقل ٢١٠ كم	٣٤,٩٩٧	متر مكعب	٠	٣٣,٣٠٠	٣٣,٣٠٠,٠٠٠	١٠,٣٨٩,٦٠٠	٠	٠	١٠,٣٨٩,٦٠٠	
	علاوه تحصيل الكارثة والموازين طبقاً للاتحه الشركة الوطنية	٣٤,٩٩٧	متر مكعب	٠	٣٣,٣٠٠	٣٣,٣٠٠,٠٠٠	٤٣٢,٩٠٠	٠	٠	٤٣٢,٩٠٠	
	إجمالي قيمة المستخلص						١٤,٢٧٢,٣٢٠				

الشركة المنفذة : شركة سيد عبد المالك سيد يونس

مدير المشروع (الهيئة)

مدير عام مشروعات (الهيئة)

الاستشاري العام

مهندس الاستشاري

استشاري المباحث

مدير المشروع (شركة سيد عبد المالك سيد يونس)

م / محمود محمد قنص

م / مصطفى نجم

مهندس / ابراهيم الحناوي

مهندس / محمد حسنى فياض

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مشروط و أن المبالغ المبينة بظهره و قدرها سبق صرفها إلى الشركة
تحريراً في :
يبلغ للمقاول مبلغ

رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا



الاسكندرية - مرسى مطروح
مهندس /
هاني محمد محمد

