

عن عملية : إنسان أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع القطار الكهربائي السريع (أكتوبر / اسوان)
من الكم (٤٩٣+٩٢٠) الي الكم (٤٩٦+٠٠٠) بطول ٢,٠٨٠

مستخلص جلد (١)

الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة الثامنة بقنا)

تفليذ شركة / محمود علي احمد عبدالعال ابو خروف
شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤ / ٣ / ١٧

بتاريخ : ٢٢ / ١١ / ٢٠٢٣

العقد رقم : (٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٤٣)

رقم البند	بيان الاعمال	اللغة طبقا للعقد	كمية البند بالعقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
										قرش / جنيه	
١.٣	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربة صخرية علي البند الاتي ١-تحميل ونقل ناتج ٢-تركة الميول الجانبية ٣-توريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ١٠ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الي نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الي اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوي) . ويتم التفيز طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف علاوة ١ جنيه/كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيح ١,١ جنيه/كم ابتداء من ٤/٥/٢٠٢٣										
٨.٤	ذات اجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠٠ كجم/سم ٢ بعد يناير ٢٠٢٣	88	140000	م ٣	0	40375	40375	3553000		3553000	
١-٤	علاوة سزلار ٢,٢ جنيه /م نظرا لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذة بعد تاريخ من ٢٠٢٣/٥/٤	2.2	140000	م ٣	0	40375	40375	88825		88825	
١.٣	اعتماد تحليل وميزانية ومن ارثية معتمدة بمواصفات واستخدام آلات التسوية بسلك لا يزيد عن ٢٥ سم حتى منسوب (2٠ متر) اسفل منسوب الفرمة وبسلك لا يزيد عن ٢٥ سم اعلي من منسوب (2٠ متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠ %) ورشها بالمياه الاصلية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهرسات للوصول الى اقصي كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التفيز طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . في حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدمك عن ٩٥% بحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدمك لكل ١% . مسافة النقل حتى ٢ كم ويتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتصيح ١,٥ جنيه لكل كم	60	96000	م ٣	0	53412	53412	3204720		3204720	
١-١.٣	علاوة زيادة سولار ١,٩ جنيه / ٣م ابتداء من ٢٠٢٣/٥/٤	١,٩	96000	م ٣	0	53412	53412	101483		101483	
٦٩٤٨٠٢٧,٨٠											
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (١)											
٦٩٤٨٠٢٧,٨٠											
فقط ستة مليون وتسعمائة ثمانية واربعون الفا وسبعة وعشرون جنية وثمانون قرشا لاغير											
٠,٠٠											
٦٩٤٨٠٢٧,٨٠											

عن الهيئة العامة للطرق والكباري
 مدير المشروع /
 التوقيع /
 الموقر تحرير المي / سنة ٢٠٢٤
 على الصاب
 نهائيا
 غير الواردة بهك الشروط اعتمدت من
 ملاحظة تلك
 تحرير المي / سنة ٢٠٢٤
 عن استشاري المساحة مكتب
 التوقيع
 Smart Design HSE
 Eng
 ٢٠٢٤ سنة ١
 مهندس شكري المي
 ٧١٤٧٦٠٠٠
 ٤٣١-٥١٧-٨٠٠٠

مع شركة من بداية العمل	العقد رقم : (بتاريخ : / /	
	قرش	جنيه

٨٠	٦٩٦٨٠٩٧	بيان الاعمال التي تمت الان
		محجوز
		مصرح بصرفه
-	- -	سابق صرفه
٨٠	٦٩٦٨٠٩٧	مستحق صرفه

الكمياري

الاسقاطات	قروش	جنيه
رسم مفعلة	٤٠	٢٢٤٠١
رسم مفعلة	٤٠	٢٢٤٠٥
امانات		
ايرادات		

تحريرا في..... سنة ٢٠ رئيس المصلحة علامة

اجملى قيمة المستخلص رقم (١)

تفليذ فى سجل رقم	(م.ع) برقم.....	الكاتب الموقوف
------------------	-------------------	----------------

تحريرا في سنة ٢٠
رئيس المصلحة
علامة

.....علاقات الكتاب المتوزع

.....شبكة

بَعْدَ سَحَبِ اِنْ صَرَفَ

مبلغ

تحت ١٠٠ ألف

مئة ٢٠

رئيس الحسابات

(١١) شطب

(٢) سحب (شيك - انن صرف) رقم..... الكاتب المنوط

(٣) تفبيد في سجل (شيك - انن صرف) تحت رقم

(٤) وندرج في كشف الحوالات رقم الكاتب الموقوف
في القيد : علاقة مع : الشطب

تسلمت التحويل رقم و أقر باتني أوافق على هذا الحساب المتقدم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لي

وليس لي طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

التاريخ سنة ٢٠ المقاول

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقي للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠

گزنه	گزنه		
		گزنه	گزنه

..... مع لغة أصلي

رسم دماغه اضافی.....

.....امانات

.....

لجالة

تحريراً في / سنة ٢٠

جملة قيمة التحويل

الباقى للمقاول