



العقد رقم : ١٤٨ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ بتاريخ : ٠٦ / ٠٨ / ٢٠٢٣

مع شركة الشناوى للمقاولات العموميه والتوريدات العامة شاملة المدة من بداية العمل حتى ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة قرش / جنيه	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن جنيه	استقطاع او حجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
٣	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة المتماسكة (طفلة متحجرة) عدا التربة الصخرية (باستخدام البلدوزر) وتسوية السطح بالآلات التسوية و الرش بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقاً ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٣,٠٠	٠,٠٠	م³	٣٠٣٨٠,٠٠٠	-٣٠٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	لوحات المشروع متواجدة
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر.	٠,٨٠	٠,٠٠	م³	٣٠٣٨٠,٠٠٠	-٣٠٣٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المهندسون متواجدون
	علاوة ٨٠,٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٠,٢٥	٠,٠٠	م³	٢٥٤٨٠,٠٠٠	-٢٥٤٨٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	المستلزمات والمهمات متواجدة
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر)	١,٢٠	٠,٠٠	م³	٤٩٠٠٠,٠٠٠	-٤٩٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	تأمين وسلامة المرور متواجد
	علاوة ١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر)	٣٣,٦٠	٢٥٧٧٦٢,٨١٩	م³	٠,٠٠	٢٥٧٧٦٢,٨١٩	٢٥٧٧٦٢,٨١٩	٨٦٦٠٨٣٠,٧٢	٠,٠٠	٨٦٦٠٨٣٠,٧٢	المعدات متواجده
	يتم تحديد نوع التربة طبقاً بمعرفة المنطقة المشرفة ومتابعة معدلات التنفيذ باستخدام البلدوزر. شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	٢٠٨٧٦٢,٨١٩	م³	٠,٠٠	٢٠٨٧٦٢,٨١٩	٢٠٨٧٦٢,٨١٩	٥٧٤٠٩,٧٨	٠,٠٠	٥٧٤٠٩,٧٨	البرنامج الزمني متواجد
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٣٢	٤٩٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٤٩٠٠٠,٠٠	٦٤٦٨٠,٠٠	٠,٠٠	٦٤٦٨٠,٠٠	معمل الموقع متواجد
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ١٧٠٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣										
٤	بالمتر المكعب اعمال حفر بالمعدات الميكانيكية في تربه صخرية ومحمل على البند تحميل ونقل ناتج الحفر لمسافة لا تقل عن ٥٠٠ متر وارثكة الميول الجانبية باستخدام المعدات الميكانيكية وتوريد اترية مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام الات التسوية بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ ٪) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩٥٪ من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٨٢,٠٠	٠,٠٠	م³	١٦٦٦,٠٠٠	-١٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	التقارير الشهرية والمبدئي والاسبوعي متواجده
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم²	٢,٢٠	٠,٠٠	م³	١٦٦٦,٠٠٠	-١٦٦٦,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٢٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩١,٨٠	١٧٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٥٦٠٦٠,٠٠٠	٠,٠٠	١٥٦٠٦٠,٠٠٠	
	ذات اجهاد (٣٠٠-٤٠٠) كجم/سم² شهر مايو 2023	٠,٢٧٥	١٧٠٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	٤٦٧٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٧٥,٠٠	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٨٨,٠٠	٠,٠٠	م³	١٨١٣,٠٠٠	-١٨١٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٤٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٢,٤٠	٠,٠٠	م³	١٨١٣,٠٠٠	-١٨١٣,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٤٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٨,٥٠	١٨٥٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٢٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٢٢٥٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٥٠٠-٦٠٠) كجم/سم² مايو 2023	٠,٢٧٥	١٨٥٠٠,٠٠	م³	٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	١٨٥٠٠,٠٠	٥٠٨٧,٥٠	٠,٠٠	٥٠٨٧,٥٠	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	٩٤,٠٠	٠,٠٠	م³	٣٠٣٨,٠٠٠	-٣٠٣٨,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم²	٢,٥٠	٠,٠٠	م³	٣٠٣٨,٠٠٠	-٣٠٣٨,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٥٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠٥,٢٠	٣٠٣٨,٠٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨,٠٠٠	٣٠٣٨,٠٠٠	٣١٩٥٩٧,٠٠	٠,٠٠	٣١٩٥٩٧,٠٠	
	ذات اجهاد (٦٠٠-٥٠٠) كجم/سم² مايو 2023	٠,٢٧٥	٣٠٣٨,٠٠٠	م³	٠,٠٠	٣٠٣٨,٠٠٠	٣٠٣٨,٠٠٠	٨٣٥٤,٥٠	٠,٠٠	٨٣٥٤,٥٠	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١٠٠,٠٠	٠,٠٠	م³	٣٨٢٢,٠٠٠	-٣٨٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم²	٢,٧٠	٠,٠٠	م³	٣٨٢٢,٠٠٠	-٣٨٢٢,٠٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ٢,٧٠ جنيه / م³ لارتفاع السولار وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١١١,٩٠	٣٨٢٢,٠٠٠	م³	٠,٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٤٢٧٦٨١٨,٠٠	٠,٠٠	٤٢٧٦٨١٨,٠٠	
	ذات اجهاد (٧٠٠-٦٠٠) كجم/سم² مايو 2023	٠,٢٧٥	٣٨٢٢,٠٠٠	م³	٠,٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	٣٨٢٢,٠٠٠	١٠٥١,٠٥٠	٠,٠٠	١٠٥١,٠٥٠	
	علاوة ١,١ جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر (مسافة النقل ٧٥٠ متر) وذلك للكميات المنفذه بعد ٤ / ٥ / ٢٠٢٣	١,٠٠	٠,٠٠	م³	٢٢١٨٧٢,٠٠	-٢٢١٨٧٢,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
	علاوة ١ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود	١,٥٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	م³	٠,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	٢٢١٨٧٢,٠٠	٣٣٢٨٠٨,٠٠	٠,٠٠	٣٣٢٨٠٨,٠٠	
	علاوة ١,٥ جنيه وذلك بعد اول ٨ متر راسي من منسوب الارض الطبيعية لجميع البنود										
	اجمالى قيمة الاعمال المنفذه حتى تاريخ المستخلص							٢٠٠٠٠٠٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاستقطاعات							٠,٠٠			
	اجمالى قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات							٢٠٠٠٠٠٠,٠٠			
	ما سبق صرفه							١٩٦٠٠٠٠,٠٠			
	اجمالى قيمة المستخلص الختامى							٤٠٠٠٠٠,٠٠			

تم مراجعة الحسابات
بمراجعة الحسابات
الاستلام النهائي
والقيم

١٤٩١٠٠٠

رئيس الإدارة المركزية

مهندس/ نصر محمد نصر طبع

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
م/ مصطفى عبد الجواد

الهيئة العامة للطرق والكباري
م / اسلام محمد

الاستشاري العام
سيسترا للاستشارات الهندسية
م /

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

مهندس المكتب الفني (الاستشاري)
مكتب انترانس كونسولتنج

تحريراً في ٢٠ / ١١ / ٢٠٢٣
شركة الشناوى للمقاولات
شركة الشناوى للمقاولات