

موضوع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المريوطية بطول ١٢ كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة ٢.٥ كم في اتجاه الاسماعيلية بطول ٢.٥ كم .

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإشارة إلى المشروع عاليه نتشرف بأن نرفق لسيادتك طيه اصل المستخلص رقم (3) جاري للمشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المريوطية بطول ١٢ كم وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة ٢,٥ كم في اتجاه الاسماعيلية بطول ٢,٥ كم تنفيذ شركة اتش اية للانشاءات وكذا استمارة ٥٠ ع.ج بقيمة (63309546 جنية) فقط ثلاثة وستون مليوناً ثلاثمائة وتسعة ألف وخمسمائة وستة واربعون جنيهاً مصرياً فقط لا غير .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في


مرفقات :- عدد (٣) نسخة مستخلص
عدد (١) استمارة ٥٠ ع.ج
عدد (٤) نسخة حصر
عدد (٤١٥) صورة ونات المخلفات
عدد (٢٦٨٧) أصل كارتات الاسفلت

رئيس الادارة المركزية

للطريق الدائري ومحاوره

مهندس /

ضياء الدين مصطفى



(1) تاریخ

(ب) الكاتب
 الختم ذو التاريخ

الختم ذو التاريخ

بيان الاستقطاعات

رئيس المصلحة

۲. سنه _____

الامضاء _____
الامضاء _____

جاري

بتاریخ _____ الامضاء _____

الاييرادات

(ج) قید فی سجل رقم ۵۵ "ع ح" برقم

٢٠ روجع في _____ سنة

بِعَلَمِ سَحَابٍ

أذن صرف

وكيل الحسابات

في _____ سنة ٢٠ بمبلغ

(١) رَقْمُ الْمُسْتَنَدِ (وَهُوَ رَقْمُ الْقَيْدِ فِي الدَّفْطَرِ رَقْمُ ٢٢٤ " ع . ح ")

أمضاءات موظفي الشطب

(۲) سحب

رقم _____ إمضاء الكاتب المنوط

مَذِيك

الذين صرف

الشيكات

الحوالات

الشبكات

الحوالات

شيك

(٢) قَبْدٌ فِي سَجَلٍ

(٢) أدرج في كشف

(۲) سحب

امضاء طالب أو كاتب التصدير

في _____ سنة ٢٠

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المربوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم
الشركة المنفذة / شركة ايتش ايه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 2023 / 2022/23

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتى 2023/9/15

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
اولا القطاع الاول (قطاع الاسماعيليه) قبل التفاوض																
1	اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والتموجة والشروخ بالرصف الحالى	0	320	م3	20000	114	-114	0	جارى	0	0			0	0	المعمل متواجد
2	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى	0	60	م3	10000	100	-100	0	جارى	0	0			0	0	وثائق التأمين متواجدة
3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهر العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . (مسافة	0	64	م3	500	126	-126	0	جارى	0	0			0	0	التقارير الاسبوعية والشهرية متواجدة
5	المتر المكعب هدم و تكسير حوائط مباني ونقل المخلفات للمقالب العمومية	0	64	م3	100	40	-40	0	جارى	0	0			0	0	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
6	بالمتر الطولى هدم وتكسير بردورات باي نوع	0	15	م/ط	5000	1789	-1789	0	جارى	0	0			0	0	
8	بالمتر الطولى ازالة حواجز نيو جيرسى قائمة	0	100	م/ط	25000	720	-720	0	جارى	0	0			0	0	
14	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 10سم	0	130	م2	25000	17301	-17301	0	جارى	0	0			0	0	
15	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسب	0	1800	م3	25000	1959	-1959	0	جارى	0	0			0	0	
19	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع	0	87	م3	105	104	-104	0	جارى	0	0			0	0	
34	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	0	84	م3	6000	5190	-5190	0	جارى	0	0			0	0	
35	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة 126كم	0	295	م3	25000	12879	-12879	0	جارى	0	0			0	0	
	علاوة لكل 1 كم 1جنية بحسب القائمة الموحدة	0	6	م3	25000	12879	-12879	0	جارى	0	0			0	0	
36	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/ 2م	0	25	م2	140000	30637	-30637	0	جارى	0	0			0	0	
37	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير RC300 بمعدل 0.4كجم/ 2م	35	8	م2	10000000	29840	-29840	0	جارى	0	0			0	0	
39	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم	0	145	م2	120000	30603	-30603	0	جارى	0	0			0	0	
42	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم	0	125	م2	800000	29200	-29200	0	جارى	0	0			0	0	
43	بالمتر الطولي توريد وصب نيوجيرسي وجهين 90سم	0	640	م2	3000	400	-400	0	جارى	0	0			0	0	
43	بالمتر الطولي توريد وصب نيوجيرسي وجه واحد 80سم	0	466	م2	4500	150	-150	0	جارى	0	0			0	0	
45-3	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد 20/25/30	0	113	م2	10000	4356	-4356	0	جارى	0	0			0	0	
	علاوة كارتات طبقة الاساس	0	25	م3	25000	12879	-12879	0	جارى	0	0			0	0	
الإجمالي																
	القيمة الحالية للقطاع الاول (الاسماعيليه)															
	0															

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس / عياد بشري

مهندس / محمود رمزي

التوقيع /

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشبيخ

التوقيع /

بمكتب

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / هشام الدين مصطفى

التوقيع /



شركة ايتش ايه
للشروق والكبارى

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتى 2023/9/15

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المريوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم
الشركة المنفذة / شركة إتش آيه للإنشاءات (ابناء حسن علام)
العقد رقم : 2022/23 / 2023

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا القطاع الاول (قطاع الاسماعيلية) بعد التفاوض															
	اولا أعمال الازالة															
1	اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالي	0	325	م	7000	0	114	114	جاري	0	37050			0	37050	المعمل متواجد
2	بالمتر المكعب تكسير وازالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	0	60	م	500	0	100	100	جاري	0	6000			0	6000	وثائق التأمين متواجدة
3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعة طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة	0	75	م	500	0	126	126	جاري	0	9450			0	9450	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة
5	المتر المكعب هدم و تكسير حوائط مباني ونقل المخلفات للمقالب العمومية	0	65	م	100	0	15	15	جاري	0	975			0	975	يراعى تطبيق نصوص التعاقد
6	بالمتر الطولى هدم وتكسير بردورات باي نوع	0	20	م/ط	3000	0	1789	1789	جاري	0	35780			0	35780	
7	بالمتر الطولى ازالة حواجز نيو جيرسى قائمة	0	110	م/ط	1000	0	720	720	جاري	0	79200			0	79200	
9	بالمتر المكعب نقل مخلفات للمقالب العمومية		85	م	20000	0	5700	5700	جاري	0	484500			0	484500	
	ثانيا أعمال الكباري															
3	بالمتر المكعب حفر استكشافي بعمالة يدوية في ارض الموقع	0	86	م	105	0	104	104	جاري	0	8944			0	8944	
	ثالثا أعمال الصيانة															
5	أعمال فك وتركيب كابولي مزدوج	0	75000	م	2	0	2	2	جاري	0	150000			0	150000	
	رابعا أعمال الطرق															
1	بالمتر المكعب اعمال حفر	0	65	م	25000	0	24789	24789	جاري	0	1611285			0	1611285	
2	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم		84	م	15000	0	7994	7994	جاري	0	671496			0	671496	
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة 126 كم	0	325	م	25000	0	12879	12879	جاري	0	4185662			0	4185662	
	علاوة لكل 1 كم 1 جنية بحسب القائمة الموحدة	0	24-	م	25000	0	12879	12879	جاري	0	309095.28-			0	309095.28-	
4	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من الببئومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2 كجم/م ²	0	25	م	150000	0	30637	30637	جاري	0	765929.5			0	765929.5	
5	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من الببئومين السائل متوسط التطاير RC300 بمعدل 0.4 كجم/م ²	35	8	م	137200	0	62072	62072	جاري	0	518301.2			0	518301.2	
	الإجمالي									0	8,255,477	0	0	0	8,255,477	

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

مهندس / محمود رمزي

التوقيع

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشنيخ

التوقيع

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع

شركة آتش آيه
للطرق والكبارى

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المريوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم
الشركة المنفذة / شركة اتش ايه للإنشاءات (ابناء حسن علام)
العقد رقم : 2022/23 / 2023

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتى 2023/9/15 (بعد المراجعة)

رقم البند	نوع العمل	الفئات		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	اولا القطاع الاول (قطاع الاسماعيلية) بعد التفاوض															
7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم	0	145	م2	125000	0	30603	30603	جارى	0	4437435			0	4437435	
10	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم		130	م2	100000	0	62072	62072	جارى	0	8069360			0	8069360	
11	بالمتر الطولي توريد وصب نيوجيرسي وجهين 90سم	0	640	م/ط	500	0	500	500	جارى	0	320000			0	320000	
12	بالمتر الطولي توريد وصب نيوجيرسي وجه واحد 80سم	0	466	م/ط	500	0	500	500	جارى	0	233000			0	233000	
13	بالمتر الطولي توريد وصب بردورة من الخرسانة العادية بابعاد 20/25/30	0	113	م/ط	6000	0	6000	6000	جارى	0	678000			0	678000	
15	بالمتر المسطح توريد وصب بلاطات من الخرسانة العادية سمك 10سم	0	132	م2	20000	0	19375	19375	جارى	0	2557500			0	2557500	
16	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسيب	0	2200	م3	26000	0	2040	2040	جارى	0	4488000			0	4488000	
	علاوة كارتات طبقة الاساس	0	25	م3	35000	0	12879	12879	جارى	0	321975			0	321975	
	علاوة كارتات طبقة الاسفلت	0	3	م3	225000	0	92675	92675	جارى	0	278025			0	278025	
	الإجمالي															
	إجمالي صفحة 1															
	القيمة الحالية للقطاع الاول (الاسماعيلية)															
		0						21,383,295	0	0	0	0	0	0	21,383,295	
		0						8,255,477	0	0	0	0	0	0	8,255,477	
		0						29,638,772	0						29,638,772	

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

مهندس / محمود رمزي

التوقيع /

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مستند

رئيس الإدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

مهندس / ضياء الدين مصطفى

التوقيع /

شركة اتش ايه
للطرق والكبارى

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتستراد الي كوبري المريوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : 2022/23 / 2023

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتي 2023-9-15

رقم البند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقايسة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ثانياً : القطاع الثاني (قطاع المنيب) قبل التفاوض																
1	اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتموجة والشروخ بالرصف الحالى	0	320	م	20000	6000	-6000	0	جارى	0	0			0	0	المعمل متواجد
15	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لاستبدال المناسيب	0	1800	م	25000	19000	-19000	0	جارى	0	0			0	0	
16	بالمتر المكعب خرسانة عاديه للأساسات واسفل البلاطات الانتقالية	0	1500	م	1000	450	-450	0	جارى	0	0			0	0	
35	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة 120 كم	0	295	م	25000	11000	-11000	0	جارى	0	0			0	0	
35	علاوة لكل 1 كم اجنية بحسب القائمة الموحدة (مسافة 26كم)	0	26	م	25000	11000	-11000	0	جارى	0	0			0	0	
36	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/م ²	0	25	م	140000	84000	-84000	0	جارى	0	0			0	0	
37	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4كجم/م ²	35	8	م	1000000	860000	-860000	0	جارى	0	0			0	0	
38	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 1.2كجم/م ²	0	22	م	75000	9000	-9000	0	جارى	0	0			0	0	
39	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم	0	145	م	120000	70000	-70000	0	جارى	0	0			0	0	
40	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم	0	131	م	105000	150000	-150000	0	جارى	0	0			0	0	
41	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم	0	143	م	135000	100000	-100000	0	جارى	0	0			0	0	
42	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم	0	125	م	800000	615000	-615000	0	جارى	0	0			0	0	
43	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفير جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع 90 سم	0	640	م/ط	3000	170	-170	0	جارى	0	0			0	0	
49	بالمتر الالمسطح دهان سافيتو للحواجز الخرسانية	0	60	م/ط	25000	19000	-19000	0	جارى	0	0			0	0	
66	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش رولات لشبك بعد الكشط باستخدام شبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	0	64	م	75000	9000	-9000	0	جارى	0	0			0	0	
67	ببالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجهين بارتفاع100 سم	0	750	م/ط	4000	1600	-1600	0	جارى	0	0			0	0	
68	بالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجه واحد بارتفاع90 سم	0	670	م/ط	6000	1100	-1100	0	جارى	0	0			0	0	
	علاوة كارتات طبقة الأساس	0	25	م	25000	11000	-11000	0	جارى	0	0			0	0	
الإجمالي																
								0		0	0	0	0	0	0	

مدير عام الشؤون الإدارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

عن استشارى المشروع

مدير المشروع

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / محمود فرى

التوقيع /

المكتب الفني

مهندس / عياد بشري

التوقيع /

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتوستراد الي كوبري المريوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : 2023 / 2022/23

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتي 2023-9-15

رقم البند	نوع العمل	الفئات (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
ثانياً : القطاع الثاني (قطاع المنيب) بعد التفاوض																	
اولاً : اعمال الازالة																	
1	اعمال كشط المسطحات المنهارة والزاحفة والمتوجة والشروخ بالرصف الحالي	0	325	م	7000	0	6900	6900	جارى	0	2242500	0		2242500	المعمل متواجد		
3	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات للمقالب العمومية ونهو العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جميعه طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (مسافة	0	75	م	500	0	18	18	جارى	0	1350	0		1350	التقارير الأسبوعية والشهرية متواجدة		
7	اعمال ازالة نيوجيرسي	0	110	م/ط	1000	0	110	110	جارى	0	12100	0		12100	المعمل متواجد		
ثانياً : اعمال الكباري والخرسانات																	
1	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات واسفل البلاطات الانتقالية	0	1575	م	600	0	490	490	جارى	0	771750	0		771750	مبني		
2	بالمقطو عية لكل تحويلة منفردة	0	50000	عدد	10	0	4	4	جارى	0	200000	0		200000			
4	بالمتر المكعب توريد وردم السن خلف الحوائط الساندة	0	202	م	5000	0	1600	1600	جارى	0	323200	0		323200	مرمق حفرة سانب تسليح		
	علاوة لكل 1 كم 1.2 جنية بحسب القائمة الموحدة (مسافة 146كم) •	0	151	م	5000	0	1600	1600	جارى	0	241920	0		241920			
5	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش شبك للحوائط الساندة الخرسانية	0	110	م	2000	0	1200	1200	جارى	0	132000	0		132000	مرمق حفرة سانب تسليح		
	ا- في حالة استخدام شبك (TT60)	0	150	م	100	0	100	100	جارى	0	15000	0		15000			
	ب- في حالة استخدام شبك (TT90)	0	75	م	1000	0	1000	1000	جارى	0	75000	0		75000			
	بالمتر المسطح تركيب بولي ايثيلين 750 ميكرون	0	60	م/ط	20000	0	19500	19500	جارى	0	1170000	0		1170000			
8	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش شبك جيوكستيل للحوائط الساندة الخرسانية	0	33	م	3000	0	1200	1200	جارى	0	39600	0		39600	مرمق حفرة سانب تسليح		
	ب- ذات وزن لا يقل عن 300 كجم /م2	0															
ثالثاً : اعمال الصيانة																	
1	بالمتر المسطح اعمال توريد وفرش رولات لشبك بعد الكشط باستخدام شبك بوليستر مانع للانعكاس الشروخ	0	103	م	10000	0	10000	10000	جارى	0	1030000	0		1030000			
2	ببالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجهين بارتفاع 100 سم	0	668	م/ط	3000	0	1600	1600	جارى	0	1068800	0		1068800			
3	بالمتر الطولى تنفيذ ممرات عبارة عن وحدات من النيوجيرسى وجه واحد بارتفاع 90 سم	0	466	م/ط	2000	0	1100	1100	جارى	0	512600	0		512600			
6	بالمتر المكعب توريد وردم اتربة حصوية ذات زاوية احتكاك 35% خلف الحوائط الساندة	0	170	م	5000	0	900	900	جارى	0	153000	0		153000			
رابعاً : اعمال الطرق																	
1	بالمتر المكعب اعمال حفر	0	65	م	35000	0	2200	2200	جارى	0	143000	0		143000			
3	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة لمسافة 146 كم	0	325	م	35000	0	11000	11000	جارى	0	3575000	0		3575000	مرمق حفرة سانب تسليح		
	علاوة لكل 1 كم 1 جنية بحسب القائمة الموحدة	0	4-	م	25000	0	11000	11000	جارى	0	44000-	0		44000-			
4	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير M.C.30 بمعدل 1.2كجم/م2	0	25	م	150000	0	92000	92000	جارى	0	2300000	0		2300000			
5	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 0.4كجم/م2	35	8	م	1372000	0	880000	880000	جارى	0	7348000	0		7348000			
الإجمالي												0	0	0	21,310,820	21,310,820	

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / أحمد عبد الجواد

التوقيع

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع

عن استشاري المشروع

مدير المشروع

مهندس / محمد سامي

التوقيع

عن الشركة المنفذة

المكتب الفني

مدير المشروع

مهندس / محمد رمزي

التوقيع

مهندس / عياد بشري

التوقيع

عملية / مشروع اعمال تطوير ورفع كفاءة الطريق الدائري من تقاطع طريق الاوتستراد الي كوبري المربوطية بطول 12 كم
وتطوير طريق الاسماعيلية من كوبري التعمير لمسافة 2.5 كم في اتجاه الاسماعيلية بطول 2.5 كم

الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)

العقد رقم : 2023 / 2022/23

بعد التفادي

مستخلص جاري (3) شاملة المدة من 2022-2-14 حتي 2023-9-15

رقم البند	نوع العمل	الفئات (قبل التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
تابع اعمال الطرق																
6	بالمتر المسطح أعمال توريد و رش طبقة لصق من البيتومين السائل متوسط التطاير R.C.3000 بمعدل 1.2كجم/م ²	0	22	م	15000	0	15000	15000	جارى	0	330000			0	330000	
7	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 7 سم+ علاوة تنفيذ	0	145	م	125000	0	76500	76500	جارى	0	11092500			0	11092500	
	علاوة معدلات	50	12	م	125000	0	76500	76500	جارى	0	956250			0	956250	
8	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم +علاوة تنفيذ	0	131	م	170000	0	145500	145500	جارى	0	19060500			0	19060500	
	علاوة معدلات	50	12	م	170000	0	145500	145500	جارى	0	1818750			0	1818750	
9	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 6 سم	0	137	م	125000	0	105500	105500	جارى	0	14453500			0	14453500	
10	بالمتر المسطح توريد و فرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية سمك 5 سم	0	130	م ²	1000000	0	581000	581000	جارى	0	75530000			0	75530000	
11	بالمتر الطولى أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفبير جلاس (نيوجيرسى) وجهين بارتفاع 90 سم	0	640	م/ط	500	0	179	179	جارى	0	114560			0	114560	
16	أعمال ترميم بالمخلوط الاسفلتى على الساخن تدرج (3 د) لأستبدال المناسيب	0	2200	م	26000	0	22000	22000	جارى	0	48400000			0	48400000	
	علاوة كارتات طبقة الاسفلت	0	3	م	1420000	0	908500	908500	جارى	0	2725500			0	2725500	ساح للمصير على تحله
	علاوة كارتات طبقة الاساس	0	25	م	25000	0	11000	11000	جارى	0	275000			0	275000	ساح للمصير على تحله
	الإجمالي															
	اجمالي صفحة 2 المنيب															
	القيمة الحالية للقطاع الاول (الاسماعيلية)															
	القيمة الحالية للقطاع الثاني (المنيب)															
	القيمة الحالية للمستخلص (جارى 3)															
	القيمة السابقة للمستخلص (جارى 2)															
	صافي القيمة الحالية للمستخلص (جارى 3)															

مدير عام الشؤون الادارية والمالية

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع /

رئيس الادارة المركزية

مهندس / ارضياء الدين مصطفى

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مهندس / محمد عبد الجواد

التوقيع /

مدير عام المشروعات

مهندس / محمود الشيخ

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

مهندس / محمد اسماعيل

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

مهندس / ممدوح سليمان

التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /

مهندس / محمد سامي

التوقيع /