

تفايل شركة / ليبانا للمقاولات المتكاملة وإنشاء ورصف الطرق										مستخلص جاري (٢) التاريخ : من بدء العمل حتى (٢٠٢٤/٣/٢)		الهيئة العامة للطرق والجاري الادارة المركزية (المنطقة السادسة)	
عن عملية : إستاد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطار الكهربائي السريع (أكتوبر - أبو سالم) لتنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منفلوط) المسافة من الكم ٢٠٢٤+٣٥٠ إلى الكم ٢٠٤+٣٥٠ كم اتجاه سمالوط (بالأذر المباشر).													
تاريخ استلام الموقع : (٢٠٢٣/٧/١٦) تاريخ العقد : (٢٠٢٣/٧/١٢)										عقد رقم : (٢٠٢٤/٢٢٣/٥١)			
ملاحظات	اليات بعد الاستقطاع	اليات قبل الاستقطاع أو حجر	كمية الأعمال التي تمت	جملة قيمة الأعمال	كمية الأعمال التي تمت خلال المدة	كمية العمل السابق [إجماء]	كمية البند باخر	مقاييس معتمدة	الوحدة	الفترة طبقاً للعقد	مسمى البند	رقم البند	
قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	أعمال الحفر (قبل يناير ٢٠٢٣)	٢		
(١) يراعي تطبيق بنود التعاقد (٢) المهندسون : متواجدون (٣) لافتات العملية : متواجدة (٤) الأرض والأسمنت : متواجدة (٥) المعدات : متواجدة (٦) المعمل : متواجدة (٧) مكتب الإشراف : متواجدة (٨) الأجهزة المساحية : متواجدة (٩) القارier والنتائج الزمني : متواجدة										بالنطري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بألات التسوية والررش بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفقصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفترة تشمل استخدام المياه في ثبيت السقوف واعداد مدققات على السقوف لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات المرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعميمات المهندس المشرف.	٥-٢		
										وفي حالة زيادة مسافة نقل ناتج الحفر عن ١٠٠ متر من محور الطريق يتم حساب ١ جنيه للكليلومتر زیادة			
٢,٠٤٥,٨٢٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٤٥,٨٢٠,٠٠	٢ جاري ٢	٧٣,٦٦	١٤,٧٠٢	٥٨,٣١٣	٩٧,٤٢٠	٣٣	٢٨,٠٠	مسافة النقل حتى ١,٥ كم.			
٢١,٩١٩,٥٠	٠,٠٠	٢١,٩١٩,٥٠	٢ جاري ٢	١٤,٦١٣	٢,٩٨٧	١١,٦٢٦	٩٧,٤٢٠	٣٣	١,٥٠	علاوة مسافة نقل : ٣ كم = ١,٥ كم			
٨٧,٦٧٨,٠٠	٠,٠٠	٨٧,٦٧٨,٠٠	٢ جاري ٢	٢٩,٢٢٦	٥,٩٠١	٢٣,٣٢٥	٩٧,٤٢٠	٣٣	٣,٠٠	علاوة مسافة نقل : ٤,٥ كم = ١,٥ كم			
										أعمال الحفر (بعد يناير ٢٠٢٣) و (بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٢		
٤,٦٢٨,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٦٢٨,٢٥٠,٠٠	٢ جاري ٢	١٤٠,٢٥٠	٥٢,٢١٥	٨٨,٠٣٥	١٨٧,٠٠	٣٣	٣٣,٠٠	بالنطري المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السقوف وتسوية السطح بألات التسوية والررش بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفقصوى) وحمل على البند تحمل ونقل الآتية الزائدة لمسافة ١,٥ كم من محور الطريق والفترة تشمل استخدام المياه في ثبيت السقوف واعداد مدققات على السقوف لحركة المعدات ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات المرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعميمات المهندس المشرف.	١-٥-٢		
٤٦٢,٨٢٥,٠٠	٠,٠٠	٤٦٢,٨٢٥,٠٠	٢ جاري ٢	١٤٠,٢٥٠	٥٢,٢١٥	٨٨,٠٣٥	١٨٧,٠٠	٣٣	٣,٣٠	علاوة مسافة نقل : ٣ كم = ١,٥ كم			
١٤٠,٢٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠,٢٥٠,٠٠	٢ جاري ٢	١٤٠,٢٥٠	٥٢,٢١٥	٨٨,٠٣٥	١٨٧,٠٠	٣٣	١,٠٠	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / ٣ م ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	٢-٥-٢		
										أعمال الردم (بعد يناير ٢٠٢٣) و (بعد ٢٠٢٣/٥/٤)	٣		
٧٩٧,٢٢٠,٠٠	٠,٠٠	٧٩٧,٢٢٠,٠٠	٢ جاري ٢	١٣,٢٨٧	١٣,٢٨٧	.	١٤,٧٦٤	٣٣	٦٠,٠٠	أعمال تحمل وtorيد ونقل آتية مواطقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية يزيد عن ٥٠ متر حتى منسوب (٢-٢) متر) أسفل منسوب الفرم و يسمى لازيرد عن اسم أعلى من منسوب (٢-٢) متر) من منسوب الفرم لاستكمال المناسيب التصميمية لتشكيل الجسر والأكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا حتى ٢٠% ورثها بالمية الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والمدك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة الفقصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطعات المرضية الموجبة والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتملة طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والجاري وتعميمات المهندس المشرف.	١-٣		
										- حالة طلب جهاز الإشراف زيادة نسبة الدنك عن ٩٥% يحسب زيادة ١ جنيه على زيادة نسبة الدنك لكل ١%.			
										- مسافة النقل حتى ٢ كم و يتم احتساب علاوة ١,٤ جنيه لكل كم بالزيادة او النقصان وتوضح ١,٥ جنيه/كم ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤ . والبند لا يشمل القيمة المحجرية.			
٢١,٢٥٩,٢٠	٠,٠٠	٢١,٢٥٩,٢٠	٢ جاري ٢	١٣,٢٨٧	١٣,٢٨٧	.	١٤,٧٦٤	٣٣	١,٦	علاوة زيادة سولار ١ جنيه / ٣ م ابتدأ من ٢٠٢٣/٥/٤	١-١-٣		
										إجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص			
٨,٢٠٥,٢٢١,٧٠	٠,٠٠									إجمالي قيمة الإشتراك			
٨,٢٠٥,٢٢١,٧٠										إجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات			
٥,٠٠٣,٨٨٣,٥٠										ما سبق صرفه			
٣,٢٠١,٣٣٨,٢٠										إجمالي قيمة المستخلص رقم (٢)			

عن الهيئة العامة للطرق والجاري
مدير عام المشروعات
مهندس الإشراف
م/ محمود محمد حسين
التوقيع /

سبق صرفها الى
المحاسب
على الحساب
تحريضاً في / سنة ٢٠٢٤

اقر بان هذا الحساب صحيح ومطبوع وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريري في / سنة ٢٠٢٤
يدفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة الفئات

عن مكتب الاستشاري أ.د. جحسن مهدي
المكتب الفني
م/ جمد عزب
هـ/ حاتم سعيد الدين مهريان
التوقيع /

عن استشاري المساحة
مهندس (XYZ)
م/ محمد عبد الرحمن سالم
التوقيع /

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع
م/ محمود محمد سيد
التوقيع /



يعتمد ***
رئيس الادارة المركزية
المنطقة السادسة (بني سويف)
مهندس/ طارق الجزار
التوقيع /

٢٠٢٤/٣/٢٠

نوع الميزانية رقم المستند رقم التصديق عدد الملحقات القيمة
نوع الميزانية رقم المستند رقم التصديق عدد الملحقات القيمة
نوع الميزانية رقم المستند رقم التصديق عدد الملحقات القيمة

اسم العمل
اسم المقاول
رقم و مقدار التصديق
بند الميزانية

جملة قيمة الاعمال التي تمت (راجع باطنه)

حملة المبالغ السابقة صرفها

الباقي للمقاول

٢٠ المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة

٢٠ سنة تحريرا في رئيس المصلحة علامة

..... افراز كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء

امضاء اهوار بان البد المختص يسمح بالصرف احمد قيمة المستخلص ق. (١)

تنفيذ في سجل رقم (ع.م) برقم الكاتب

المنطق الكاتب علاقات

شیخ
.....

يعتمد سحب اذن صرف

جبل نجد في العصر العثماني (١٥٦٨-١٩١٢) ٣٠

(١) شطب الكاتب المنوط

٣) تقييد في سجل (شيك - ادن صرف) تحت رقم
.....

(٤) وادرج في كشف الحالات رقم الكاتب المنشئ

.....

..... تسلمت التحويل رقم و اقر بانى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل

