

عن عملية : إسناد أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية لمشروع
قطاع غرب النيل لتنفيذ المسافة من الكم 556+960 الي الكم 557+960 بطول 1 كم اتجاه قنا
تنفيذ شركة / الايمان للمقاولات العامة والتشييد والبناء
شاملة المدة من بداية العمل حتى 2024 / 03 / 16

بتاريخ : 2024 / 01 / 29 (2024 / 2023 / 1076) العقد رقم :

الهيئة العامة
للطرق والكباري



رقم البند	بيان الأعمال	الفترة طبقاً للعقد	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه							قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
2-1	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق وتنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه/ كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	23.00	10000.00	2م	0.00	1097.00	1097	جاري	25231	0	25231	
2-1-1	علاوة زيادة سولار 0.6 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4م	0.60	10000.00	3م	0.00	1097.00	1097.00	جاري	658.20	0.00	658.20	العلامات الارشادية متواجده
2-5	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في السفو وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 1.5 كم من محور الطريق وتنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف. -علاوة 1 جنيه / كم لمسافة نقل ناتج الحفر وتصيب 1.1 جنيه / كم ابتداء من 2023/5/4 .	28.00	1.00	3م	0.00	0.00	0	جاري	0	0	0	مكتب جهاز الاشراف والاستشاري متواجد مسئول تأمين سلامة المرور متواجد الاجهزة المعاصية متواجده المعدات متواجده المعمل ومهندسون المعمل متواجدون
2-5-1	نفس بند رقم (2-2) المنفذ بعد يناير 2023	33.00	15000.00	3م	0.00	7392.00	7392.00	جاري	243936.00	0.00	243936.00	لافتات المشروع متواجده
2-5-2	علاوة زيادة سولار 1 جنيه / 3م ابتداء من 2023/5/4	1.00	15000.00	3م	0.00	7392.00	7392	جاري	7392.00	0.00	7392.00	البرنامج الزمني والتقارير (المبدئي - الشهري - النصف شهري) متواجده
3-1	أعمال تحميل وتوريد ونقل أتربة مطابقة للمواصفات وتشغيلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى منسوب (2- متر) أسفل منسوب الفرمة و بسمك لا يزيد عن 25 سم اعلي من منسوب (2- متر) من منسوب الفرمة لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر الترابي والاكتاف (علي الاقل نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن 20%) والارض الطبيعية متغيرة ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقاً لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف والفئة شاملة بالمتر المكعب . - مسافة النقل حتى 2 كم ويتم احتساب علاوة 1.4 جنيه لكل 1 كم بالزيادة او النقصان وتصيب 1.5 جنيه لكل كم اعتباراً من 2023/5/4 . - السعر يشمل عمل تشوينات وتخليط واختبارات ونقل لموقع العمل حتي مسافة 2 كم . - البند لا يشمل القيمة المحجورة.	60	50000	3م	0	28296.00	28296	جاري	1697760	0	1697760	المستلزمات والمهمات يراعي تطبيق نصوص العقد
	علاوة سولار 1.9 جنيه/ 3م لكميات الردم المنفذه ابتداء 2023/5/4	1.90	50000	3م	0.00	28296.00	28296.00	جاري	53762.40		53762.40	
	الإجمالي								2028739.60	0.00	2028739.60	
	اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص								2028739.60			
	اجمالي قيمة الاستقطاعات								0.00			
	اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات								2028739.60			
	ما سبق صرفه								0.00			
	اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)								2028739.60			

عن الهيئة العامة للطرق والكباري

مدير المشروع

التوقيع /

مدير المشروعات

التوقيع /

ينفع الى المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة 2024

سبق صرفها الى

المحاسب

على الحساب

نهائياً

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

