



الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر
بولين أعلى الرياح البحيرى

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)
القيد : / / ٢٠٢٤/
التاريخ: / / ٢٠٢٤/

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت.

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٦) عن كميات مستخلص رقم (٨) جارى الخاص
بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ()
مهندس / مجدى عبد السلام عامر
رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات
مهندس /
كارم إمام

مدير المشروع
مهندس /
محمد عماد

من بدا العمل وحتى تاريخ 2023/12/31

مشروع كوبري كفر بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص جاري رقم (8)

المنطقة الثالثة عشر / المحيرة

العقد رقم (2023/2022/1002)

[illegible]

بسم الله الرحمن الرحيم

~~رئيس الإدارة المركزية~~

م / مجدى عبدالسلام عامر

مدير إدارة المشروعات :

مدير إدارة المشروعات :

م / کارم امام

عن الهيئة :

بسمه تعالی
کتابخانه: الفبا/ع

م/محمد عماد

عن إستشاري الهيئة:

عن إستشاري الهيئة :

2020/12/20

عن الشركة المنفذة:

د.م. / حمادة محمد كامل



(13)

استثمار لا يعتمد الصرف

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	حسابه	لمرشد
		٢٠٠١/VVS	
		٢٠٠١/VVS/19	
	الجملة		

... ..

كتب المراجعة

زئیر القسم

Y. S. —————

تقيد في السجل برقم

(ب) الزكاتب الموقوف

الحتم ذو التاريخ

علامة

فهي ————— سنة ٢٠١

(١) اقرار كاتب سجل المعجزات والتنازلات، —

(٢) إقرار بأن القبة مرتبط بها على الاعتماد المخ

— *Journal of the American Medical Association*, 1934, 103, 1031.

(او) بان المبلغ مضاف بحساب : الإ

المتم ذو التاريخ

وكل الحسابات

(2)

المختتم ذو التاريخ

U

مشروع كوبرى بولين - (أعلى الرياح البحري)
مستخلص فروق اسعار رقم (6) عن كميات مستخلص 8 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة

العقد رقم (2023/2022/1002)

تاريخ الاسناد	٢٠٢٢/٠٣/١٦
عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	مارس-2022
الاسمنت	٣٣٦,١
الحديد	٣٨٦,٤
السولار	٣٢٧,٨
	٤١٧,٠

رقم البند	بيان البند	الوحدة	كمية	قيمة الأعمال	الأشهر	عدد الأيام	نسبة عدد الأيام	عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل	المعاملات	الأرقام القياسية عند العقد	الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال	المعاملات x نسب التغيير	قيمة التعويض أو الخصم	ملاحظات
18	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاند عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنت عن 450 كجم/م ³ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم ³ مع تكسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أساور حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الأعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العميقة مع نهو العمل نهوا كاملاً والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخاويق على ان تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية و الرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف	م.م	4200	٧٨٩٦٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	اسمنت	17.8%	٢٣٢,٣	٣٣٦,١	٠,٠٧٩٥٣٦٨١	٦٢٨٠٢,٢٦	
				٧٨٩٦٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	١٠٧٤٣,١٨	
43	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وتربيط حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقاً للرسومات وعمل الوصلات التى لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهواً كاملاً طبقاً لاصول الصناعات والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل	طن	26500	١٦٤٣٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	١٠٦٧,٨	١,١٤٦٢٤٧٤١	١٨٨٣٢٨٤,٥٠	
				١٦٤٣٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	سولار	5.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠١٣٦٠٥٨٦	٢٢٣٥٤,٤٢	
59	بالطن توريد وتركيب قابسوانات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حرارياً بأقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقاً للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفنة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقاً لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.	طن	31000	٤٩٦٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	حديد	65.0%	٣٨٦,٤	١٠٦٧,٨	١,١٤٦٢٤٧٤١	٥٦٨٥٣٨,٧٢	
				٤٩٦٠٠٠,٠٠٠	Dec-23	٣١	1	سولار	3.0%	٣٢٧,٨	٤١٧,٠	٠,٠٠٨١٦٣٥١	٤٠٤٩,١٠	
													2,551,772.19	
														الإجمالي الى

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
م / محمد عبد السلام عامر

عن الهيئة
م/صابرين النحراوى
مدير المشروع
م/ محمد عماد
م/كارم امام
تحت المراجعة مكتب هندسة
م/محمد نصر

عن المكتب الاستشارى
م/ محمد حسن سويد
م/ مصطفى فتحى عزام
مدير المشروع

عن الشركة المنفذة
المكتب الفنى
د.م / حمادة محمد كامل