

الموضوع : بشأن مشروع كوبرى سيارات كفر  
بولين أعلى الرياح البحيرى



وزارة النقل  
الهيئة العامة للطرق والكبارى  
المنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)  
القيد : / / ٢٠٢٤/  
التاريخ: / / ٢٠٢٤/

## السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

إيماءاً إلى مشروع كوبرى كفر بولين (أعلى الرياح البحيرى)

تنفيذ شركة بتروجت

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم مستخلص فروق الأسعار رقم (٦) عن كميات مستخلص رقم (٨) جارى الخاص  
بالمشروع عالية .

يرجى التكرم من سيادتكم بالإحاطة والتنبيه باللائم.

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

التوقيع ( )  
مهندس / محمدى عبد السلام عامر  
رئيس الإدارة المركزية  
للمنطقة الثالثة عشر (البحيرة وكفر الشيخ)

مدير إدارة المشروعات  
مهندس /  
كارم إمام

مدير المشروع  
مهندس /  
محمد عماد

جمهورية مصر العربية

استمارة لاعتماد الصرف

(١)

مصلحة : الهيئة العامة للغمر والكبار  
 قسم : المفوضات  
 المبلغ المستحق إلى : مصرف مصر  
 بموجب : الطلبات طيه « أ »  
 صار مراجعته ووجد على صحته ومقدم للاعتماد إداريا وصرف القيمة بواسطة  
 { إذن صرف على : شيك  
 شيك على البنك المركزي في : مصرف مصر  
 شيك على الخارج : صاحب الحق أو فروع  
 يسحب باسم : مصرف مصر  
 ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

| بيانات الفواتير |            |       |      |
|-----------------|------------|-------|------|
| رقم             | التاريخ    | جنيته | قرش  |
| ١٠٠٠            | ١٠/١٠/٢٠١٠ | ١٠٠٠  | ١٠٠٠ |

الحتم ذو التاريخ : ١٠/١٠/٢٠١٠  
 قتب المراجعة : ١٠/١٠/٢٠١٠  
 رئيس القسم : ١٠/١٠/٢٠١٠

(ب) الزكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم : ١٠٠٠

| عدد المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع المحصم |        | نوع المحصم |       | قرش  | جنيته | رقم  | فرع  | بند  |
|--------------|------------------------------|--------|------------|-------|------|-------|------|------|------|
|              | بيانات                       | بيانات | قرش        | جنيته |      |       |      |      |      |
| ١            | ١٠٠٠                         | ١٠٠٠   | ١٠٠٠       | ١٠٠٠  | ١٠٠٠ | ١٠٠٠  | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ | ١٠٠٠ |

إجمالي الأصل : ١٠٠٠  
 إيصالات الاستقطاعات : ١٠٠٠  
 عادي : ١٠٠٠  
 إضافي : ١٠٠٠  
 دمنعة ترقيم : ١٠٠٠  
 رسم الدمنعة : ١٠٠٠  
 صافي القيمة المطلوب صرفها : ١٠٠٠  
 علامة : ١٠٠٠

في سنة ٢٠١٠  
 (١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : ١٠٠٠  
 (٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المختص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : ١٠٠٠  
 (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : ١٠٠٠  
 الإبرادات : ١٠٠٠  
 بتاريخ : ١٠/١٠/٢٠١٠  
 الإمضاء : ١٠٠٠

الحتم ذو التاريخ : ١٠/١٠/٢٠١٠  
 (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ ج ح « برقم : ١٠٠٠  
 روجع في سنة ٢٠١٠ : ١٠٠٠  
 يعتمد سحب : ١٠٠٠  
 وكيل الحسابات : ١٠٠٠  
 مدير أو رئيس الحسابات : ١٠٠٠  
 في سنة ٢٠١٠ بمبلغ : ١٠٠٠

(د)  
 (١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ ج ح « ) : ١٠٠٠  
 (٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : ١٠٠٠  
 إمضاءات موظفي الشطب : ١٠٠٠  
 (٣) سحب : ١٠٠٠  
 (٤) قيد في سجل : ١٠٠٠  
 (٥) أدرج في كشف : ١٠٠٠  
 رقم : ١٠٠٠  
 تحت رقم : ١٠٠٠  
 رقم : ١٠٠٠  
 تحت رقم : ١٠٠٠  
 رقم : ١٠٠٠  
 تحت رقم : ١٠٠٠





مشروع كوبرى ابوالخاوى - ( أعلى الرياح البحري )  
مستخلص فروق اسعار رقم (6) عن كميات مستخلص 8 جارى

المنطقة الثالثة عشر / البحيرة  
العقد رقم (2023/2022/1003)

| تاريخ الاسناد                | ٢٠٢٢/٠٣/١٦ |
|------------------------------|------------|
| عناصر التكلفة الخاصة للتعديل | مارس-2022  |
| الاسمنت                      | ٢٣٢,٣      |
| الحديد                       | ٣٨٦,٤      |
| السولار                      | ٣٢٧,٨      |

| رقم البند    | بيان البند                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | الوحدة | فئة   | المستخلص | الأشهر | عدد الايام | نسبة عدد الايام | عناصر التكلفة الخاضعة للتعديل | المعاملات | الأرقام القياسية عند العقد | الأرقام القياسية للأسعار عند تنفيذ الأعمال | المعاملات X نسب الغير | قيمة التعويض أو الخصم | ملاحظات |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|----------|--------|------------|-----------------|-------------------------------|-----------|----------------------------|--------------------------------------------|-----------------------|-----------------------|---------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |        |            |                 |                               |           |                            |                                            |                       |                       |         |
| 18           | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر 120 سم طبقا للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى بحيث لا يقل محتوى الاسمنتى عن 450 كجم/م3 ولا تقل رتبة الخرسانة بعد 28 يوم عن 350 كجم/سم2 مع تفسير رؤوس الخوازيق العليا لإعادة ربطها بالمخدرات فوقها على ألا تقل أطوال أشبار حديد الخوازيق عن 60 مرة قطر السبيخ داخل المخدة والسعر يشمل الاعمال المساحية ونقل مخلفات الحفر والتكسير الى المقالب العمومية مع نهو العمل نهوا كاملا والسعر لا يشمل حديد التسليح والبند يشمل عمل اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازوق على ان تتم جميع الاعمال طبقا للشروط والمواصفات الفنية والرسومات و حسب تعليمات المهندس المشرف | م.ط    | 4200  | ٢١١      | Dec-23 | ٣١         | 1               | اسمنت                         | 17.8%     | ٢٣٢,٣                      | ٣٣٦,١                                      | ٠,٠٧٩٥٣٦٨١            | ٧٠٤٨٥,٥٢              |         |
| 41           | بالمتر المكعب اعمال خرسانة مسلحة (Fair Face) لزوم البلاطة على الخوازيق و كوبساتها مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى اجهاد لا يقل عن 450كجم/سم2 و محتوى أسمنت 450 كجم/م3 و السعر لا يشمل حديد التسليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3م     | 2970  | ٣٢٣      | Dec-23 | ٣١         | 1               | سولار                         | 10.0%     | ٣٢٧,٨                      | ٤١٧,٠                                      | ٠,٠٢٧٢١١٧١            | ٢٦١٠٤,٤٧              |         |
| 43           | بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب 60/40 لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل                                                                                                                                                                         | طن     | 26500 | ١٧٣      | Dec-23 | ٣١         | 1               | سولار                         | 5.0%      | ٣٢٧,٨                      | ٤١٧,٠                                      | ٠,٠١٣٦٠٥٨٦            | ٦٢٣٧٦,٠٥              |         |
| 58           | بالطن توريد وتركيب قايصونات دائمة معدنية للخوازيق صلب 36 المعالج حراريا باقطار و سماكات مختلفة واختبارات اللحامات طبقا للتصميم المعتمد من الاستشارى و الفئة تشمل توريد و دهان مقاوم للصدأ بالكامل بالمواد المعالجة ضد الصدا و طبقا لاصول الصناعة و للرسومات التنفيذية و تعليمات المهندس المشرف.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | طن     | 31000 | ٢٠       | Dec-23 | ٣١         | 1               | سولار                         | 3.0%      | ٣٢٧,٨                      | ٤١٧,٠                                      | ٠,٠٠٨١٦٣٥١            | ٥٠٦١,٣٨               |         |
| 59           | بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية جهد 350 كجم/سم2 محتوى اسمنتى لا يقل عن 400 كجم/م3 و الفئة تشمل المعدات المانية اللازمة للخدمة والصب فى المجرى المائى و كل ما يلزم لنهو الاعمال طبقا لاصول الصناعة و البند لا يشمل حديد التسليح                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3م     | 2595  | ٢١٩      | Dec-23 | ٣١         | 1               | سولار                         | 3.0%      | ٣٢٧,٨                      | ٤١٧,٠                                      | ٠,٠٠٨١٦٣٥١            | ٤٦٣٩,٢٧               |         |
| 64           | بالطن توريد وتشغيل وتركيب ونقل داخل المجرى المائى و رص اسياخ حديد تسليح من الصلب 60/40 طول حتى 12 متر لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى والسعر يشمل التقطيع طبقا للرسومات وعمل الوصلات التي لم ترد برسومات العطاء والسعر يشمل أيضاً الاختبارات وكل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتوضيب وقطع وتشكيل ورفع الحديد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهو العمل نهوا كاملاً طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف . حديد (D) مقاوم للزلازل                                                                                                                   | طن     | 27000 | ٣٠       | Dec-23 | ٣١         | 1               | سولار                         | 5.0%      | ٣٢٧,٨                      | ٤١٧,٠                                      | ٠,٠١٣٦٠٥٨٦            | ١١٠٢٠,٧٤              |         |
| 7,228,085.57 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |        |            |                 |                               |           |                            |                                            |                       |                       |         |
| الإجمالى     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |       |          |        |            |                 |                               |           |                            |                                            |                       |                       |         |

م/ محمد عبد السلام عامر  
رئيس الإدارة المركزية  
م/ محمد عبد السلام عامر

عن الهيئة  
م/ صابر بن النحراوى  
مدير المشروع  
م/ محمد عماد  
م/ كارم امام  
تت المراجعة بكتب هذه المنطقة  
م/ محمد نصار

عن المكتب الاستشارى  
PENTA  
Date: 1 / 20  
Project No:  
Action By:  
م/ مصطفى فتحى عزام

عن الشركة المنفذة  
المكتب الفنى  
م/ محمد حسن سويد  
د.م / حمادة محمد كامل  
م/ محمد حسن سويد