

المنطقة الخامسة غرب الدلتا
الاسكندرية - مطروح

مستخلص (١) جاري

المقاول :شركة العماري الحديثة للمقاولات العامة والتوريدات العمومية رقم العقد ١٢٩٤-٢٠٢٣-٢٠٢٤

من بدايه الاعمال حتي تاريخ ٢٠٢٤-٤-٦

رقم البند	بيان الاعمال	الفئه		الوحدة	الكميه طبقا للمقايمة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتي الان		استقطاع او حجز		القيمة المستحقة بعد الاستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بند ١-١	بالمتر المكعب أعمال توريد وفريش طبقة فلتز من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير كسارات والمطابقة للمواصفات وأقصى حجم حبيبي ما بين ٢٠ مم إلى ٧٥ مم وألا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥% والتدرج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع وهي أحجار مقاس سن:٢:سن:٤ أو سن:٦ بنسبة ١:١:١:١ وألا يقل معامل المرونة EV2 من تجربة لوح التحميل عن ٥٠ ميغا بسكال وألا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس أنجلوس عن ٤٥% والفئة تشمل أعمال التجارب المعملية والبند يشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية طبقاً لأصول الصناعة الممتازة وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف. - لمسافة نقل ٢٠ كم. - الفئة شاملة قيمة المادة المحجربة. - يتم احتساب ١,٣ جنية للكم بالزيادة أو النقصان	٣م	١٩٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	مكتب جهاز الاشراف متواجد العلامات الارشادية متواجده لائققات المشروع متواجده المهندسون متواجدون مسئول تامين سلامة المرور متواجد المعمل ومهندسو المعمل متواجدون التقارير متواجده براعي خصم التجارب المعملية الحد الانني من المعدات متواجد البرنامج الزمني للمشروع متواجد براعي تطبيق نصوص العقد وثيقه التامين الشخصيه ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٤ وثيقه تامين المقاولين ساريه حتي ٢٧-٣-٢٠٢٤ أحمد جلال
	السعر خلال شهر فبراير طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣م	٣٣٥,٦٠	٠,٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٣٨٦٥,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٧,٩٤	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٩٧,٩٤	١٢٩٧,٩٤,٠٠
	السعر خلال شهر مايو طبقا للمفاوضة بتاريخ ١٨-١٢-٢٠٢٣	٣م	٣٤٧,٢٠	٠,٠٠	١٥٤٨٥,٠٠	١٥٤٨٥,٠٠	١٥٤٨٥,٠٠	١٥٤٨٥,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣٥٩٢	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٥٣٥٩٢	٣٥٥٣٥٩٢,٠٠
	علاوه مسافة النقل ١٥٥ كم = ١٣*٣ = ١٧٥,٥	٣م	١٧٥,٥٠	٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٤٥٥٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢٤٧٤٥٥٠	٢٤٧٤٥٥٠,٠٠
	علاوة تحصيل رسوم الكارثة والموازين طبقا للالحه الشركة الوطنية	٣م	٢٥,٠٠	٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	١٩٣٥٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٣٥٢٥,٠٠	٣٥٢٥,٠٠,٠٠
اجمالي المستخلص															
اجمالي ما سبق صرفه															
اجمالي المستحق															
سبعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها فقط لاغير															
سبعة ملايين وستمائة وسبعة وسبعون ألف وسبعمائة وستة وثلاثون جنيها فقط لاغير															

رئيس الاداره المركزيه
منطقة غرب الدلتا
الاسكندريه - مرسى مطروح
عميد مهندس/
"هانى محمد محمود طه"
٢٠٢٤

مدير عام المشروعات (الهيئة)
م/ محمد حسني فياض

مدير المشروع (الهيئة)
م/ احمد جلال عبد السلام

الاستشاري العام (سيسترا)
م/ جابر ابراهيم
نعت المراجعة العنينة فقط

استشاري (مكتب ا.د. خالد قنديل)
م/ هشام محمد صبري

المكتب الاستشاري الهندسي
(أ.د/ خالد قنديل)
مدير المشروع: م/ هشام محمد صبري
مشروع: القطار الكهربائي السريع
القطاع الرابع (الاسكندرية)

استشاري المساحة (مكتب XYZ)
م/ احمد عواد

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ب.ش. ٩٠٦٥٠٠٣٨
٦١٨.٨٨٠

مدير المشروع (الشركة المنفذه)
م/ احمد علاء محمد

شركة العماري الحديثة
للمقاولات العامة والتوريدات العمومية
ب.ش. ٩٠٦٥٠٠٣٨
٦١٨.٨٨٠