




شركة فتحى فرج حسن فراج

شركة المقاولات المسند اليها
العملية :

مستخلص رقم (٥) جارى

الأعمال التى تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٧/٤/٢٠٢٥



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

اسم العملية : تنفيذ استكمال ازدواج طريق اسبوط - ديروط في المسافة من كم ٢٨,٤ الي ٣٣,٤ بطول ٥ كم
محافظه أسبوط ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم (٤٧٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

بيانات أمر الاسناد أو التعاقد																
رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقايضة المعلاة	السعر		قيمة الأعمال		كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجمالى كمية الأعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن		استقطاعات ومبالغ معلاة		صافى المستحق صرفه	ملاحظات
				قرش	جنيه	قرش	جنيه				قرش	جنيه	قرش	جنيه		
																يراعي تطبيق نصوص التعاقد
١	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالآلات التسوية والرش بالمياه الأصوبية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل الأتربة الزائدة لمسافة ٥٠٠ متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف. - وفي حالة زيادة مسافة النقل عن ٥٠٠ متر يتم احتساب ١,٤٥ جنيهه للكيلو متر زيادة. - مسافة النقل ٣٥,٥ كم	م٣	١٠٣٠٠٠	٨١,٩	٠	٨٤٣٥٧٠٠	٠	١٠٢٠٠٠	١٠٠٠	١٠٣٠٠٠	٠	٨٤٣٥٧٠٠	٠	٠	٠	٨٤٣٥٧٠٠
٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لايزيد عن ٢٥ سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكثاف (نسبة تحمل كاليفورنيا (C.B.R) للأتربة الموردة عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصوبية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف وتكون مسافة النقل ٢ كم - ويتم احتساب علاوة ١,٨٥ جنيهه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة ١٠٠ كم و ١,٦٥ لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم . - السعر لايشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. مسافة النقل ٦٥ كم	م٣	١٥٠٠٠٠	١٦٨,٨١	٠	٢٥٣٢١٥٠٠	٠	١٤٩٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	٢٥٣٢١٥٠٠	٠	٠	٠	٢٥٣٢١٥٠٠
	قيمة المواد المحجيرة للكتربة بالإضافة الى ٢٥% نسبة دمك + ١٢% استقطاعات															
	كارتة توريد الاتربة															
	١٥٠٠٠٠		١٣	٠	٨٥,٥	٠	١٢٨٢٥٠٠٠	٠	١٤٩٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	١٢٨٢٥٠٠٠	٠	٠	٠
			١٥٠٠٠٠	١٣	٠	١٩٥٠٠٠٠	٠	١٤٩٠٠٠	١٠٠٠	١٥٠٠٠٠	٠	١٩٥٠٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٥٠٠٠٠
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس باستخدام الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات سن ٦ والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع بحيث لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا لها هن ٨٠% ولا يزيد نسبة الفاقد بجهاز لوس انجلوس عن ٤٠ % والاييزيد الامتصاص عن ١٠ % وفردتها علي طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثة علي الا يزيد سمك الطبقة بما تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الأصوبية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ % من الكثافة المعملية والفئة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف مسافة النقل ٢٠ كم ويتم احتساب علاوة ١,٧ جنيهه لكل ١ كم بالزيادة او النقصان حتى مسافة ١٠٠ كم و ١,٤ لكل ١ كم زيادة لكل ١ كم زيادة عن مسافة ١٠٠ كم . - السعر يشمل قيمة المادة المحجيرة مع قيام الشركة المنفذة بتقديم ما يثبت من الجهات الرسمية المعتمدة المشرفة عن المحاجر. - مسافة النقل ١١٠ كم	م٣	٥٧٠٠٠	٤٧٤	٠	٢٧٠١٨٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٠	٢٧٠١٨٠٠٠	٠	٠	٠	٢٧٠١٨٠٠٠
	كارتة توريد الاساس															
	٥٧٠٠٠		٢٥	٠	١٤٢٥٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٠	٥٧٠٠٠	٠	١٤٢٥٠٠٠	٠	٠	٠
٧	بالمتر المكعب تكسير مباتى و خرسانات ونيوجرسي و ازاله المخلفات خارج نهر الطريق و والفئة شاملة كل ما يلزم لنهوا الاعمال طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكبارى وتعليمات المهندس المشرف لمسافة نقل ٣٠ كم ويتم حساب ٢,٥ جنيهه للكيلو متر للزيادة او النقص مسافة النقل ٣٥,٥ كم	م٣	٦٠٠٠	١٠٩,٤٤	٠	٦٥٦٦٤٠	٠	٤٠٠٠	٠	٤٠٠٠	٠	٤٣٧٧٦٠	٠	٠	٠	٤٣٧٧٦٠



يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / اسلام محمد فوزى

التوقيع :

مدير عام الصيانة بهيئة الطرق
الإسم : م / محمود عبد العزى
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / محمد عبد الرحمن
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / عمار زايد
التوقيع :


الشركة المنفذة
الإسم : م / شركة فتحى فرج حسن فراج
التوقيع :



شركة فتحى فرج حسن فراج

شركة المقاولات المسند اليها
العملية :

مستخلص رقم (٥) جارى



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة السابعة بأسبوط والمنيا

اسم العملية : تنفيذ استكمال ازدواج طريق اسبوط - ديروط في المسافة من كم ٢٨,٤ الي ٣٣,٤ بطول ٥ كم
محافظه أسبوط ضمن المرحلة الاولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

عقد رقم (٤٧٥ / ٢٠٢٤ / ٢٠٢٥)

الأعمال التي تمت من بدء التنفيذ حتى ٢٧/٤/٢٠٢٥

رقم البند	بنود الأعمال	الوحدة	الكمية بالمقاييس المعتمدة	السعر	قيمة الأعمال	كمية الأعمال التي تمت حتى المستخلص السابق	كمية الأعمال التي تمت خلال الفترة	اجملى كمية الاعمال التي تمت حتى الآن	قيمة جملة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاعات ومبالغ معلاة	صافى المستحق صرفه	ملاحظات
جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه
٨	بالمتر الطولى	م.ط	١٠٠	٣٠٨٢,٧	٣٠٨٢٧٣	١٢	٠	١٢	٣٦٩٩٢,٧٦	٠	٠	٣٦٩٩٢,٧٦
١٧	بالمتر الطولى	م.ط	٦٠٠	١٥٠٠	٩٠٠٠٠٠	٤٥٠٠	١٠٠٠	٥٥٠٠	٨٢٥٠٠٠٠	٠	٠	٨٢٥٠٠٠٠
٢٠	بالطن	٤	٥٧٧٠٠	٢٣٠٨٠٠	٢	٠	٢	١١٥٤٠٠	١١٥٤٠٠	٠	٠	١١٥٤٠٠
٢١	بالمتر المكعب	م.م	١٥٠	٢٠٥٠	٣٠٧٥٠٠	١٥٠	٠	١٥٠	٣٠٧٥٠٠	٠	٠	٣٠٧٥٠٠
٢٨	بالمتر المكعب	م.م	١٢٠٠	١٠٧,٨٨	١٢٩٤٥٦	١٠٠٠	٠	١٠٠٠	١٠٧٨٨٠	٠	٠	١٠٧٨٨٠
الاجملى												٨٦٢٣٠٧٣٢,٧٦
جنية												

مدير عام الصيانة بهيئة الطرق
الإسم : م / محمد عبد الله
التوقيع :

مدير المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / محمد عبد الله
التوقيع :

مهندس المشروع بهيئة الطرق
الإسم : م / محمد عبد الله
التوقيع :

الشركة المنفذة
الإسم : م / محمد عبد الله
التوقيع :

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية للمنطقة السابعة
مهندس / اسلام محمد فوزى
التوقيع :
٣٠٨٨

جملة الأعمال	٨٦,٢٣٠,٧٣٢,٧٦
جملة الأعمال السابقة	٨٠,٤٠٣,٢٢٢,٧٦
المستحق صرفه	٥,٨٢٧,٥١٠,٠٠

الإستقطاعات

٥ % حسن سير عمل	٢٩١,٣٧٥,٥٠
دمغة عادية	٣٥,٠٦٥,٠٦
دمغة إضافية	١٠٥,١٩٥,١٨
دمغة توقيع وموارد	٠,٤٠
رسوم معامل مركزية بالإدارة	٠,٠٠
رسوم معملية بالمنطقة	١٧,٤٤٧,٧٠
رسوم	١٥,٣٠٥,٠٠
١٥ % م. أ.	٠,٠٠
١٤ % ض. م.	٢,١٤٢,٧٠
عمالة غير منتظمة	٢٦,٢٢٣,٨٠
غرامة	٠,٠٠
غرامة تأخير	٠,٠٠
يعلى لحساب الدائنين	٠,٠٠
غرامة	٠,٠٠

جملة الإستقطاعات ٤٧٥,٣٠٧,٦٤

الصافي ٥,٣٥٢,٢٠٢,٣٧

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
"إسلام محمد فوزي"



Handwritten signature