

المسندة للمقاول : ٢٠٢١-٢٠٢٣-٢٠٢٣ : بتاريخ : ٢٠٢١-٢٠٢٣-٢٠٢٣ : حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧																	
رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الفترة		كمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جار أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه		
١- البنود الأصلية																	
أولاً :- الأعمال الأولية																	
١	بالمتر المسطح اعمال تطهير الموقع من المزروعات و المخلفات فى مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة و التخلص منها بالمقالب العمومية شهيدا لاعمال الرق المساحى لكامل حدود المشروع	٥,٠٠	٢,٠٠٥,٥٠	٢م	٢,٠٠٥,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	٢,٠٠٥,٥٠	نهائى	٠	١٠,٠٢٧,٥٠	٠			١٠,٠٢٧,٥٠	٠	- بوليصة التأمين متواجدة. - السيارات متواجدة . - لوحات المشروع والعلامات الإرشادية متواجدة. - التقارير متواجدة. - المهندسون متواجدون . - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد. - المعمل ومهندسون المعمل متواجدون. - الحد الأدنى من المعدات متواجد. - البرنامج الزمنى للمشروع متواجد. - مجمع الخلطات متواجد.
٢	بالعدد قطع و إزالة اشجار او نخل المتعارضة مع مسار المشروع و نقلها خارج الموقع	١٢٠,٠٠	١٥,٠٠	بالعدد	١٥,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	نهائى	٠	١,٨٠٠,٠٠	٠			١,٨٠٠,٠٠	٠	
٣	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالى فى الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل ١٠ كم	٦,٠٠	٦,١١	بالعدد	٦,١١	٠,١١	٠,١١	٦,١١	نهائى	٠	٣٦٦,٦٠	٠			٣٦٦,٦٠	٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا	٧٣,٠٠	٩٤,٧٨	٣م	٩٤,٧٨	٠,٧٨	٠,٧٨	٩٤,٧٨	نهائى	٠	٦,٩١٨,٩٤	٠			٦,٩١٨,٩٤	٠	
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا	١٤٥,٠٠	٧,٤٨	٣م	٧,٤٨	٠,٤٨	٠,٤٨	٧,٤٨	نهائى	٠	١,٠٨٤,٦٠	٠			١,٠٨٤,٦٠	٠	
٦	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني من الطوب او الحجر (البش) ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهى العمل نهوا كاملا والبند شامل مما جمعه	٦٣,٠٠	١٠,٠٨	٣م	١٠,٠٨	٠,٠٨	٠,٠٨	١٠,٠٨	نهائى	٠	٦٣٥,٠٤	٠			٦٣٥,٠٤	٠	
ثانياً :- اعمال الطرق																	
٩	بالمتر المسطح اعمال كشط وإزالة المسطحات المنهارة بأى سمك والزاحفة والمتوجة والشروع بالرصف الحالى باستخدام مكنية كشط الأسفلت الآتوماتيكية على اليرار	١٦,٠٠	٩٠,٦٠	٢م	٩٠,٦٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٩٠,٦٠	نهائى	٠,٠٠	١٤,٤٩٦,٠٠	٠			١٤,٤٩٦,٠٠	٠	
١٠	بالمتر المكعب حفر فى ارض الموقع فى جميع انواع التربة (عدا الصخرية) بالمعنى المطلوب	١٧,٠٠	٢,٠٢٠,٠٠	٣م	٢,٠٢٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٢٠,٠٠	نهائى	٠,٠٠	٣٤,٣٤٠,٠٠	٠			٣٤,٣٤٠,٠٠	٠	
١٣	بالمتر المكعب هندسى اعمال توريد وفرش طبقة اسس من الاحجار الصلبة المترتبة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٣٥٦,٠٠	٤,٤١٢,٧٠	٣م	٤,٤١٢,٧٠	١,٧٢٢,٧٠	١,٧٢٢,٧٠	٤,٤١٢,٧٠	نهائى	٠,٠٠	١,٥٧٠,٩٢١,٢٠	٠			١,٥٧٠,٩٢١,٢٠	٠	
١٤	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ² ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام نكها وتنظيفها جيدا	٢٥,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	٢م	١,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	نهائى	٠	٢٦,١٥٠	٠			٢٦,١٥٠	٠	
١٦	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٨ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١٣١,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	٢م	١,٠٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٠٤٦,٠٠	نهائى	٠	١٣٧,٠٢٦	٠			١٣٧,٠٢٦	٠	
ثالثاً :- اعمال التأمين والسلامة																	
٢٠	بالمتر المسطح اعمال التخطيط بالبولي الساخنة بنظام البثق Extruder بسمك لا يقل عن ٢,٥ مم وطبقا للمواصفات القياسية البريطانية وتعليمات المهندس المشرف	٢٢٨,٠٠	٣,٥٤٠,٠٠	٢م	٣,٥٤٠,٠٠	٢,٤٥١,٠٠	١,٠٨٩,٠٠	٣,٥٤٠,٠٠	نهائى	٠	٨٠٧,١٢٠,٠٠	٠			٨٠٧,١٢٠,٠٠	٠	
٢٢	بالعدد توريد وتركيب علامات إرشادية دائرية صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى	١,٦٥٠,٠٠	٩,٠٠	عدد	٩,٠٠	٠,٠٠	٩,٠٠	٩,٠٠	نهائى	٠	١٤,٨٥٠,٠٠	٠			١٤,٨٥٠,٠٠	٠	
٢٣	بالعدد توريد وتركيب علامات تحذيرية مثلث صاج ارتفاع ٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى	١,٥٥٠,٠٠	٣,٠٠	عدد	٣,٠٠	٠,٠٠	٣,٠٠	٣,٠٠	نهائى	٠	٤,٦٥٠,٠٠	٠			٤,٦٥٠,٠٠	٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب علامات إرشادية ارضى صاج بعرض ١٢٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلجلة لاتقل عن ٢٣٥ وعمل الاختبارات اللازمة وورق عاكس هندسى وماسى	١,٧٥٠,٠٠	١١,٥٠	٢م	١١,٥٠	٠,٥٠	٠,٥٠	١١,٥٠	نهائى	٠	٢٠,١٢٥,٠٠	٠			٢٠,١٢٥,٠٠	٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب عواكس صاج على الحاجز الفرساني طبقا للرسومات باستخدام مسدس طلقات بعدد ٢ مسمار والبند يشمل توريد العاكس بالورق الملصق عليه	٢٤,٠٠	٤٤٦,٠٠	عدد	٤٤٦,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤٤٦,٠٠	نهائى	٠	١٠,٧٠٤,٠٠	٠			١٠,٧٠٤,٠٠	٠	
٢٦	بالمتر المكعب اعمال خرسانة عادية للارصفة والبريدرات السعر لايشمل حديد التسليح طبقا لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	١,٢٥٠,٠٠	٣٠,٨٩	٢م	٣٠,٨٩	٠,٨٩	٠,٨٩	٣٠,٨٩	نهائى	٠	٣٨,٦١٢,٥٠	٠			٣٨,٦١٢,٥٠	٠	
رابعاً :- اعمال الكبارى																	
٣٣	بالمتر الطولى اعمال جسات التربة والبند شامل ما جمعه طبقاً لاصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٣٥٥,٠٠	٨١٠,٠٠	م.ط	٨١٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨١٠,٠٠	نهائى	٠	٢٨٧,٥٥٠	٠			٢٨٧,٥٥٠	٠	
٣٤	بالمتر المكعب حفر استكشافية بعالية يدوية فى ارض الموقع (رملية طينية تربة شديدة التماسك) طبقا للمواصفات والمواصفات القياسية طبقا لتعليمات المهندس المشرف	٨٦,٠٠	٢,٧٨٢,٠١	٣م	٢,٧٨٢,٠١	٠,٠١	٠,٠١	٢,٧٨٢,٠١	نهائى	٠	٢٣٩,٢٥٣	٠			٢٣٩,٢٥٣	٠	
٣٥	بالعدد اعمال نقل مكنية الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة داخل المواقع لتفليد الخوازيق ونقلها خارج الموقع بعد الانتهاء من الاعمال طبقاً لتعليمات المهندس المشرف	٢٤٢,٠٠٠,٠٠	٤,٠٠	عدد	٤,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائى	٠	٩٦٨,٠٠٠	٠			٩٦٨,٠٠٠	٠	
إجمالي																	
٢٨٧,٥٥٠,٠٠																	
٢٣٩,٢٥٣,٨٦																	
٩٦٨,٠٠٠,٠٠																	
٢٨٧,٥٥٠,٠٠																	

عن الشركة المقاول

عن المهندس المشرف

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الشركة المقاول

رئيس الادارة المركزية لغرب النيل

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

مدير المشروع

عميد مهندس /هاني محمد محمود

م / محمد حسنى رياض

م / ابراهيم محمد / سيد احمد

م / محمد مصطفى خيرت

م / محمد طلعت المولى

م / محمد طلعت المولى

من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧



عن الشريك المنفذ

مدير المشروع
م / محمد طلعت الموندي

مدير عام التنفيذ
م / خالد السيوسي

عملية : إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر مباحث)

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٦٩) بتاريخ : ٢٠٢١-٣-٢٣ المستندة للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند بالنقد	بيان الاعمال	الكميات		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت الآن	جارى أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١٧	ارتفاع أعلى من ٦ متر من منسوب الأرض الطبيعية حتى منسوب أسفل البلاطة	١,٥٧٢,٤٨	١,٥٧٢,٤٨	م	١,٥٧٢,٤٨	٠,٤٨	١,٥٧٢,٤٨	نهائى	١,٥٧٢,٤٨	٠,٤٨			١٥٧,٢٤٨,٠٠	٠	
١٨	بالمتر الطولى اعمال صب وانشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بئوجيرىسي اجهاد ٥٠٠ كجم/سم ^٢ المحتوى لا يقل عن ٤٠٠ كجم/م ^٣	٩٧٤,٦٨	٩٧٤,٦٨	م	٩٧٤,٦٨	٠,٦٨	٩٧٤,٦٨	نهائى	٩٧٤,٦٨	٠,٦٨			١,٠٢٣,٤١٤,٠٠	٠	خصم مبلغ (١٠٢٣١) مائة وأثنان ألف وثلاثمائة وواحد وأربعون جنيها { لسوء المصنعة
١٩	بالطن توريد و توصيب و رص صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى طبقاً للوحات التفصيلية المعدة والسعر يشمل التقطيع التكتيقي طبقاً للرسومات والسعر يشمل أيضاً الاختبارات و كل المعدات اللازمة لنقل الحديد والحديد المشعل داخل الموقع و المعدات اللازمة لتوصيب و قطع و تشكيل و رفع الحديد و السعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف.	٢,٧٢٥,٧٩	٢,٧٢٥,٧٩	طن	٢,٧٢٥,٧٩	٠,٧٩١	٢,٧٢٥,٧٩١	نهائى	٢,٧٢٥,٧٩١	٠,٧٩١			٥٩,١٤٩,٦٦٤,٧٠	٠	
٥٠	بالمتر المسطح اعمال توريد وعمل دهانات عزل ذات اساس الكريك Anti carbonation لعزل الجسم الكوبرى وعمل كل ما يلزم لنهوا العمل نهوا كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد المواد قبل التوريد	١٠,٨٩٢,٥٦	١٠,٨٩٢,٥٦	م	١٠,٨٩٢,٥٦	٠,٥٦	١٠,٨٩٢,٥٦	نهائى	١٠,٨٩٢,٥٦	٠,٥٦			٩٨٠,٣٣٠,٤٠	٠	خصم مبلغ (١٢٢٥١) مائة وأثنان وعشرون ألف وخمسة وواحد وأربعون جنية { لسوء المصنعة
٥١	بالمتر الطولى توريد وتركيب فاصل تمدد thermal joint على ان يسمح الفاصل بحركة افقية طبقاً للحركة بالطبيعة بابعاد (10سم عمق * ٤٠سم عرض)	٤,٢٠٠,٠٠	٤,٢٠٠,٠٠	م	٥٢,١٩	٠,١٩	٥٢,١٩	نهائى	٥٢,١٩	٠,١٩			٢١٩,١٩٨,٠٠	٠	
٥٧	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام نكها وتطبيقاتها جيداً	٧,٦١٧,٢٦	٧,٦١٧,٢٦	م	٧,٦١٧,٢٦	٠,٢٦	٧,٦١٧,٢٦	نهائى	٧,٦١٧,٢٦	٠,٢٦			١٩٠,٤٣٢,٥٠	٠	
٥٨	بالمتر المسطح اعمال توريد ورش طبقة لاصقة من البيتومين السائل سريع التطاير RC3000 بمعدل ٥,٥ كجم/م ^٢ ترش فوق الطبقة الاسفلتية عد تمام نكها وتطبيقاتها جيداً	١٦,٧٧٢,٤٨	١٦,٧٧٢,٤٨	م	١٦,٧٧٢,٤٨	٠,٤٨	١٦,٧٧٢,٤٨	نهائى	١٦,٧٧٢,٤٨	٠,٤٨			١٤٠,٠٥٠,٢١	٠	
٥٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١١,٢٣٩,٥١	١١,٢٣٩,٥١	م	١١,٢٣٩,٥١	٠,٥١	١١,٢٣٩,٥١	نهائى	١١,٢٣٩,٥١	٠,٥١			١,٤٧٢,٣٧٦,٨١	٠	
٦٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٥سم بعد الدمك باستخدام اجهزة صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠	١٢,٦٢١,٦٤	١٢,٦٢١,٦٤	م	١٢,٦٢١,٦٤	٠,٦٤	١٢,٦٢١,٦٤	نهائى	١٢,٦٢١,٦٤	٠,٦٤			١,٥٧٧,٧٠٥,٠٠	٠	خصم مبلغ (٨٥١٩) ثمانية آلاف وخمسة مائة وعشر جنيها { طبقاً لمحضرة التقييم
٦٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار كابل التغذية الرئيسى قطاع (٩٥+١٨٥*٣) م ^٢ ألومنيوم مسلح مستوى عزل ١٠٠٠/٦٠٠ فولت ومعزول بمادة البولي فينيل كلوريد p.v.c	١٥٠,٠٠	١٥٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	نهائى	١٥٠,٠٠	٠,٠٠			١٢٧,٥٠٠,٠٠	٠	خصم مبلغ (١٤٤٧٧) مائة وأربعة عشر ألف وخمسة مائة وخمسة جنية { طبقاً لتأنيح الاختبارات بجامعة المنسكندرية ومعامل المعجمى
٦٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل قطاع ٢٥٠٤ م ^٢ ألومنيوم ثرمو داخل مسوره P.V.C قطر ٣ بوصة ومحمل على البند كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١,٥٠٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	م	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٠,٠٠	نهائى	١,٥٠٠,٠٠	٠,٠٠			٦٣٧,٥٠٠,٠٠	٠	
٦٤	بالعدد توريد وتركيب واختبار وتشغيل لوحة توزيع رئيسية للكوبرى ويرمز لها (IN-LP) واللوحه حماية لاتقل عن (IP55) واللوحه مزودة بخلاية ضوئية ودهونة اليكتروستاتيكية	١,٠٠	١,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	١,٠٠	٠,٠٠			٦٠,٠٠٠,٠٠	٠	خصم أى مبلغ رارده من محضر التقييم الواردة من معامل المعجمى أو محضر التقييم
٦٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسى للكوبرى	٨٠,١٠	٨٠,١٠	م	٨٠,١٠	٠,١٠	٨٠,١٠	نهائى	٨٠,١٠	٠,١٠			١٦,٨٢١,٠٠	٠	

٢- البنود المستجدة

١	بالمتر الطولى أعمال الرفع المساحى للمرافق والمخاضات	١,٩٣٥,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	م	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠	١,٩٣٥,٠٠	نهائى	١,٩٣٥,٠٠	٠,٠٠			١٩,٣٥٠,٠٠	٠	
٢	بالمقطوعية عمل تحويلات مؤقتة لكابلات الكهرباء لنقائى الخوازيق والسعر يشمل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	م	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	نهائى	٢٣٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٢٣٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٣	بالمقطوعية عمل تحويلات دائمة للطريق وعمل طريق خدمة دائم والسعر يشمل كل ما يلزم من تأمين ويشمل كل ما يلزم لنهوا الأعمال طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٥٠,٠٠٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	م	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٠,٠٠٠,٠٠	نهائى	٥٠,٠٠٠,٠٠	٠,٠٠			٥٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٤	بالمتر المكعب تكسير وإزالة اسفلت وطبقات الأساس باي سمك ونقل المخلفات الى المقالب العمومية ونهوا العمل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف. مسافة نقل ١٠ كم ويتم احتساب علاوة ١ جنيه لكل كيلو متر بالزيادة والنقصان.	٢٧٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	م	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠	٢٧٠,٠٠	نهائى	٢٧٠,٠٠	٠,٠٠			١٦,٢٠٠,٠٠	٠	
													٩٠,١٤٧,٥٢٧,٣٥		

الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن الاستشارى (محرر مباحث)

عن الشركة المقاول

رئيس الإدارة المركزية لقرى المدن
عميد مهندسين / هاني محمد محمود

مدير المشاريع
م / محمد حسي قياض

مدير المشروع
م / ابراهيم محمد عبدالحميد

مدير المشروع
م / محمد مصطفى خيرت

مدير المشروع
م / محمد طلعت المونين

عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

مدير المشروع

م / محمد طلعت المونق

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر-باخوم)

عملية : إنشاء كوبرى الدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

رقم البند بالقيد	بيان الاعمال	المستدة للمقاول :		بتاريخ : ٢٠٢١-٢٠٢٣		عن المدة :		من بدء العمل		حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧		ملاحظات
		الكمية	الوحد	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت الآن	مقدار الأعمال التي تمت الى خلال هذه المدة	جاء أم نهائى	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
											٩٧,٦٢٦,٨٤٤,٩٧	
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير (U.P.V.C) من انتاج مصنع مصر الجباز طبقا للمواصفات الصرف الصحي وطبقا للمواصفات القياسية المصرية ١٧١٧ (SN 8) مواسير قطر خارجى ٩٠٠ مم عرض طبقة الاساس ١,٨٠ سم	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٢٩,٢٠	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	نهائى	٢,١٣١,٨٠٠,٠٠	٠	٢,١٣١,٨٠٠,٠٠	٠	تم استلام الاعمال تحت اشراف شركة الصرف الصحي بالاسكندرية ودون ادنى مسؤولية على استشاري المشروع.
١-٢٣	من عمق ٢,٥١ م حتى ١,٥ م	١٦,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	١٢٩,٢٠	١٢٩,٢٠	٠,٠٠	نهائى	٢,١٣١,٨٠٠,٠٠	٠	٢,١٣١,٨٠٠,٠٠	٠	
٢-٢٣	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	١٧,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٥٠,١٥	٥٠,١٥	٠,٠٠	نهائى	٨٧٧,٦٢٥,٠٠	٠	٨٧٧,٦٢٥,٠٠	٠	
٣-٢٣	من عمق ٥,٥١ م حتى ٦,٥ م	١٨,٥٠٠,٠٠٠	م.ط	٧٩,١٥	٧٩,١٥	٠,٠٠	نهائى	١,٤٦٤,٢٧٥,٠٠	٠	١,٤٦٤,٢٧٥,٠٠	٠	
٢٤	بالمقطوعه توريد و عمل مطبق خرساتى مربع كامل و الفنه تشمل اعمال الحفر اليدوى فى جميع انواع التربه ما عدا الصغريه و سند الجوانب بشده خشبيه مقله و نزح المياه السطحيه و توريد و عمل خرساته مسلحه مطابق مبرعه بابعاد داخلية ٢ * ٢ م و ذلك بالاعمال الاتيه	١٤١,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠	٢٨٢,٠٠٠,٠٠	٠	
١-٢٤	من عمق ٣,٥١ م حتى ١,٥ م	١٥٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	٢,٠٠	٢,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٣٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٢-٢٤	من عمق ٤,٥١ م حتى ٥,٥ م	١٦٥,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠	١٦٥,٠٠٠,٠٠	٠	
٢٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب واختبار مواسير U.P.V.C و ذلك لعمل وصلات منزليه قطر ٨ بوصه و البند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف مواسير قطر ٢٠٠ مم حتى عمق ١,٢٠ م	٧٥٠,٠٠٠	م.ط	٦٨,٥٥	٦٨,٥٥	٠,٠٠	نهائى	٥١,٤١٢,٥٠	٠	٥١,٤١٢,٥٠	٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب غرف تفتيش بالخرساته العاديه شامل تركيب غطاء من G R B والبند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف											
١-٢٦	غرفه تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم وعمق حتى ٠,٨٥ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م)	٥٣,٢٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٥,٠٠٠,٠٠	٠	٥,٠٠٠,٠٠	٠	
٢-٢٦	غرف تفتيش بابعاد داخلية ٦٠ سم * ٦٠ سم وعمق اقل من ٠,٨٥ م و حتى عمق ١,٢٠ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م * ٠,٩ م)	٥,٢٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٥,٢٠٠,٠٠	٠	٥,٢٠٠,٠٠	٠	
٣-٢٦	غرف تفتيش بابعاد داخلية ١٠٠ سم * ١٠٠ سم وعمق اقل من ١,٢٠ م و حتى عمق ٢,٥٠ م (بابعاد خارجية مقاس ١ م * ١ م * ٢,٢٧ م)	١٠,٠٠٠,٠٠٠	عدد	١,٠٠	١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	١٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٢٩	بالمقطوعه هدم وإزالة المطابق والغرف الخرساتيه والترشبات القديمة التى تتعارض مع مسار الخط الجديد والبند يشمل جميع ما يلزم طبقا لأصول الصناعة والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف	٧,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٧,٠٠	٧,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠	٥٢,٥٠٠,٠٠	٠	
	اعمال المياه											
٣٠	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير زهر من K9 تتحمل ضغط اختبار بالموقع ١٢ جو وبالمصنع ١٨ بالقطر مختلفه شاملا اعمال الحفر والردم المهندس المشرف											
١-٣٠	ماسورة قطر ٣٠٠ مم	٤,٤٥٠,٠٠٠	م.ط	٣٥٤,٠٠	٣٥٤,٠٠	٠,٠٠	نهائى	١,٥٧٥,٣٠٠,٠٠	٠	١,٥٧٥,٣٠٠,٠٠	٠	
٢-٣٠	ماسورة قطر ٥٠٠ مم	٧,٦٠٠,٠٠٠	م.ط	٤٦٠,٠٠	٤٦٠,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٣,٤٩٦,٠٠٠,٠٠	٠	٣,٤٩٦,٠٠٠,٠٠	٠	
٣-٣٠	ماسورة قطر ١٠٠٠ مم	٢٠,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٦٨٥,٠٠	٦٨٥,٠٠	٠,٠٠	نهائى	١٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	١٣,٧٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٣١	بالوزن توريد وتركيب مواسير وسفونات من الصلب شاملة الفلاتشات والجوانات والمسامير لزوم الحامات حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات	١٠٠,٠٠٠	كجم	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠	نهائى	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	٤,٠٠٠,٠٠٠,٠٠	٠	
٣٢	بالوزن توريد وتركيب قطع خاصه من الزهر المرص حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات وكل ما يلزم لتنفيذ الاعمال طبقا لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	١٠٥,٠٠٠	كجم	١١,٠٥١,٠٠	١١,٠٥١,٠٠	٠,٠٠	نهائى	١,١٦٠,٣٥٥,٠٠	٠	١,١٦٠,٣٥٥,٠٠	٠	
٣٣	بالعدد توصيل مواسير قديمة من نفس القطر والمعر يشمل قفل المياه وقطع المواسير القديمة وتوصيل المواسير الجاتبيه بالمواسير الجديدة											
١-٣٣	مواسير قطر ١٠٠٠ مم	١١٢,٠٠٠,٠٠٠	بالعدد	٦,٠٠	٦,٠٠	٠,٠٠	نهائى	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٠	٦٧٢,٠٠٠,٠٠	٠	
											١٢٧,٥٧٥,٣١٢,٤٧	

الهيئة العامة للطرق والكباري

عن الاستشارى (محرر-باخوم)

عن الشركة المقاوله

مدير المشروع
عبد مهندس /هاني محمد محمود طه

مدير المشاريع
م / محمد حسنى قياض

مدير المشروع
م/ابراهيم محمد عبد الحميد

مدير المشروع
م / محمد مصطفى خيرت

مدير المشروع
م / محمد طلعت المونز

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر/مخوم)

عملية : إنشاء كوبرى الدوران الخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من المعجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٢٠٢١) بتاريخ : ٢٠٢١-٠٣-٢٣ المستند للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الكميات		الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التى تمت الآن	جاء أم نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت الى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه						جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	
													١٢٧,٥٧٥,٣١٢,٤٧		
٣٣-ب	مواسير قطر ٥٠٠ مم	٢٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٥٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٣-ج	مواسير قطر ٣٠٠ مم	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	بالعدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	نهائى	٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٤	بالعدد توريد وتركيب أنواع مختلفة من المحابس بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية وتعليمات المهندس المشرف														
١-٣٤	محبس فراشة Butter Fly Valve قطر ٥٠٠ مم	٦٧,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	١٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			١٣٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٤-ب	محبس هواء Air Valve قطر ١٦٠ مم	١٦,٠٠٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	بالعدد	٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠	نهائى	٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠			٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	
٣٥	بالعدد توريد وتغليف غرف محابس أبعاد ٣,٠٠ * ٣,٠٠ متر من الخرسانة المسلحة باستخدام أسمنت مقاوم للكبريتات والسعر يشمل أعمال الحفر والردم والعزل وغطاء الغرفة من الحديد	١٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	بالعدد	٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠	نهائى	٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠			٩٤٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	
	الأعمال المستجدة المتنوعة														
١	بالمتر الطولى اعمال توريد و إنشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) وجه واحد بارتفاع ٨٠سم طبقا لرسمومات على ان يكون وجه الخرسانة (fair face) يحتوى اسمنتى لا يقل عن ٣٥٠كجم/م٣ و باجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم /سم٢	٥٠٠,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	م.ط	٧٥٢,٠٠٠	١٧٦,٠٠٠	٩٢٨,٠٠٠	نهائى	٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠			٤٦٤,٠٠٠,٠٠٠	٠	خصم مبلغ (٢٦٣٢ ألفان وستمائة وأثنان وثلاثون جنيها) طبقا لمحضر التقييم
٢	بالمتر الطولى اعمال توريد و تركيب فواصل تمدد العرضية (joint expansion) نيوبيرين مصلح بعرض ٥ ± سم	٦,٥٠٠,٠٠٠	٣١,٢٥٠	م.ط	٣١,٠٠٠	٠,٢٥٠	٣١,٢٥٠	نهائى	٢٠٣,١٢٥,٠٠٠	٠			٢٠٣,١٢٥,٠٠٠	٠	
٣	كالبند السابق ولكن ب ٧,٥ ± سم	١٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٦,١٧	م.ط	٢٦,٠٠٠	٠,١٧	٢٦,١٧	نهائى	٣١٤,٠٤٠,٠٠٠	٠			٣١٤,٠٤٠,٠٠٠	٠	
٤	بالمتر المسطح تسوية موقع عام حسب مناسيب الشوارع المحيطة	١١,٠٠٠	٢٥,٧٨٦,٠٠٠	م.م	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٣,٧٨٦,٠٠٠	٢٥,٧٨٦,٠٠٠	نهائى	٢٨٣,٦٤٦,٠٠٠	٠			٢٨٣,٦٤٦,٠٠٠	٠	
٥	بالمتر الطولى توريد و تركيب (water stop) طبقا للرسمومات المعتمدة من الاستشارى للحوائط المساندة للكوبرى	٢٠٠,٠٠٠	٣٧,٦٦	م.م	٣٧,٠٠٠	٠,٦٦	٣٧,٦٦	نهائى	٧,٥٣٢,٠٠٠	٠			٧,٥٣٢,٠٠٠	٠	
٦	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير pvc لزوم تحويل مسار كابلات الاتصالات														
أ	مواسير قطر ١١٠ مم	٢٥٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	٧,٠٠٠,٠٠٠	نهائى	١,٧٥٠,٠٠٠	٠			١,٧٥٠,٠٠٠	٠	
ب	مواسير قطر ٥٥ مم	١٥٠,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	٢,٠١٦,٠٠٠	نهائى	٣٠٢,٤٠٠	٠			٣٠٢,٤٠٠	٠	
٧	توريد و تركيب فواصل مواسير ٥٥ / ١١٠ مم	٤٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	١,٥٠٠,٠٠٠	نهائى	٦٠,٠٠٠	٠			٦٠,٠٠٠	٠	
٨	بالعدد توريد و تغليف غرف تغشيش لزوم خطوط الاتصالات	٢,٠٠٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٣,٠٠٠	٣,٠٠٠	نهائى	٦,٠٠٠	٠			٦,٠٠٠	٠	
٩	بالمتر الطولى توريد و تركيب كابل فيبر الخاص بالاتصالات رئاسة الجمهورية و عمل اللحاصات اللازمة	٩٥,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	م.ط	٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	٢,٤٠٠,٠٠٠	نهائى	٢٢٨,٠٠٠	٠			٢٢٨,٠٠٠	٠	
١٠	بالمتر المسطح اعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاسكاف و الميول الجانبية	١٨٥,٠٠٠	١,٦٥٨,٦٠	م.م	١,٦٥٨,٠٠٠	٠,٦٠	١,٦٥٨,٦٠	نهائى	٣٠٦,٨٤١,٠٠٠	٠			٣٠٦,٨٤١,٠٠٠	٠	خصم (٣٠٦٧,٣٠ ثلاثة آلاف وسبعة وستون جنيها وثلاثون قرشاً) طبقا لمحضر التقييم
١١	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد قوة شد ٣٠ ك نيوتن فى الاتجاهين biaxial مستورد و التداخل لا يقل عن ١٠ %	٣٧,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	م.م	٠,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	١,٤٧٧,٠٠٠	نهائى	٥٤,٦٤٩,٠٠٠	٠			٥٤,٦٤٩,٠٠٠	٠	
١٢	بالمتر المسطح توريد و تركيب طبقة من النسيج الصناعى جيوجريد الحرارى بين طبقات الاسفلت و يتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة و الرسومات التفصيلية المعتمدة	٨٠,٠٠٠	٤٢١,٤٢	م.م	٠,٤٢	٤٢١,٠٠٠	٤٢١,٤٢	نهائى	٣٣,٧١٣,٦٠	٠			٣٣,٧١٣,٦٠	٠	
١٣	بالمتر المكعب اعمال توريد و ردم برمال نظيفة خالية من المواد العضوية الموردة من خارج الموقع بمعرفة المقاول للاساسات و حول جسم الكوبرى على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم مع الغمر بالمياة و الدمك الجيد	١٢٠,٠٠٠	٤,٤٠٧,٩٣	م.م	٢,٩٠٧,٠٠٠	١,٥٠٠,٩٢٧	٤,٤٠٧,٩٢٧	نهائى	٥٢٨,٩٥١,٢٤	٠			٥٢٨,٩٥١,٢٤	٠	
١٤	بالمتر المكعب توريد وتشغيل اترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات ولاكل زاوية الاحتكاك لها عن ٣٣ ورشها بالمياة للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة و الدمك الجيد بالهراسات للوصول الى اقصى كثافة جافة (٩5% من الكثافة الجافة القصوى)	٢٢٢,٠٠٠	٤,٨٤٨,٢٢	م.م	٤,٨٤٨,٠٠٠	٠,٢٢	٤,٨٤٨,٢٢	نهائى	١,٠٧٦,٣٠٤,٨٤	٠			١,٠٧٦,٣٠٤,٨٤	٠	
													١٣٤,٤٢٣,٥١٥,١٥		

عن الشركة المنفذة : مدير المشروع / م / محمد طلعت المؤذن
عن الاستشارى (محرر/مخوم) : مدير المشروع / م / محمد مصطفى خيرت
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى : مدير المشاريع / م / محمد مصطفى خيرت
رئيس الادارة المركزية لغرب الدلتا : م / محمد مصطفى خيرت
م / محمد مصطفى خيرت

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر/محرر)

عملية : إنشاء كوبرى للدوران للخلف على طريق القاهرة / الاسكندرية الصحراوى
للقادم من العجمى ويرج العرب باتجاه الاسكندرية

العقد رقم : (٢٠٢١-٢٠٢٠-٣٦٩) بتاريخ : ٢٠٢١-٠٣-٢٣ المصددة للمقاول : الشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى (شركة النيل العامة لإنشاء الطرق) عن المدة : من بدء العمل حتى : ٢٠٢٣/٠٧/٠٧

رقم البند بالعقد	بيان الأعمال	الكمية التعاقد	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت فى خلال مدة المدة	مقدار الأعمال التي تمت الى الآن	جاء أم نهائى	جمله قيمة الأعمال التي تمت الى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقي بعد الإستقطاع	ملاحظات
قرش	جنيه	م	م	م	م	م	م	م	م	م	م
										١٣٤,٤٢٣,٥١٥,١٥	
١٥	بالمتر المكعب هندسى اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المقترجة و المدعمه بالاسمنت نتاج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالاشتراطات العامة والخاصة بالمشروع لاتقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠%	٤٥٠,٠٠	م	٢٥١,٦٥	٠,٦٥	٢٥١,٦٥	نهائى	١١٣,٢٤٢,٥٠		١١٣,٢٤٢,٥٠	
١٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير مثقبة ضغط ٦ بار ٤ بوصة لزوم صرف المطر و ملفوفة ببسيج صناعى جوتكساتيل والبند شامل توريد وتركيب جميع الكسورات والقطع الخاصة لزوم التركيب	٣٠٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	نهائى	٤٥,٠٠٠,٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠	
١٧	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل ترائى ١٠*٢٠ سم من الصاج المجلفن و الفنة تشمل النقل و كل ما يلزم لنهوه العمل كاملا طبقا لاصول الصناعة و الشروط و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف	٦٥٠,٠٠	م	١٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٥٠,٠٠	نهائى	٩,٧٥٠,٠٠		٩,٧٥٠,٠٠	
١٨	بالعدد توريد وتركيب أنواع مختلفة من المحاميس بأوجه والبند يشمل كل ما يلزم لإتمام الأعمال والاختبارات اللازمة حسب المواصفات والرسومات التنفيذية										
١٨-أ	أ-محسيس قراشة سكنية قطر ٣٠٠ مم	٣٧,٠٠٠,٠٠	م	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٧٤,٠٠٠,٠٠		٧٤,٠٠٠,٠٠	
١٨-ب	ب-محسيس قراشة سكنية قطر ١٦٠ مم	١٣,٥٠٠,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	١٣,٥٠٠,٠٠		١٣,٥٠٠,٠٠	
١٨-ج	ج-محسيس قراشة سكنية قطر ١١٠ مم	١٠,٥٠٠,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	١٠,٥٠٠,٠٠		١٠,٥٠٠,٠٠	
١٩	بالعدد تركيب محسيس قطر ١٠٠٠ م والبند يشمل توريد الجوانات والمسامير وعد ٢ فلاتشة لزوم التركيب	٦٥,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٦٥,٠٠٠,٠٠		٦٥,٠٠٠,٠٠	
٢٠	بالعدد مصنعية تركيب هوايه قطر ٦ بوصة على خط قلم قطر ١٠٠٠ مم والبند يشمل التركيب والحام والجوانات والمسامير	١٤,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	١٤,٠٠٠,٠٠		١٤,٠٠٠,٠٠	
٢١	بالمتر الطولى مصنعية تركيب مواسير زهر مرى K9 قطر ٣٠٠ مم شاملا اعمال الحفر والريم بالرمل النظيفة او ناتج الحفر الصالح للردم حسب الرسومات التنفيذية والمواصفات	١,٨٥٠,٠٠	م	١٧٤,٠٠	٠,٠٠	١٧٤,٠٠	نهائى	٣٢١,٩٠٠,٠٠		٣٢١,٩٠٠,٠٠	
٢٢	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٤ بوصة ١٠ بار	٥٠٠,٠٠	م	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	نهائى	١٢,٠٠٠,٠٠		١٢,٠٠٠,٠٠	
٢٣	بالمتر الطولى توريد وتركيب مواسير UPVC قطر ٦ بوصة ١٠ بار	٨٥٠,٠٠	م	٦,٠٠	٠,٠٠	٦,٠٠	نهائى	٥,١٠٠,٠٠		٥,١٠٠,٠٠	
٢٤	بالعدد توريد وتركيب مسلوبه قطر ٧٠٠/١٠٠٠ والبند يشمل اللحام والمسامير والجوانات وكل ما يلزم تطبيقا لاصول الصناعة	٤٥,٠٠٠,٠٠	م	١,٠٠	٠,٠٠	١,٠٠	نهائى	٤٥,٠٠٠,٠٠		٤٥,٠٠٠,٠٠	
٢٥	بالعدد توريد وتركيب فلاتشات قطر ١٠٠٠ مم شامله الجوانات والمسامير واللحامات وكل ما يلزم من اصول الصناعة	٩,٥٠٠,٠٠	م	٢٤,٠٠	٠,٠٠	٢٤,٠٠	نهائى	٢٢٨,٠٠٠,٠٠		٢٢٨,٠٠٠,٠٠	
٢٦	بالعدد توريد وتركيب اغطية GRP حمولة ٢٥ طن على جسم الكوبرى	٤,٥٠٠,٠٠	م	٨,٠٠	٠,٠٠	٨,٠٠	نهائى	٣٦,٠٠٠,٠٠		٣٦,٠٠٠,٠٠	
٢٧	بالعدد توريد وتركيب غرف صرف الامطار (شنايش) من GRP حمولة ٢٥ طن اسفل جسم الكوبرى	٦,٥٠٠,٠٠	م	٧,٠٠	٠,٠٠	٧,٠٠	نهائى	٤٥,٥٠٠,٠٠		٤٥,٥٠٠,٠٠	
٢٨	علاوة رفع الكمر باستخدام (اوتاش) ذات طبيعة خاصة حمولة ٥٠٠ طن اسفل جسم الكوبرى	٣٥٠,٠٠٠,٠٠	م	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	نهائى	٧٠٠,٠٠٠,٠٠		٧٠٠,٠٠٠,٠٠	
٢٩	بالعدد توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٩٠*٩٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورقى عاكس هندسى وملنى	١,٤٢٠,٠٠	م	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	نهائى	٢١,٣٠٠,٠٠		٢١,٣٠٠,٠٠	
٣٠	توريد وتركيب علامات ارشادية شيفرون صاج ٥٠*٥٠ سم مجلفن مصدف سمك ١,٥ مم والجلفنة لا تقل عن ٢٣٥ و عمل الاختبارات اللازمة و ورقى عاكس هندسى وملنى	٧١٠,٠٠	م	٤,٠٠	٠,٠٠	٤,٠٠	نهائى	٢,٨٤٠,٠٠		٢,٨٤٠,٠٠	
٣١	بالمساحة استخدام طلمبة غاطسة قطر ٦ " لنزح مياه الرشح	٣٠٠,٠٠	ساعة	٤٨,٠٠	٠,٠٠	٤٨,٠٠	نهائى	١٤,٤٠٠,٠٠		١٤,٤٠٠,٠٠	
٣٢	تحويل صرف فرعات مجارى رئيسية قديمة بقطر داخلى حتى ٨" بوصة	٦٥٠,٠٠	م	١١٥,٠٠	٠,٠٠	١١٥,٠٠	نهائى	٧٤,٧٥٠,٠٠		٧٤,٧٥٠,٠٠	
										١٣٦,٢٧٥,٢٩٧,٦٥	



الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير المشاريع

مدير المشروع

م/إبراهيم محمد عبدالحميد

م/محمد مصطفى قنايات

مدير الادارة المركزية لغرب الدلتا

عميد مهندس /هاني محمد محمود طه

عن الاستشارى (محرر/محرر)

مدير المشروع

م/ محمد مصطفى خيرت

عن الشركة المنفذة

مدير عام التنفيذ

م/ محمد الشهابى

مدير المشروع

م/ محمد طلعت المونن

حضر : ۲۰۲۳/۰۷/۰۷

 رئيس الإدارة المركزية لغرب الدلتا عبد مهيديس / هاني محمد محمود طه	الهيئة العامة للطرق والكبارى مدير المشروع م / محمد حسني قياض	مدير المشروع م / محمد مصطفى بقرت	عن الاستشارى (مكرم اياخوم)	عن الشركة المنفذة مدير عام الشركة م / محمد طه الموزين
--	--	---	------------------------------------	---

مدير المشروع

م / محمد طلعت المؤمن