



المنطقة الخامسة غرب الدلتا
(الاسكندرية-مطروح)
ادارة المشروعات

عملية : اسناد اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربى السريع (السفنة -
العاصمة الادارية -العلمين -مطروح) لتنفيذ المسافة
من الكم ٤٣٤+٦٠٠ الى الكم ٤٣٥+٦٠٠ بطول ١ كيلو متر اتجاه مطروح .
(قطاع العلمين - فوكة)

تنفيذ : شركه صالح نوبى جروب للمقاولات

كشف رقم ختامي (٧)

المقاول : شركة صالح نوبى جروب للمقاولات رقم العقد (٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٥٨) المؤرخ في ٢٠٢٢/٠٨/٤م

من بداية العمل حتى : ٠٢ / ٠٨ / ٢٠٢٣

ردم جند	بيان الأعمال										الغنة (جنيه)	الوحدة	الكمية	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جدة مقدار الأصل التي تمت حتى الآن		استقطاع او حوز	القيمة المستحقة بعد الاستقطاع	ملاحظات
																	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٣	اصال الردم																				
١-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطبقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٥٠ سم حتى متموب ٢ متر وبسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٥ %) ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة (95%) من الكثافة الجافة القصوي) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية للمنوذجية والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجمع مشتتات طبقا لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف وطبقا لمسافات النقل . مسافة النقل ٢ كم - يتم حساب علاوة ١,٤٠ جنيه لكل اكم زيادة	٨٥	م٣	٢٥,٥٤٣,٩٧٥	٢٥,٥٠٠	٥٤٣,٩٧٥	٢٥,٥٤٣,٩٨	٠	٢,١٧١,٢٣٨	٠	٢,١٧١,٢٣٨									- مكتب جهاز الاشراف متواجد - العلامات الارشادية متواجده - لوحات المشروع متواجده - مدير المشروع متواجد والمهندسون متواجدون - مسئول تأمين سلامة المرور متواجد - العامل ومهندسون المعمل متواجدون - التقارير الشهرية والاسبوعية متواجده - يراعى خصم التجارب المعملية - الحد الأدنى من المعدات متواجد - البرنامج الزمني للمشروع متواجد - وثيقة تأمين الحوادث الشخصية متواجدة وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ - وثيقة تأمين جميع اخطار المقاولين متواجده وساريه حتى تاريخ ٢٠٢٣/٠٨/٠٩ - يراعى تطبيق نصوص العقد - ثلاث عمال متواجدون	
	علاوة مسافة النقل ١٦٥ كم		م٣	٢٢٨,٢٠	٢٥,٥٤٣,٩٧٥	٢٥,٥٠٠	٥٤٣,٩٧٥	٠	٥,٨٢٩,١٣٥	٠	٥,٨٢٩,١٣٥										
	علاوة تحصيل الكثرات والموازين طبقا للاحه الشركه الوطنية		م٣	١٣	٢٥,٥٤٣,٩٧٥	٢٥,٥٠٠	٥٤٣,٩٧٥	٠	٣٣٢,٠٧٢	٠	٣٣٢,٠٧٢										
٤	طبقات الاساس																				
١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس (prepared subgrade) من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ١٠٠م والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ١٢ % والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٢٥ % والا يزيد نسبة الفلقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن ٨٠ ميجاباسكال ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على الا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد للهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا تقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية الغنة تشمل التجارب المعملية والحقلية ويتم التنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجمع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان - لسعر يشمل قيمة المواد المحجريه طبقا لإفاده المنطقه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٧٨	م٣	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٥٣٧	٨,٠٣٧	٠	٢,٢٣٤,٢٨٦	٠	٢,٢٣٤,٢٨٦										
	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم		م٣	١٦٨	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٥٣٧	٠	١,٣٥٠,٢١٦	٠	١,٣٥٠,٢١٦										
	علاوة تحصيل الكثرات والموازين طبقا للاحه الشركه الوطنية		م٣	٢٥	٨,٠٣٧	٧,٥٠٠	٥٣٧	٠	٢٠٠,٩٢٥	٠	٢٠٠,٩٢٥										
٢-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتكرجة ناتج تكسير الكسرات والمطبقة للمواصفات وأقصى حجم للحبيبات ما بين ٣١,٥ سم الى ٤٠ سم والا يزيد نسبة المار من منخل ٢٠٠ عن ٥ % والنترج الوارد بالاشتراطات الخاصة بالمشروع لا تقل نسبة تحمل كاليفورنيا عن ٨٠ % والا يقل معامل المرونة (Ev2) من تجربه لوح التحميل عن ١٢٠ ميجاباسكال والا يزيد نسبة الفلقد بجهاز لوس انجلوس عن ٣٠ % والا يزيد الامتصاص عن ١٥ % ويتم فرداها على طبقتين باستخدام الات التسوية الحديثه على ان لا يزيد سمك الطبقة بعد تمام الدمك عن ٢٠ سم ورشها بالمياه الاصولية للوصول الى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراسات للوصول الى أقصى كثافة جافة قصوي (لا يقل عن ٩٥ %) من الكثافة المعملية و الغنة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية ويتم تنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجمع مشتتات طبقا للمواصفات الفنية للمشروع وتقرير الاستشاري وتعليمات المهندس المشرف . - مسافة النقل لا تقل عن ٢٠ كم - يتم احتساب علاوة ١,٢٠ جنيه لكل ١ كم بالزياده او النقصان - لسعر يشمل قيمة المواد المحجريه طبقا لإفاده المنطقه بهذا القطاع (٦) من الكم ٣٩٥ الى الكم ٥٠٤	٢٩٨	م٣	٥,٨٥٥	٥٥٠٠	٣٥٥	٥,٨٥٥	٠	١,٧٤٤,٧٩٠	٠	١,٧٤٤,٧٩٠										
	علاوة مسافة النقل ١٦٠ كم		م٣	١٦٨	٥,٨٥٥	٥,٥٠٠	٣٥٥	٠	٩٨٣,٦٤٠	٠	٩٨٣,٦٤٠										
	علاوة تحصيل الكثرات والموازين طبقا للاحه الشركه الوطنية		م٣	٢٥	٥,٨٥٥	٥,٥٠٠	٣٥٥	٠	١٤٦,٣٧٥	٠	١٤٦,٣٧٥										
٥	البلاطات الخرسانية																				
١-٥	بالمتر المسطح اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الاكتاف والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فابر + سكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاسل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل تجهيز واستبدال مناسيب التربه الطبيعيه اسفل البلاطة للوصول الى المناسيب التصميميه على ان تحقق الخرسانه اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم/سم٢ وتنشيط المسطح وملى الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيليه المتعدده والبند بجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف . - يتم اضافته علاوة قدرها ٥ جنيه بعد اول ١٠ متر راسي على ان تضاف لكل مسطح (لا يقل عن ٥ متر راسي)	٣٥٥	م٢	٢,٨١٠,٦٤٠	٢,٦٠٠	٢١٠,٦٤	٢,٨١٠,٦٤	٠	٩٩٧,٧٧٧	٠	٩٩٧,٧٧٧										
٢-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية لقمعات الحماية والمويل الجانبية تتكون من ٠,٨ م ٣ من دولوميت متدرج + ٠,٤ م ٣ رمل حرش والاضافات طبقا لتعليمات الاستشاري (فابر + سكا) على ان يكون السن نظيف ومغسول والرمل خالي من الشوائب والطفلة والأملاح والمواد الغريبه مع وضع فوم (بالفاسل) بسمك ٢ سم (طبقا لتعليمات الاستشاري) والبند يشمل اعمال الحفر والشدات وكل ما يلزم لنمو الصل على ان تحقق الخرسانة اجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم٢ وملء الفواصل بالبيتومين المرمل والتنفيذ طبقا لاصول الصناعة والرسومات التفصيلية المتعددة والبند بجمع مشتتات طبقا لمواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف .	٢٢٠٠	م٣	٣٠٠	٢٠٠	١٠٠	٣٠٠	٠	٦٦٠,٠٠٠	٠	٦٦٠,٠٠٠										
إجمالي قيمة المستخلص														١٦,٦٥٠,٤٥٤							
سنة عشر مليوناً وستمائة وخمسون ألفاً وأربعمائة وخمسون جنيه فقط لاغير																					

يعتمد
رئيس الإدارة المركزية
منطقة غرب الدلتا
الاسكندرية - مرسى مطروح
عميد مهندس /

" هاني محمد محمود طه "

على الحساب نهائياً

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومطابق وان المبالغ المدفوعة بالقرعة
مستحق صرفها إلى المقاول
تحت إشراف
ملاحظة : الغات
تحريراً في :
ملاحظة : غير الواردة بسمك الشروط أعدت من
بالجانب للمقاول

مدير عام المشروعات

مهندس / محمد حسنى فرياض

مدير المشروع (الهيئة)

الاستشارى العام (مستر)

مدير المشروع والاستشارى د/ هاشم الجوشى

م/ مصطفى نهم

مستشارى الحسابات

م/ محمد خليل

الشركة المنفذة: شركة صالح نوبى جروب للمقاولات

م/ وليد عطية

م/ محمد عبد الله

