

١/٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التى تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التى تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التى تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولا : أعمال الكبارى																
١	بالمتر الطولى أعمال الجسات فى جميع أنواع التربة عدا التربة الصخرية	٠	٤٢٥	م / ط	١٠٥٠	١٠٥٠	٠	١٠٥٠	جارى	٠	٤٤٦٢٥٠	٠	٠	٠	٤٤٦٢٥٠	مكتب العملية متواجد
٣	بالمتر المكعب تكسير وإزالة الأسفلت وطبقات الأساس	٠	٦٧	م٣	٥٧٥	٥٧٠	٠	٥٧٠	جارى	٠	٣٨١٩٠	٠	٠	٠	٣٨١٩٠	العلامات الإرشادية متواجدة
٥	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة مع نقل الناتج خارج الموقع	٠	١٨٢	م٣	٢٩٤	١٧٠	١٢٠	٢٩٠	جارى	٠	٥٢٧٨٠	٠	٠	٠	٥٢٧٨٠	المعمل متواجد
٦	بالمتر الطولى هدم و تكسير بردورات باى نوع مع نقل الناتج خارج الموقع إلى المقالب العمومية	٠	١٩	م / ط	٣٦٧	٣٦٥	٠	٣٦٥	جارى	٠	٦٩٣٥	٠	٠	٠	٦٩٣٥	جميع المحملات بمعرفة الإدارة
٨	بالمتر المكعب حفر إستكشافى بمعالجة بدوية فى أرض الموقع العام	٠	١٠٥	م٣	٥٤٩٦	٥٤٩٥	٠	٥٤٩٥	جارى	٠	٥٧٦٩٧٥	٠	٠	٠	٥٧٦٩٧٥	
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٠	٩٥	م٣	١٢١٥٠	٨٠٥٠	٤٠٥٠	١٢١٠٠	جارى	٠	١١٤٩٥٠٠	٠	٠	٠	١١٤٩٥٠٠	
١٠	بالمتر المكعب توريد و ردم رمال نظيفة موزدة من خارج الموقع حول الأساسات ...	٠	١٥٢	م٣	٨٣٥	٨٢٥	٩	٨٣٤	جارى	٠	١٢٦٧٦٨	٠	٠	٠	١٢٦٧٦٨	
١٢	بالعدد نقل خارجي لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها	٠	١٥٤٠٠٠	عدد	٣	٣	٠	٣	جارى	٠	٤٦٢٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٢٠٠٠	
١٣	بالعدد نقل داخلى لماكينه الخوازيق وملحقاتها إلى الموقع ثم فكها ونقلها	٠	٥٢٨٥٠	عدد	٦	٦	٠	٦	جارى	٠	٣١٧١٠٠	٠	٠	٠	٣١٧١٠٠	
١٤	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES)..... قطر ٨٠ سم	٠	٢٨٣٠	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	جارى	٠	٧٥٥٦١٠	٠	٠	٠	٧٥٥٦١٠	
١٤-١	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٥٥	م / ط	٢٦٨	٢٦٧	٠	٢٦٧	جارى	٠	١٤٦٨٥	٠	٠	٠	١٤٦٨٥	
١٥	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES)..... قطر ١٠٠ سم	٠	٣٧٦٠	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	٧٠٣١٢٠	٠	٠	٠	٧٠٣١٢٠	
١٥-١	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٨٦	م / ط	١٨٧	١٨٧	٠	١٨٧	جارى	٠	١٦٠٨٢	٠	٠	٠	١٦٠٨٢	
١٦	بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق محفورة ومصبوبة بمواقعها بالبر (BORED PILES) قطر ١٢٠ سم	٠	٤٩٦٥	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	جارى	٠	٢٠٩٣٢٤٤٠	٠	٠	٠	٢٠٩٣٢٤٤٠	
١٦-١	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...	٠	١٢٤	م / ط	٤٢١٧	٤٢١٦	٠	٤٢١٦	جارى	٠	٥٢٢٧٨٤	٠	٠	٠	٥٢٢٧٨٤	
١٧	بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خازوق عامل قطر ١٢٠ سم وتشمل توريد الأحمال	٠	١٩٨٠٠٠	عدد	١	١	٠	١	جارى	٠	١٩٨٠٠٠	٠	٠	٠	١٩٨٠٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة عاديه للأساسات والبلاطات الإنتقالية و بدات الكمر سابق الصب.....	٠	١٩٣٠	م٣	٦٩٥	٦٩٠	٠	٦٩٠	جارى	٠	١٣٣١٧٠٠	٠	٠	٠	١٣٣١٧٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة للقواعد وأساسات الحوائط السائدة و البلاطات الإنتقالية و قنمات التيوبيرسى.....	٠	٢٦٤٥	م٣	٣٦١٥	٣٦٠٢	٠	٣٦٠٢	جارى	٠	٩٥٢٧٢٩٠	٠	٠	٠	٩٥٢٧٢٩٠	
٢٠-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٣٣٠	م٣	٣٤٠٥	٣٣٩٣	٠	٣٣٩٣	جارى	٠	١١١٩٦٩٠	٠	٠	٠	١١١٩٦٩٠	
٢٠-ج	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	٣٨٥	م٣	٢١٠	٢٠٩	٠	٢٠٩	جارى	٠	٨٠٤٦٥	٠	٠	٠	٨٠٤٦٥	
٢١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة و الاكتاف بارتفاع حتى ٦ م ..	٠	٣٤٠٠	م٣	١٣٩١	١٣٧٦	٤	١٣٨٠	جارى	٠	٤٦٩٢٠٠٠	٠	٠	٠	٤٦٩٢٠٠٠	
٢١-أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م٣ ...	٠	١١٠	م٣	١٢٨٢	١٢٦٨	٠	١٢٦٨	جارى	٠	١٣٩٤٨٠	٠	٠	٠	١٣٩٤٨٠	
٢١-ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم٢ و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م٣ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١٦٥	م٣	١٠٩	١٠٨	٠	١٠٨	جارى	٠	١٧٨٢٠	٠	٠	٠	١٧٨٢٠	
*٢١	علاوة للمتر المكعب لأعمال توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للأعمدة و الاكتاف فوق منسوب ظهر القواعد المسلحة (المخدات) بارتفاع حتى ٩ متر .	٠	٢٠٠	م٣	٤٧٩	٤٧٤	٠	٤٧٤	جارى	٠	٩٤٨٠٠	٠	٠	٠	٩٤٨٠٠	
أعمال الكبارى (١)																
عن الهيئة العامة للطرق والكبارى مهندس الهيئة مهندس / ممدوح سليمان التوقيع / عن إستشارى المشروع مهندس الإشراف مهندس / عمرو حسن التوقيع / عن الشركة المنفذة مدير المشروع مهندس / خالد نجيب التوقيع / المكتب الفنى مهندسة / رنا محمد التوقيع / مدير عام مشروعات الدائرى مهندسة / مشيرة السيد عبد الله التوقيع / مدير عام الشؤون المالية و الإدارية مهندس / أحمد عبد الجواد التوقيع / مدير إدارة المشروعات مهندس / محمود الشيخ التوقيع / مهندس / محمد سامى التوقيع /																

٢/٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المربوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاضل		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود إضافية لأعمال الكبارى																
إجمالي مقابله																
١	بالمتر المكعب نقل المخلفات التي تعوق التنفيذ للمقالب العمومية وتطهير و تمهيد الموقع العام و الفئة تشمل عمل كل ما يلزم لنهيو العمل على الوجه الأكمل طبقا لأصول الصناعة و الرسومات و المواصفات و تعليمات المهندس المشرف . (مسافة النقل ١٨ كم)	٠	٥٥	م³	٦٣١٠٥	٤٠٠٠	٢٠٠٠	٦٠٠٠		٠	٢٢٥,١٣٨,٣٤٩	٠	٩٣٥,٠٠٠	٠	٢٢٤,٢٠٣,٣٤٩	
٢	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ رمل مثبت بالأسمنت حيث محتوى الأسمنت البورتلاندى العادى ١٥٠ كجم / م³ رمل .	٠	٧٥٠	م³	٢٠٤	٢٠٤	٠	٢٠٤		١٥٣٠٠٠						
٣	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة عادية للأرصنة و البردورات و محتوى أسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م³ و إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم² و التشطيب الجيد بالهليكوبتر لمسطح الخرسانة .	٠	١٩٥٠	م³	١٨٥	١٨٥	٠	١٨٥		٣٦٠٧٥٠						
٤	بالمتر المكعب توريد و تنفيذ و صب خرسانة مسلحة للجزء العلوى المصبوب فى الموقع cast in situ (للبلاطات العلوية للأنفاق) مع إستخدام أسمنت لا يقل عن ٤٠٠ كجم / م³ و إجهاد لا يقل عن ٣٥٠ كجم / سم² و السعر لا يشمل حديد التسليح .	٠	٢٩٦٠	م³	٦٥٧	٦٥٥	٠	٦٥٥		١٩٣٨٨٠٠						
٤ - أ	علاوة لفرق الجهد إلى ٤٥٠ كجم / سم² و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٠٠ كجم / م³ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١١٠	م³	٢٢٠	٢١٩	٠	٢١٩		٢٤٠٩٠						
٤ - ب	علاوة لفرق الجهد إلى ٥٥٠ كجم / سم² و المحتوى الأسمنتى إلى ٥٢٥ كجم / م³ مع إضافة المواد اللازمة مثل السليكا فيوم أو ما يماثلها للوصول للإجهاد المطلوب .	٠	١٦٥	م³	٤٣٧	٤٣٦	٠	٤٣٦		٧١٩٤٠						
٥	بالعدد توريد و تركيب ركائز من النوبرين المسلح بالأماكن الموضحة بالرسومات التنفيذية و طبقا للمواصفات و الفئة تشمل الحقت و إعداد الأسطح أسفل الركائز إلى اخره															
أ -	ركائز C4 مقاس ٣٠٠*٤٠٠*٩٤ مم	٠	٦٧٠٠	عدد	١٤	١٤	٠	١٤		٩٣٨٠٠						
ب -	ركائز C4 مقاس ٣٠٠*٤٠٠*١٠٥ مم	٠	٧٢٠٠	عدد	٨	٨	٠	٨		٥٧٦٠٠						
ج -	ركائز C4 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٨١ مم	٠	١٨٩٦٠	عدد	٤٤	٤٤	٠	٤٤		٨٣٤٢٤٠						
د -	ركائز C2 مقاس ٢٠٠*٤٠٠*١١٥ مم	٠	١١٠٩٠	عدد	٤	٤	٠	٤		٤٤٣٦٠						
هـ -	ركائز C2 مقاس ٣٥٠*٤٥٠*١٣٧ مم	٠	١٩٦١٥	عدد	١٦	١٦	٠	١٦		٣١٣٨٤٠						
و -	ركائز C2 مقاس ٤٠٠*٥٠٠*١٦٧ مم	٠	٢٤٦٥٠	عدد	٨	٨	٠	٨		١٩٧٢٠٠						
ح -	ركائز C2 مقاس ٦٠٠*٧٠٠*١٥١ مم	٠	٤٥٧٠٠	عدد	٨	٨	٠	٨		٣٦٥٦٠٠						
إجمالي أعمال الكبارى (أ)																

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مهندس الهيئة

مهندس /مدوح سليمان

التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس الإشراف

مهندس / عمرو حسن

التوقيع /

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع

مهندس / خالد نجيب

التوقيع /

المكتب الفنى

مهندسة /رنا محمد

التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

التوقيع /

مدير عام الشئون المالية و الإدارية

أ. / أحمد عبد الجواد

التوقيع /

٥/٧

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم: ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقايسة معدلة الكميات	مقدار العمل المباقي إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود إضافية لأعمال الحوائط																
إجمالي ما قبل																
				٣م	٤٦٠٠	٤١٤٥	٤٥٥	٤٦٠٠	جارى		١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	٠	٠,٠٠٠	٠	١٥٧,٥٢٣,٥٢٠	
١	بالمتر المكعب توريد و ردم برمال نظيفة موردة من خارج الموقع حول الأساسات و حول جسم الكوبرى و حسب تعليمات المهندس المشرف و السعر يشمل الردم على طبقات إلى آخره	٠	١٥٢	٣م	٤٦٠٠	٤١٤٥	٤٥٥	٤٦٠٠	جارى		٦٩٩٢٠٠				٦٩٩٢٠٠	
٢	بالمتر المربع أعمال توريد و عمل دهانات أسمنتية عازلة مكونة من سافيتو + اديبوند + مادة مانعة للتفاذية إلى آخره	٠	٩٠	٢م	١٧١٢٠	١٦٠٠٥	٠	١٦٠٠٥	جارى		١٤٤٠٤٥٠		٧٢٠٢٢٥		٧٢٠٢٢٥	استقطاع ٥٠ %
٣	بالمتر الطولى توريد و تركيب مواسير UPVC ضغط ١٠ بار مخزمة لصرف الأمطار بالأقطار التالية :	٠														
	أ - مواسير قطر ٨ بوصة	٠	٢٨٥	م.ط	٨٨١	٨٨١	٠	٨٨١	جارى		٢٥١٠٨٥				٢٥١٠٨٥	
	ب- مواسير قطر ٣ بوصة	٠	٦٠	م.ط	١٧٧	١٧٧	٠	١٧٧			١٠٦٢٠				١٠٦٢٠	
إجمالي أعمال الحوائط(٢)																
								١٥٩,٩٢٤,٨٧٥	٠		٧٢٠,٢٢٥	٠	١٥٩,٢٠٤,٦٥٠			

عن الشركة المنفذة

مدير المشروع
مهندس / خالد نجيب
التوقيع /

عن إستشارى المشروع

مهندس الإشراف
مهندس / عمرو حسن
التوقيع /

مهندس الهيئة

مهندس / ممدوح سليمان
التوقيع /

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

مدير إدارة المشروعات
مهندس / محمود الشيخ
التوقيع /

مدير عام مشروعات الدائرى

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله
التوقيع /

مدير عام الشئون المالية و الإدارية

/ أحمد عبد الجواد
التوقيع /

المكتب الفنى

مهندسة / رنا محمد
التوقيع /

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
الإدارة المركزية للطريق الدائرى ومحاوره

عملية / تنفيذ و توسعة تقاطع محور المريوطية مع الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى المنطقة الرابعة عشر - الدائرى
الشركة المنفذة / شركة إنتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٩٤٣ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

٢٠٢٤ / ٤ / ٣٠
مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى

١٧/٢

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية بعد التفاوض		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
ثالثا أعمال الطرق																
٥	بالمتر المكعب توريد و ردم بالسن خلف الحوائط الساندة (سن ٢٤١) على طبقات لا يزيد سمك الطبقة عن ٢٥ سم	٠	٣١٥	م٣	٢٨٦٠٠	٢٨٦٠٠	٠	٢٨٦٠٠	جارى	٠	٩٠٠٩٠٠٠	٠	٠	٠	٩٠٠٩٠٠٠	
٧	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة حصوية	٠	١٦٧	م٣	٨٦٠٠٠	٨٦٠٠٠	٠	٨٦٠٠٠	جارى	٠	١٤٣٦٢٠٠٠	٠	٠	٠	١٤٣٦٢٠٠٠	
١٠	بالمتر المسطح تنفيذ طبقات شبك للحوائط الساندة الخرسانية	٠														
	ب - فى حالة إستخدام شبك (RE ٥٤٠) وبإجهاد شد ٣١ KN/ m	٠	١٢١	م٢	١١٩٤	١١٩٤	٠	١١٩٤	جارى	٠	١٤٤٤٧٤	٠	٠	٠	١٤٤٤٧٤	
	ج - فى حالة إستخدام شبك (RE ٥٦٠) وبإجهاد شد ٤٢ KN/ m	٠	١٧١	م٢	٤٨٩١	٤٨٩١	٠	٤٨٩١	جارى	٠	٨٣٦٣٦١	٠	٠	٠	٨٣٦٣٦١	
	د - فى حالة إستخدام شبك بإجهاد شد ١٢٠ KN/ m	٠	١٩٤	م٢	١٢٦٧٨	١٢٦٧٨	٠	١٢٦٧٨	جارى	٠	٢٤٥٩٥٣٢	٠	٠	٠	٢٤٥٩٥٣٢	
	هـ - فى حالة إستخدام شبك بإجهاد شد ١٦٠ KN/ m	٠	٣٠٠	م٢	١٢١٦٧	١٢١٦٧	٠	١٢١٦٧	جارى	٠	٣٦٥٠١٠٠	٠	٠	٠	٣٦٥٠١٠٠	
١١	بالمتر المسطح تركيب بولى إيثيلين ٧٥٠ ميكرون	٠	٨٧	م٢	١٧٨٦٨	١٧٨٦٨	٠	١٧٨٦٨	جارى	٠	١٥٥٤٥١٦	٠	٠	٠	١٥٥٤٥١٦	
١٤	بالمتر المكعب هندسي أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة	٠	٣٤٦	م٣	١٦٧٠٠	١٦٧٠٠	٠	١٦٧٠٠	جارى	٠	٥٧٧٨٢٠٠	٠	٠	٠	٥٧٧٨٢٠٠	
١٥	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل MC 30 بمعدل ١,٢ كجم/م٢	٠	٢٩	م٢	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	جارى	٠	١٠١٥٠٠٠	٠	٠	٠	١٠١٥٠٠٠	
١٦	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لصق من البيتومين السائل RC ٣٠٠٠ بمعدل ٠,٤ كجم/م٢	٠	١٠	م٢	١٦٥١٨	١٦٥١٨	٠	١٦٥١٨	جارى	٠	١٦٥١٨٠	٠	٠	٠	١٦٥١٨٠	
١٨	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٧ سم	٠	١٦٨	م٢	٣٥٠٠٠	٣٥٠٠٠	٠	٣٥٠٠٠	جارى	٠	٥٨٨٠٠٠٠	٠	٠	٠	٥٨٨٠٠٠٠	
١٩	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم	٠	١٥٦	م٢	٣٦٩٩	٣٦٩٩	٠	٣٦٩٩	جارى	٠	٥٧٧٠٤٤	٠	٠	٠	٥٧٧٠٤٤	
٢٠	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٦ سم	٠	١٦٩	م٢	٩٦٦١	٩٦٦١	٠	٩٦٦١	جارى	٠	١٦٣٢٧٠٩	٠	٠	٠	١٦٣٢٧٠٩	
٢١	بالمتر المسطح توريد وفرش طبقة سطحية من الخرسانة الأسفلتية سمك ٥ سم	٠	١٥٠	م٢	٣١٥٧	٣١٥٧	٠	٣١٥٧	جارى	٠	٤٧٣٥٥٠	٠	٠	٠	٤٧٣٥٥٠	
٢٤	بالمتر المسطح توريد وتركيب طبقة من النسيج الصناعة جيوتكستائل التداخل لا يقل عن ١٠%															
	أ - ذات وزن لا يقل عن ٢٠٠ جم /م٢	٠	٣١	م٢	١٦٤٩٤	١٦٤٩٤	٠	١٦٤٩٤	جارى	٠	٥١١٣١٤	٠	٠	٠	٥١١٣١٤	
	ب - ذات وزن لا يقل عن ٣٠٠ جم /م٢	٠	٤٢	م٢	٣٤٤٦	٣٤٤٦	٠	٣٤٤٦	جارى	٠	١٤٤٧٣٢	٠	٠	٠	١٤٤٧٣٢	
إجمالي أعمال الطريق رق(٣)																

عن إستشارى المشروع
مهندس الإشراف

عن الشركة المنفذة
مدير المشروع

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس الهيئة

مدير إدارة المشروعات
مهندس / ممدوح سليمان

مدير عام مشروعات الدائرى
مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مدير عام الشؤون المالية و الإدارية
/ / احمد عبد الجواد

مهندس / رنا محمد

مهندس / عمرو حسن

مهندس / محمد سامى

مهندس / محمد الشيوخ

مهندس / خالد نجيب

مهندس / زينا محمد

مهندس / ممدوح سليمان

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / احمد عبد الجواد

مهندس / خالد نجيب

مهندس / زينا محمد

مهندس / ممدوح سليمان

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / احمد عبد الجواد

مستخلص رقم (٦) من بدء العمل إلى ٣٠ / ٤ / ٢٠٢٤

٧/٧

رقم البند	نوع العمل	الفئات النهائية (بعد التفاوض)		الوحدة	الكمية بالمقاييس معدلة الكميات	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
	رابعا - أعمال الكهرباء															
٤	بالمتر الطولى توريد وتركيب وإختبار كابلات الو مسلح (XLPE / PVC) من انتاج شركة السويدي	٠	٤٢٥	م / ط	٢٤٧١	١١٠٠	١٣٧١	٢٤٧١	جارى	٠	١٠٥٠١٧٥					
	أ - قطاع ٢٥*٤ مم ٢ للتغذية بين الأعمدة															
٥	بالمتر الطولى توريد وتركيب كابل تراى بالغطاء ٢٠*١٠ سم من الصاج المجلفن	٠	٧٥٠	م / ط	١٠٠	٠	١٠٠	٧٥٠٠٠	جارى	٠	٧٥٠٠٠					
٦	بالمتر الطولى توريد وتركيب وإختبار مواسير PVC بأقطار مختلفة															
	أ - ماسورة ٣ بوصة (لكابلات التغذية بين الأعمدة)	٠	٢٤٠	م / ط	٣٨٧٨	٢١٠٠	١٧٧٧	٩٣٠٤٨٠	جارى	٠	٩٣٠٤٨٠					
بنود إضافية لأعمال الكهرباء																
١	بالعدد فك ونقل واعادة تأهيل وتركيب عمود اترفاع ١٢ م بذراع ٩٠ سم من مخازن الهيئة والفئة تشمل دهان العامود وتوريد وتركيب باب جديد للعمود وعدد ٤ جوايط قطر ٢٢ مم	٠	٧٠٠٠	عدد	٨٨	٦٦	٢٢	٨٨	جارى	٠	٦١٦٠٠٠					
٥	بالمتر الطولي توريد وتركيب سلك ثرمو بلاستيك ٢*٢ مع عمل التوصيلات المناسبة	٠	١٠٠	م/ط	٤٤٠	٤٣٧	٣	٤٤٠	جارى	٠	٤٤٠٠٠					
٧	بالمتر الطولي توريد وتركيب ماسورة حديد (4 بوصة)	٠	٢٠٠٠	م/ط	١٢٦	٠	١٢٦	٢٥٢٠٠٠	جارى	٠	٢٥٢٠٠٠					
٨	بالعدد تسليم وتركيب لوحة ربط من مخازن الهيئة مع عمل التوصيلات اللازمة و كل مايلزم لنهز الأعمال طبقا لأصول الصناعة	٠	٢٠٠٠٠	عدد	٣	٠	٣	٦٠٠٠٠	جارى	٠	٦٠٠٠٠					
إجمالي أعمال الكهرباء (٤)																
إجمالي قيمة الأعمال بالمستخلص الحالى للبنود رقم (١) + (٢) + (٣) + (٤)																
القيمة الأجمالية للأعمال بالمستخلص السابق جارى رقم (٥)																
القيمة الحالية للمستخلص جارى (٦)																

عن الهيئة العامة للطرق والكبارى

عن إستشارى المشروع

عن الشركة المنفذة

مهندس المشروع

مهندس الإشراف

مدير المشروع

المكتب الفنى

الهندسة الكهربائية

مهندس الهيئة

مدير ادارة المشروعات

مدير عام مشروعات الدائرى

مدير عام الشئون المالية و الادارية

مهندس / أحمد يحيى

مهندس / ممدوح سليمان

مهندس / محمود الشيخ

مهندسة / مشيرة السيد عبد الله

مهندس / احمد عبد الجواد

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

التوقيع /

