

رقسم : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٠) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللائم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار



مهندس /



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايماء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام


تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٥



يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /

Handwritten signature




عملية :- تنفيذ كوبري مسار اكتوبر ٣ من كم ١٥٧ حتى كم ١٦٠ + ١٦٠,٦ كم ضمن مشروع القطار الكهربائي السريع (السفحة - العلمين)

العقد رقم: ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٣٦١

شاملة المدة من ٢٠٢٥/٠٢/٠١ إلى ٢٠٢٥/٠٢/٢٨

١١- وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه



الاستشاري العام للمشروع Systra

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد

م / لويس سوسه

م/باهر میخائیل

مدير المشروع م/اسلام نبيل

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

۱۶۸

John

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

١/ مصطفى عبد الجواد

على الحساب

جنیه

نهائياً

ل مبلغ ...

غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من

يعتمد

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٣٤٥,٠٠	٤٥٧,٠٠	٢٨٠٢,٠٠	جاري	١٨٢٦٠٦٣٤,٠٠	٧٣٠٤٢٥٣,٦٠	١٠٩٥٦٣٨٠,٤٠	حجز ٤٠% من إجمالي الكمية لحين اعمال الرفع
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الاجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٤٥٩٣,٠٠	٧٥١,٠٠	٥٣٤٤,٠٠	جاري	٥٠٩٤٩٦٩٦,٠٠	٧٤٨٢٤٤١,٠٨	٤٣٤٦٧٢٥٤,٩٢	حجز قيمة ١٠,٤٤١,٠٠٨ جنية من إجمالي المبلغ لحين اعمال الرفع
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة											
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم /م ^٣	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	١٢٠٤٥,٠٠	٥٨٤,٠٠	١٢٦٢٩,٠٠	جاري	٥٦١٢٥٨٠١٨,٠٠		٥٦١٢٥٨٠١٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation diameter 15.7mm	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٩,٠٠	٣٥,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٢٤١١٢٨٤٢,٠٠		٢٤١١٢٨٤٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عزالة من البتومين والدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.م	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٢٧١١,٠٠	١٧٤١,٠٠	٢٤٤٥٢,٠٠	جاري	١٥٦٤٩٢٨,٠٠		١٥٦٤٩٢٨,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفع الكتلالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ويمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٨٠	٣٠,٢٠	٥٥,٠٠	جاري	٤٩٥٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٤١٦٧٥٠,٠٠	حجز ١٥% من إجمالي عدد ١٥٨ ركيزة لحين اعمال اللحام و اصدار شهادة الضمان
٣٧-ب-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٨٠	٣٠,٢٠	٥٥,٠٠	جاري	٤٩٥٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٤١٦٧٥٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٩٥	٣١,٠٥	٥٦,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٥٠٦٧٥٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٩٥	٣١,٠٥	٥٦,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٥٠٦٧٥٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
١٢٦٥١٧٦٤٣٨,٣٢												
١١٢٤٢٦٣٧٣٤,٤٢												
١٤٠٩١٢٧٠٣,٩٠												

المقاول (كونكورد)	الاستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/احمد سعيد	م/اميرة حسن م / لويس سوسة	مدير عام المشروعات م/جهااد محمد سعد
مدير المشروع م/اسلام نبيل	م/باهر ميخائيل	مدير عام الشؤون المالية والإدارية م/طارق يوسف الجزار
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن التبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		
تحريراً في / / ٢٠٢٥ المحاسب /		
قرش جنيه على الحساب		
يدفع المقاول مبلغ نهائياً		
ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من		
يعتمد : مدير المصلحة		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / طارق يوسف الجزار



٥١٤٦٠

نيز ١٥ ٪ من اجمالي عدد ١٥٨ ركيظة لحين اعمال
حام و اصدار شهادة الضمان

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م طارق يوسف الجزائر

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقاييس	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال الكباري											
ثانياً: الأعمال بالأسعار النسيئة بعد المفاوضات											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٥٥٠,٠٠٠	٤٤٢٧٥٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠	٢- مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسمك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٣٦٥٦٥٠,٠٠		٣٦٥٦٥٠,٠٠	٣- التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٤- مكتب الموقع متواجد
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٣٠٣٠٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠٠,٠٠	٥- الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشويئها داخل الموقع	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٢٧٢٦٢٩٨,٠٠		٢٧٢٦٢٩٨,٠٠	٦- لوحات المشروع متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٢٧٢٦٢٩٨,٠٠		٢٧٢٦٢٩٨,٠٠	٧- البرنامج الزمني متواجد
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	٣٣٨٠,٠٠٠	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٨- الأمن الصناعي موجود
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠	٩- التقرير المبدئي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	١٠- وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الإدارة
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانه مسلحة.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	١١- وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١-١٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠٠	٣٧١٤٠,٠٠	٣٧١٤٠,٠٠	٣٧١٤٠,٠٠	٢٤٨٥٣٢٢٧,٠٠		٢٤٨٥٣٢٢٧,٠٠	
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٨٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠,٨٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٠,٥٠٠	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٥٤٥٢٨٦,٠٠		٥٤٥٢٨٦,٠٠	
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٢٠,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٨١,٠٠٠	٥٤٥٢٨٦,٠٠		٥٤٥٢٨٦,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة حديدية للأساسات وبدات الكمر سابق الدب على الا يقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ولا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠٠	٤٥٥٧,٠٠	٤٥٥٧,٠٠	٤٥٥٧,٠٠	٨٧٩٦٥٢٨,٠٠		٨٧٩٦٥٢٨,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠٠	٣١٩٢٥,٠٠	٣١٩٢٥,٠٠	٣١٩٢٥,٠٠	١١٣١٨٣٥٢,٠٠		١١٣١٨٣٥٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمدة و التيجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعديه والاوناش اللازمه بالجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م اسمنت بورتلاندي عادى	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٣٨٨٧٥٢,٠٠		٣٨٨٧٥٢,٠٠	
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٨٩,٠٠٠	٣٨٨٧٥٢,٠٠		٣٨٨٧٥٢,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	٢٤١,٠٠٠	١١٠١٢٩,٠٠		١١٠١٢٩,٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠٠	٣٣٢٨,٠٠	٣٣٢٨,٠٠	٣٣٢٨,٠٠	١٧٦٧١٧٨٤,٠٠		١٧٦٧١٧٨٤,٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتى منسوب أعلي نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠٠	٧١١٥,٠٠	٧١١٥,٠٠	٧١١٥,٠٠	٣٥٣٨٢٨٩٥,٠٠		٣٥٣٨٢٨٩٥,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

الاستشاري العام للمشروع Systra

المقاول (كونكوردي)

مدير عام الشؤون المالية و الادارية

م/ مصطفى عبدالجواد

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في / / ٢٠٢٥ المحاسب /

على الحساب

قرش جنيه

يدفع المقاول مبلغ نهائياً

غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من ملاحظة: الفئات

يعتمد ... مدير المصلحة

مدير عام المشروعات
م/ جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/ راشد شحاتة إبراهيم

م/ اميرة حسن

م / لويس سوسة

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد

مدير المشروع م/ اسلام نبيل

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية

م/ طارق يوسف الجزار

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: أعمال السكك الحديدية											
ثانياً: الأعمال العامة للطرق والكباري											
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية										
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	جاري	٣٦٥٦٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعمق المطلوب و تشويها داخل الموقع										٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
١-٩	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠,٠٠	٣٣٠٥٩,٠٠	٥٩٩,٠٠	٣٣٦٥٨,٠٠	٣٣٦٥٨,٠٠	جاري	٢٧٢٦٢٩٨,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكراتات الطريق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاولاش اللازمة للتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	٥٠,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.										١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١-٣	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١,٠٠	٤٥٠,٠٠	٣٧١٤٠,٠٠	١٠٣٧,٠٠	٣٨١٧٧,٠٠	٣٨١٧٧,٠٠	جاري	٢٤٨٥٣٢٢٧,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجربة تحميل على خازوق عامل حمل التجربة ١٥٠ % من الحمل التصميمي										
١-١٤	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٥٠,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...										
١-١٧	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٢٠,٠٠	٨١,٠٠	٠٣,٠٠	٨٤,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٥٤٥٢٨٦,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة حديدية للأساسات وبدات الكمر سابق الدب على الا يقل إجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم ^٢ و لا يقل محتوى الاسمنت ٣٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٤٥٥٧,٠٠	١٥,٠٠	٤٥٧٢,٠٠	٤٥٧٢,٠٠	جاري	٨٧٩٦٥٢٨,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانة ذات محتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى وعلى ان تحقق الخرسانة رتيبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣١٩٢٥,٠٠	٧٨٧,٠٠	٣٢٧١٢,٠٠	٣٢٧١٢,٠٠	جاري	١١٣١٨٣٥٢٠,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمد و التجان و الاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاولاش اللازمه باجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٢ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠ كجم/م ^٣ اسمنت بورتلاندي عادى										
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	٨٩,٠٠	٨٩,٠٠	جاري	٣٨٨٧٥٢,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١٢٩,٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٣٣٢٨,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٠٤,٠٠	٣٧٠٤,٠٠	جاري	١٧٦٧١٧٨٤,٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٧١١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧١١٥,٠٠	٧١١٥,٠٠	جاري	٣٥٣٨٢٨٩٥,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

المقاول (كونكوردي)

م/اميرة حسن
م/لويس سوسة

مدير المكتب الفني م/احمد سعيد

مدير المشروع م/اسلام نبيل

مدير عام المشروعات
م/جهاد محمد سعد

مدير المشروع
م/راشد شحاتة ابراهيم

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول

تحريراً في ٢٠٢٥ / / المحاسب /

قرش جنيه على الحساب

يدفع المقاول مبلغ نهائياً

ملاحظة : الثنات غير الواردة بصك الشروط وأعتمدت من

يعتمد ... مدير المصلحة

رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م/طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية و الادارية
م/مصطفى عبدالجواد