

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (٢٠) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من
الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى
السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد والرصف
برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...
وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٥

عدد المرفقات ()

أصل وصورتين من المستخلص

استمارة ٥٠ ع ح

عدد (١) كشف المعدات

عدد (١) كشف المهندسين

خطاب محملات

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية

طارق يوسف الجزار



مهندس /



السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة ... وبعد ...،،،

ايحاء الي العقد (رقم العقد ١٣٦١ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٠٢٣/٢/٧)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٣ من الكم ١٥٧ حتى الكم ب ١٦٠٠.٦٠٠ بطول ٣.٦ كم ضمن مشروع
الخط الاول للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر
تنفيذ شركة / كونكورد للتشييد و الرصف
برجاء التكرم بالاحاطه بان العقد بعاليه يشمل (٥) سيارة ملاكى سيدان حديثة الصنع مكيفة لا يقل
سنة الصنع عن سنتين لجهاز الاشراف داخل الموقع المنصوص عليها بكراسه الشروط ولا يشمل
عمالة او محملات اخري

برجاء التفضل بالاحاطة والتوجيه باللائم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٥/٥/٢٥



يعتمد ...،،،
رئيس الإدارة المركزية
طارق يوسف الجزار

مهندس /

Handwritten signature and initials.

(٥) أدرج في كشف الشيكات رقم : _____ امضاء الكاتب المنيوط : _____

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الفترة بعد المفاوضات بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري												
ثانياً - الأعمال بالأسعار التنهائية بعد المفاوضات												
١	بالمتر الطولي تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية											
١-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨٠٥,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	٥٥٠,٠٠	جاري	٤٤٢٧٥٠,٠٠		٤٤٢٧٥٠,٠٠	١-إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة
٤	بالمتر المكعب توريد و ردم من ناتج الحفر حول الاساسات و حول جسم الكوبري على طبقات بسبك ٢٥ سم	م.ط	٥٠,٠٠	١٠٠٠,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	٧٣١٣,٠٠	جاري	٣٦٥٦٥٠,٠٠		٣٦٥٦٥٠,٠٠	٢-مهندسين الشركة والمراقبين متواجدين
٧	بالمتر المكعب أعمال الحفر في جميع أنواع التربة ماعدا الصخرية لزوم اعمال الكباري وطريق الخدمة	م.ط	٥١,٠٠	١٩٩٣٣,٢٩	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	١٠٠٢٤,٠٠	جاري	٥١١٢٢٤,٠٠		٥١١٢٢٤,٠٠	٣-التقارير الشهرية و النصف شهرية متواجدة
٨	بالمتر المكعب حفر استكشافى بمعالجة يدوية قبل تنفيذ الاعمال	م.ط	١٠١,٠٠	٥٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	٣٠٠,٠٠	جاري	٣٠٣٠٠,٠٠		٣٠٣٠٠,٠٠	٤-مكتب الموقع متواجد
٩	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالعمق المطلوب و تشوينها داخل الموقع											٥-الحد الأدنى من المعدات متواجدة
٩-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم / سم	م.ط	٨١,٠٠	٣٥٠٠,٠٠	٣٣٠٥٨,٠٠	٥٩٩,٠٠	٣٣٠٥٨,٠٠	جاري	٢٧٢٦٢٩٨,٠٠		٢٧٢٦٢٩٨,٠٠	٦-لوحات المشروع متواجدة
١٠	بالمتر المكعب توريد وعمل طبقة أحلال سن ورمل	م.ط	١٥٨,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	٠٠,٠٠	٣٣٨٠,٠٠	جاري	٥٣٤٠٤٠,٠٠		٥٣٤٠٤٠,٠٠	٧-البرنامج الزمني متواجد
١١	بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الى الموقع ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل وكارتات الطرق والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	١٥٠٥٥٧,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٧٥٢٧٨٥,٠٠		٧٥٢٧٨٥,٠٠	٨-الامن الصناعي موجود
١٢	بالعدد نقل داخلي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق داخل الموقع والسعر يشمل المعدات والاوناش اللازمة للفك والتركيب بالموقع وتكلفة النقل والبند شامل مما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	عدد	٥٠٧٦٢,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٢٥٣٨١٠,٠٠		٢٥٣٨١٠,٠٠	٩-التقرير المبني موجود
١٣	بالمتر الطولي أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم بالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية محفورة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانه مسلحة.											١٠-وسائل الانتقال تراجع بمعرفة الادارة
١٣-١	إجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم	م.ط	٦٥١٠,٠٠	٤٥٠٠,٠٠	٣٧١٤٠,٠٠	١٠٣٧,٠٠	٣٨١٧٧,٠٠	جاري	٢٤٨٥٣٢٢٧,٠٠		٢٤٨٥٣٢٢٧,٠٠	١١-وثيقة التأمين سارية حتى تاريخه
١٤	بالعدد عمل تجريبية تحميل على خازوق عامل حمل التجريبية ١٥٠ % من الحمل التصميمي											
١٤-١	قطر ١٢٠ سم	عدد	٦٥٢٤١٤,٠٠	٠٨,٠٠	٠٥,٠٠	٠٠,٠٠	٠٥,٠٠	جاري	٣٢٦٢٠٧,٠٠		٣٢٦٢٠٧,٠٠	
١٧	بالعدد عمل اختبار " Sonic Coring Test " على طول الخازوق بنسبة ١٠ % من إجمالي عدد الخوازيق ...											
١٧-١	قطر ١٢٠ سم باستخدام مزاسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ .	عدد	٦٤٩١٥,٠٠	١٣٠,٠٠	٨١,٠٠	٠٣,٠٠	٨٤,٠٠	جاري	٥٤٥٢٨٦,٠٠		٥٤٥٢٨٦,٠٠	
١٨	بالمتر المكعب خرسانة حديدية لاساسات وبدات الكمر سابق الدب على الاقل اجهاد الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٢٥٠ كجم /سم و لا يقل محتوي الاسمنت ٣٠٠ كجم/م	م.ط	١٩٢٤,٠٠	١٢٠٠,٠٠	٤٥٥٧,٠٠	١٥,٠٠	٤٥٧٢,٠٠	جاري	٨٧٩٦٥٢٨,٠٠		٨٧٩٦٥٢٨,٠٠	
١٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانته مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية والخرسانه ذات محتوي اسمنتى لا يقل عن ٤٢٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي وعلى ان تحقق الخرسانه رتبه لا تقل عن ٤٥٠ كجم/سم٣	م.ط	٣٤٦٠,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	٣١٩٢٥,٠٠	٧٨٧,٠٠	٣٢٧١٢,٠٠	جاري	١١٣١٨٣٥٢,٠٠		١١٣١٨٣٥٢,٠٠	
٢٠	بالمتر المكعب اعمال توريد وتنفيذ بصب خرسانة جاهزة لزوم الاعمده والتيجان والاكتاف باستخدام فرم مصنعه مع استخدام الشده المعدنيه والاوناش اللازمه بالجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم٣ ومحتوي اسمنتى لا يقل عن ٢٠٠ كجم/م٣ اسمنت بورتلاندي عادي											
٢٠ - ب	ارتفاع حتى ٩ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٣٦٨,٠٠	٢٠٠٠,٠٠	٨٩,٠٠	٠٠,٠٠	٨٩,٠٠	جاري	٣٨٨٧٥٢,٠٠		٣٨٨٧٥٢,٠٠	
٢٠ - ج	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٥٦٩,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	٠٠,٠٠	٢٤١,٠٠	جاري	١١٠١١٢٩,٠٠		١١٠١١٢٩,٠٠	
٢٠ - د	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٧٧١,٠٠	٨٠٠٠,٠٠	٣٣٢٨,٠٠	٣٧٦,٠٠	٣٧٠٤,٠٠	جاري	١٧٦٧١٧٨٤,٠٠		١٧٦٧١٧٨٤,٠٠	
٢٠ - هـ	ارتفاع أعلى من ١٥ م من منسوب شهر المخدة حتي منسوب أعلى نقطة بالتاج	م.ط	٤٩٧٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	٧١١٥,٠٠	٠٠,٠٠	٧١١٥,٠٠	جاري	٣٥٣٨٢٨٩٥,٠٠		٣٥٣٨٢٨٩٥,٠٠	

الهيئة العامة للطرق والكباري

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها	سبق صرفها إلى المقاول	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	م/ طارق يوسف الجزار
تحريراً في ٢٠٢٥ / /	المحاسب /	م/ مصطفى عبد الجواد	م/ طارق يوسف الجزار
قرش	جنيه	على الحساب	م/ طارق يوسف الجزار
يدفع المقاول مبلغ	نهائياً	م/ طارق يوسف الجزار	م/ طارق يوسف الجزار
ملاحظة : الفئات	غير الواردة بصك الشروط وأعتدت من	م/ طارق يوسف الجزار	م/ طارق يوسف الجزار
يعتمد	مدير المصلحة	م/ طارق يوسف الجزار	م/ طارق يوسف الجزار

الاستشاري العام للمشروع Systra

م/ اميرة حسن
م/ لويس سوسه

المقاول (كونكورد)

مدير المكتب الفني م/ احمد سعيد
م/ باهر ميخائيل

مدير المشروع م/ اسلام نبيل

م/ باهر ميخائيل
م/ طارق يوسف الجزار



رئيس الإدارة المركزية
للمنطقة الأولى المركزية
م/ طارق يوسف الجزار



رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغنة بعد المفاوضة بالجنيه	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن (بالجنيه)	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
٢٣	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم PRECAST PARAPET بالبر	م.ط	٦٥١٧,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	٢٣٤٥,٠٠	٤٥٧,٠٠	٢٨٠٢,٠٠	جاري	١٨٢٦٠٦٣٤,٠٠	٧٣٠٤٢٥٣,٦٠	١٠٩٥٦٣٨٠,٤٠	حجز ٤٠% من إجمالي الكمية لحين أعمال الرفع
٢٣-ب	ارتفاع أعلى من ١٢ م من منسوب الأرض الطبيعية											
٢٤	بالمتر المكعب توريد وتنفيذ وتركيب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-SECTION بالبر مع تصميم الخلطة الخرسانية على أن يكون الخلط والدمك ميكانيكي وعلى ألا تقل المقاومة المميزة للمكعب القياسي للخرسانة المسلحة عن ٥٥٠ كجم/سم ^٣ .	م.ط	٩٥٣٤,٠٠	١٣٣٧٥,٠٠	٤٥٩٣,٠٠	٧٥١,٠٠	٥٣٤٤,٠٠	جاري	٥٠٩٤٩٦٩٦,٠٠	٧٤٨٢٤٤١,٠٨	٤٣٤٦٧٢٥٤,٩٢	حجز قيمة ١٠,٤٤١,٠٠٨ جنية من إجمالي المبلغ لحين أعمال الرفع
٢٤-ب	ارتفاع أكبر من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعية وحتى منسوب الركيزة											
٢٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة مسلحة للبريخ طبقا للرسومات التنفيذية ذات محتوى اسمنت لا يقل ٥٠٠ كجم/م ^٣	م.ط	٥٨٢٥,٠٠	٣٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	٠٠,٠٠	٢٩٢,٠٠	جاري	١٧٠٠٩٠٠,٠٠		١٧٠٠٩٠٠,٠٠	
٢٧	بالطن توريد وتربيط ورص حديد تسليح B500 DWR ..	طن	٤٤٤٤٢,٠٠	٢١٢٧٩,٢٩	١٢٠٤٥,٠٠	٥٨٤,٠٠	١٢٦٢٩,٠٠	جاري	٥٦١٢٥٨٠١٨,٠٠		٥٦١٢٥٨٠١٨,٠٠	
٢٩	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحقق حديد كابلات عالية الإجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل العلوي للكوبري بالبر Low Relaxation diameter 15.7mm	طن	١٢٤٢٩٣,٠٠	١٥٠٠,٠٠	١٥٩,٠٠	٣٥,٠٠	١٩٤,٠٠	جاري	٢٤١١٢٨٤٢,٠٠		٢٤١١٢٨٤٢,٠٠	
٣٢	بالمتر المربع عمل طبقة عزالة من البتومين والدهان وجهان على البارز لزوم الاساسات و رقاب الاعمدة	م.م	٦٤,٠٠	٢٥٠٠٠,٠٠	٢٢٧١١,٠٠	١٧٤١,٠٠	٢٤٤٥٢,٠٠	جاري	١٥٦٤٩٢٨,٠٠		١٥٦٤٩٢٨,٠٠	
٣٧	بالعدد توريد وتركيب ركائز من Spherical حتى حمولة ٧٥٠ طن طبقا للمواصفات واشترطات الموضحة بالجداول والرسومات والسعر يشمل الحقن واعداد الاسطح اسفل الركائز ويجب ان ترفع الكتلالوجات الخاصة بها موضحة خصائص المواد المكونة لها ويمقدار الانفعال تحت الاحمال وعدم تأثر خصائصها بمرور الزمن ويجب ان تورد الركائز مصحوبة بشهادات توضح مطابقتها للمواصفات العالمية والبند شامل كل ما يلزم لنهوا العمل طبقا للرسومات والشروط والمواصفات الفنية وتعليمات المهندس المشرف .											
٣٧-أ	Fixed Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٨٠	٣٠,٢٠	٥٥,٠٠	جاري	٤٩٥٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٤١٦٧٥٠,٠٠	حجز ١٥% من إجمالي عدد ١٥٨ ركيزة لحين أعمال اللحام و اصدار شهادة الضمان
٣٧-ب-١	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٨٠	٣٠,٢٠	٥٥,٠٠	جاري	٤٩٥٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٤١٦٧٥٠,٠٠	
٣٧-ب-٢	Guided Spherical Bearing	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٩٥	٣١,٠٥	٥٦,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٥٠٦٧٥٠,٠٠	
٣٧-ج	Free Spherical Bearings	عدد	٩٠٠٠٠٠,٠٠	٦٠,٠٠	٢٤,٩٥	٣١,٠٥	٥٦,٠٠	جاري	٥٠٤٠٠٠٠,٠٠	٥٣٣٢٥٠,٠٠	٤٥٠٦٧٥٠,٠٠	
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة												
السابق												
الباقى												
١٢٦٥١٧٦٤٣٨,٣٢												
١١٢٤٢٦٣٧٣٤,٤٢												
١٤٠٩١٢٧٠٣,٩٠												

المقاول (كونكورد)	الاستشاري العام للمشروع Systra	الهيئة العامة للطرق والكباري
مدير المكتب الفني م/احمد سعيد	م/اميرة حسن م/لويس سوسه	مدير عام المشروعات م/جهااد محمد سعد
مدير المشروع م/اسلام نبيل	م/باهر ميخائيل	مدير عام الشؤون المالية والإدارية م/طارق يوسف الجزار
أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن التبالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول		
تحريراً في ٢٠٢٥ / / المحاسب /		
قرش جنية على الحساب		
يدفع المقاول مبلغ نهائياً		
ملاحظة : الفئات : غير الواردة بصك الشروط واعتمدت من		
يعتمد : مدير المصلحة		

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م/طارق يوسف الجزار

مدير عام الشؤون المالية والإدارية

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

م/طارق يوسف الجزار

٥١٤٦٠