

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة و بعد ،،،،

ايماء الي مشروع أعمال إنشاء كوبرى الوراق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من
كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ كم ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالأمر
المباشر مضافاً اليه إنشاء و تطوير الطريق الدائرى عند تقاطع الحضارات (القوس الخارجى)

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طية عدد (٥) نسخ أصل لمستخلص الأعمال رقم (٧) جاري بتاريخ
٢٢ - ٥ - ٢٠٢٥ تنفيذ شركة السعداء و كذا إستمارة ٥٠ ع.ح بقيمة (٩,٨٥٣٢٣٨٥,٩٠ جنيهه)

فقط وقدره مائة واربعة مليون وخمسمائة واثنين وستون الف وثلاثمائة وخمس وثمانون جنيها
وتسعون قرشا مصري لاغير.

برجاء التفضل بالعلم و الإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم .

و تفضلو بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً فى: ٢٠٢٥/٥/٢٥

المرفقات


- عدد (٥) نسخ اصل من مستخلص الأعمال رقم (٧) جاري .
- عدد (١) إستمارة ٥٠

رئيس الإدارة المركزية

الطريق الدائرى و محاوره

مشيرة السيد عبد الله

م /



استمارة لإعتماد الصرف

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الرابعة عشر (الطريق الدائري ومحاوره)
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء

مصلحة
قسم
المبلغ المستحق إلى

بيانات الفواتير		
رقم	التاريخ	جنية
		١٠٤,٥٦٢,٣٨٥,٩٠ م.ج.
الجملة		١٠٤,٥٦٢,٣٨٥,٩٠ م.ج.

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس التقييم

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس المصلحة

الطلبات طيه . أو :
عن عملية "أعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور
تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري
حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر"
صار مراجعته ووجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة
إذن صرف على
شيك على البنك المركزي في
صاحب الحق أو :
شركة السعداء جروب للتشيد والبناء
يسحب باسم
ويرسل إليه بالعنوان الآتي :
.....

فقط وقدره مائة وأربعة مليون وخمسمائة واثنين وستون ألف وثلاثمائة وخمسة وثمانون جنيهاً وتسعون قرشاً مصري لا غير

تفيد في السجل برقم

عدد المرفقات	الإعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	مستخلص رقم (٧) جاري	بند	فصل	فرع	قسم	جنية
	عن عملية "أعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر" مضافاً إليه إنشاء ونظير و توسعة الطريق الدائري عند تقاطع محور الحضارات (القوس الخارجي)					
	إجمالي الأصل					
	بيانات الإستقطاعات		جنية	قرش		
دمغة توقيع	قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	رسم الدمغة

صافي القيمة المطلوب صرفها

علامة

في سنة ٢٠

الإمضاء

الإمضاء

الإمضاء

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص وأن البند المخصص يسمح ولم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بتاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل
(علامات المراجع ورئيس المصلحة)

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ "ع ح" برقم

الختم ذو التاريخ

رؤج في سنة ٢٠

شيك
يعتمد سحب
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في سنة ٢٠ بمبلغ

توقيع الكاتب المنوط

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ "ع.ح")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

شيك

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إذن صرف

الشيكات

الحوالات

الشكايات

الحوالات

شيك

إذن صرف

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة و بعد ،،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال إنشاء كوبرى الوراق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ كم ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر مضافاً إليه إنشاء و تطوير الطريق الدائرى عند تقاطع الحضارات (القوس الخارجى)

تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء .

نحيط سيادتكم علماً بأنه لم تقم الشركة بتوريد أى عمالة للمشروع عالية حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالعلم و الإحاطة و التنبيه باتخاذ اللازم .

و تفضلو بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٥-٥-٢٠٢٥



رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائرى و محاوره

مشيرة السيد عبد الله

م /

السيد / رئيس الإدارة المركزية للشئون المالية و الإدارية

تحية طيبة و بعد ،،،،

بالإحالة إلى مشروع أعمال إنشاء كوبرى الوراق على النيل (القوس الخارجى) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ كم ضمن مشروع تطوير و توسعة الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر مضافاً إليه إنشاء و تطوير الطريق الدائرى عند تقاطع الحضارات (القوس الخارجى) تنفيذ شركة السعداء جروب للتشييد و البناء .

نحيط سيادتكم علماً بأن جميع المحملات شاملة السيارات تتم من خلال قطاع التنفيذ و المناطق منذ بداية المشروع حتى تاريخه .

برجاء التفضل بالعلم و الإحاطة و التنبيه بأخذ اللازم .

و تفضلو بقبول وافر الاحترام ،،،

تحريراً فى : ٢٥-٥-٢٠٢٥



رئيس الإدارة المركزية
الطريق الدائرى و محاوره

مشيرة السيد عبد الله

م /



ACE CONSULTING ENGINEERS
MOHARRAM.BAKHOUM

المهندسون الاستشاريون العرب / محرم - باخوم

ACE Moharram.Bakhoun

٥ ميدان الجمهورية المتحدة
الدقي، الجيزة، جمهورية مصر العربية
ص.ب.: ٦٢ الدقي

5 El-Gomhouria El-Mottaheda Square
Dokki, Giza, Egypt
P.O. Box 62, Dokki

تليفون: ٢٠٢ ٣٣ ٣٧ ٧١ ٢٠
تليفون: ٢٠٢ ٣٧ ٤٩ ٨٢ ٥٤

tel +202.33.37.71.20
fax +202.37.49.82.54

www.ace-consultants.com

التاريخ: ٢٠٢٥/٠٥/٢٥

الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

عنايه المهندس / مشيرة السيد عبد الله
رئيس الاداره المركزيه للطريق الدانري

الموقـــــر

المشروع: مشروع أعمال إنشاء كوبري الوراق على النيل (القوس الخارجي) حتى محور تحيا مصر من كم ٢ حتى ٤,٣٠٠ ضمن مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدانري حول القاهرة الكبرى بالأمر المباشر مضافاً اليه إنشاء و تطوير و توسعة الطريق الدانري عند تقاطع الحضارات (القوس الخارجى).

الموضوع: الاعمال المنفذه و الوارده فى المستخلصات رقم (٧) بتاريخ ٢٠٢٥/ ٥/٢٥ (شركة السعداء جروب للتشييد و البناء)

بعد التحية

بالاشاره الى الموضوع عالىه نحيط سيادتكم علماً بأن الاعمال المشار اليها قد تم الاشراف عليها من قبل المكتب طبقا لمواصفات المشروع .

مع العلم ان مستندات الاشراف موضحة و مفسره للأعمال المشار اليها قيد الاعتبار .

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام،،،،،

المهندسون الاستشاريون العرب

محرم - باخوم



بنود خاصة بأعمال البر

رقم البند	نوع العمل	الفترة بعد التفاوض	الوحدة	الكمية بالمتري	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جولة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود خاصة بأعمال البر															
١٤	أعمال الجسات لتحديد أطوال الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	في التربة العادية والمتاسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/سم ^٢	م ^٢	٢٨٠٠	٠,٠٠	١,٥٦٠,٠٠٠	١٥٦,٠٠٠	جاري	٧٠٥,١٢,٠٠٠						تم تسليم تقرير المشروع وتم تسليم وثائق التأمين
١٥	أعمال نقل مأكينه الخوازيق ومحققتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق (القاهرة الكبرى وضواحيها)		عدد	٢	٠,٠٠	٢,٠٠	٢,٠٠	جاري	٣٢١,١٥٦,٠٠٠						الجهاز الفني للتحاول متواجد
٢٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعملية يدوية في ارض الموقع العام (رملية أو طينية أو تربة شديدة التماسك) بالمعق المطلوب للكشف عن المرافق العامة لتفاديها وتجنباً لتعطيلات المهندسين المشرف .		٣م	٢٠٠٠	٠,٠٠	٢٦,٠٠,٠٠٠	٢٦,٠٠,٠٠٠	جاري	٣١,٢٠٠,٠٠٠						مراجع المعدات بعمره الإدارة
إجمالي أعمال البر															

تحريراً في : ٢٠٢٥ /

مدير الشؤون الفنية والإدارية
المهندس / أحمد عبد الجواد

مدير مشروع القطر
م / ممدوح سليمان


ممثل المكتب
الهيئة العامة للطرق والكبرى
م / محمد عبد القوي

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب مصر

مهندس المشروع
م / محمود محمد

الشركة المستأجرة / السعدي جروب
مهندس مكتب فني / محمد صلاح

مدير المشروع : م / أيمن عبد المنعم



رقم البند	نوع العمل	الفترة	الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الان			إستقطاع أو حجز			الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
بنود خاصة بأعمال جزيرة الوراق																	
٥٣	بالمتر المكعب توريد ونقل ورديم ودمك وقشوم لزوم تجهيد موقع العمل باستخدام المعدات الجبرية وسويتهو لزوم تسهيل طريق حركة المعدات وتجهيز الطريق لزوم دخول المعدات .	٣٧١	م ^٣	٢٠٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري		٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠						٧٤٢,٠٠٠,٠٠٠	
٥٤	أعمال الرجسات لتحديد أطوال الخزائيق ويشمل تقديم تقرير الإستشاري.				٠,٠٠												
١-٥٤	في التربة العادية والمتناسكة إجهاد أقل من ٢٥٠ كجم/م ^٢	٤٩٧	م ^٣	٤٢٠	٠,٠٠	٢٨٠,٠٠٠	٢٨٠,٠٠٠	جاري		١٣٩,١٦٠,٠٠٠						١٣٩,١٦٠,٠٠٠	
٥٥	بالعدد نقل داخل مأكينة الخزائيق إلى موقع العمل والبدء يشمل المعدات والواتش اللازمة لذلك والتركيب وعلى الشركة المنفذة اتخاذ كافة إجراءات واستخدام كافة الوسائل بما في ذلك تفكيك الماكينة وإعادة تجهيدها بالموقع في حالة الإمكان الضيقة أو استخدام واتش يحمولات مختلفة لتزليل الماكينة ومحاقتها أو أي وسيلة مناسبة لتوصيل الماكينة واستلامتها لموقع العمل المطلوب ودفع جميع الكرات اللازمة	٥٥,٣٣١	عدد	٢	٠,٠٠	١,٠٠٠	١,٠٠٠	جاري		٥٥,٣٣١,٠٠٠						٥٥,٣٣١,٠٠٠	
٥٦	بالمتر الطول تنفيذ خزائيق قطر ١٢ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشاري و بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ على أن يتم إزالة رؤوس الخزائيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل جديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبدء شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازروق .	٥,١٤٣	م ^٣	٢٢٠٠	٠,٠٠	١,٤٠٧,٠٠٠	١٤٠٧,٠٠٠	جاري		٧,٩٣٩,٧٠٠,٠٠٠						٧,٩٣٩,٧٠٠,٠٠٠	
٥٧	بالمتر الطول تنفيذ خزائيق قطر ١٥ سم طبقاً للرسومات والمواصفات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عادي أو مقاوم للكبريتات طبقاً لتقرير الإستشاري و بحيث لا يقل محتوى الأسمنت عن ٤٥٠ كجم / م ^٣ ولا تقل رتبة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٤٠٠ كجم / م ^٣ على أن يتم إزالة رؤوس الخزائيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكشير إلى المقالب العمومية والسعر يشمل الأعمال المساحية (السعر لا يشمل جديد التسليح) ونحو العمل نهواً كاملاً والبدء شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف شاملاً اختبارات الموجات الصوتية على كامل طول الخازروق .	٨,٠١٣	م ^٣	٦٠٠	٠,٠٠	١٨٨,٠٠٠	١٨٨,٠٠٠	جاري		١,٥٠٦,٤٤٤,٠٠٠						١,٥٠٦,٤٤٤,٠٠٠	
٥٩	بالمتر المكعب حفر في جميع أنواع التربة (ما عدا المتناسكة وشديدة التماسك والصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بجهد يقل عن ١٥٠ كجم / سم ٢ بحيث يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الإجهاد والمقاومات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وإخراج مياه الرشاح إذا لزم الأمر ونقل وتوزيع الحفر وإعادة إلى المقالب العمومية والبدء شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٩٧	م ^٣	٢٠٠	٠,٠٠	٢٠٠,٠٠٠	٢٠٠,٠٠٠	جاري		١٣٤,٠٠٠,٠٠٠						١٣٤,٠٠٠,٠٠٠	
٦١	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخزائيق المصنوبية للقرارعد المسحقة بالمعق المطلوب لزوم الأساسات بجهد يصل عمق الحفر إلى المنسوب الصالح للتأسيس حسب الأبعاد والمقاومات الموضحة بالرسومات التنفيذية والسعر يشمل سداد جوانب الحفر وإزالة أي عوائق تعترضه وإخراج مياه الرشاح إذا لزم الأمر والبدء شامل ما جميعه طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف .	١١٢	م ^٣	٢٣٠٠	٠,٠٠	٢,٣٠٠,٠٠٠	٢٣٠٠,٠٠٠	جاري		٢٥٧,٦٠٠,٠٠٠						٢٥٧,٦٠٠,٠٠٠	
٦٢	بالمتر المكعب توريد ونقل وتشغيل ومال نظيفة أو تربة رملية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات وحول جسم الكوبري وحسب تعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل الردم على طبقات لا يزيد سمك أي منها عن ٢٥ سم مع الرش بالمياه والدمك جيداً باستخدام آلات الدمك الميكانيكي لتوصيل إلى أقصى كثافة جافة مع عزل الاختبارات اللازمة طبقاً لتعليمات المهندس المشرف ونحو التسليح الطوي للردم طبقاً للرسومات التنفيذية و كل ما يلزم لتتو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	١٨٠	م ^٣	١٠٠٠	٠,٠٠	٢٥٢,٠٠٠	٢٥٢,٠٠٠	جاري		٤٥,٥٤٠,٠٠٠						٤٥,٥٤٠,٠٠٠	
	- مسافة نقل ٤٠ كم . - حيث احتساب عاكس ه ١ جنيه لكل كم زياده.									١٠,٦٩٩,١٧٦,٠٠٠						١٠,٦٩٩,١٧٦,٠٠٠	
إجمالي الأعمال																	

تحريراً في: ٢٠٢٥ / ١

مدير مشروع القطاع
م / ممدوح سليمان

ممثل الامم المتحدة العامة للطفولة والكباري

الإستشارة العام

المصنفون الآس

المعروف
الشركة المتخذة / المستأجر جروب

مهندس مكتب فني / محمد صلاح
مدير المشروع : م / ايمن عبد النظيم



استكمال أعمال خاصة جزيرة الوراق

رقم البند	نوع العمل	إجمالي الأعمال	إجمالي الأعمال				رقم البند
			إجمالي	جزيرة الوراق	جزيرة الوراق	جزيرة الوراق	
١٣	بلمتر المكعب أعمال خرسانة عديدة الأسس والبرامات الإنشائية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى أو مقوم للتقريبات طبقا لأعمدة الاستشرى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٠٠ كجم/م ^٣ واجهة لا يقل عن ٢٥٠ سم / م ^٣	٢,١٦١	٨٠	٣٢	٢,١٦١	٢,١٦١	١٣
١٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهان لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه ١٢٥ جنيهه ٥٠ / كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	٢,٠٩٣	١٧٠٠	٣٢	٢,٠٩٣	٢,٠٩٣	١٤
٦٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ واجهان لا يقل عن ٤٠٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر في حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه ١٢٥ جنيهه ٥٠ / كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان.	٢,١٦١	٨٠	٣٢	٢,١٦١	٢,١٦١	٦٥
١٧	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للتكويرى box section شامل البرامات السفلية والربامات والبرامات العلوية و كوستها بالحزيرة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ واجهان لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر من مسوب الأرض الطبيعية حتى مسوب البرامات السفلية . في حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر علوة ١٠٠ جنيه للمتر لزيادة ارتفاع الأعمدة عن ٦ متر . في حالة زيادة محتوى الأسمنت والإجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سعر بند الخرسانه ١٢٦ جنيه ٥٠ / كجم أسمنت سواء بالزيادة أو النقصان .	٤,٣١٠	٤٨٥٠	٣٢	٤,٣١٠	٤,٣١٠	١٧
١٨	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للتكويرى box section شامل البرامات السفلية والربامات والبرامات العلوية و كوستها بالحزيرة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ واجهان لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر من مسوب الأرض الطبيعية حتى مسوب البرامات السفلية . في حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر علوة ٥٠٠ جنيه لاستخدام حديد تسليح B500 DWR لزيادة لسمك (Ductility) لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكويرى	٤,٣١٠	٤٨٥٠	٣٢	٤,٣١٠	٤,٣١٠	١٨
٧٤	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم الجزء العلوى للتكويرى box section شامل البرامات السفلية والربامات والبرامات العلوية و كوستها بالحزيرة مع استخدام اسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يزيد عن ٥٠٠ كجم/سم ^٣ واجهان لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم ^٣ على ان يتم إضافة المواد اللازمة مثل سيلكا فيوم أو ما يعادلها للوصول للاجهاد المطلوب ومنع الشروخ والسور لا يشمل حديد التسليح - ارتفاع حتى ٦ متر من مسوب الأرض الطبيعية حتى مسوب البرامات السفلية . في حالة زيادة الارتفاع عن ٦م يتم زيادة سعر البند ١٠٠ جنيه للمتر علوة ٥٠٠ جنيه لاستخدام حديد تسليح B500 DWR لزيادة لسمك (Ductility) لزوم جميع العناصر الإنشائية للتكويرى	٤,٣١٠	٤٨٥٠	٣٢	٤,٣١٠	٤,٣١٠	٧٤

تحريرا في : / ٢٠٢٥

مدير الشؤون المالية والإدارية
المحاسب / احمد عبدالجواد

مدير مشروعات القطاع
م / ممدوح سليمان

ممثل المكتب
الهيئة العامة للطرق والجذري

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم -

المقر
الشركة المنقذة / السعاء جروب

مهندس مكتب فني / محمد صلاح
مدير المشروع : م / أيمن عبد الصافي

رقم البند	نوع العمل	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
رقم البند	نوع العمل	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
٧٨	بشور المكتب مصنفية تنفيذ أعمال تطوير وتكوير المحرر المسمى و التقاطع يشمل نقل نتائج التركيب الموصية وتوفر المعدات البحرية (عوامه) - نش و خلافة) و المعدات الميكانيكية (خطرات غير ابرسبر تسو خلافة) و الآلية تشمل توفير و عمل كل ما يلزم لنهول الأعمال على اكل وجه طبقا لأصول الصناعة و الموصفات الفنية للمشروع و تعليمات المهندس الاستشاري.	٥١,٠٠٠,٠٠٠		٥١,٠٠٠,٠٠٠	
٨٠	بشور المسطح اصلاص مصفاة لقوا عد المحرر المسمى و تشمل التجهيزات الخاصة لاعمال الخدمة المقلية المسقلية (مصفاة) و البنية يشمل مصفاة اصلاص توريد وادق القيسومات الموقفة وتزكيب و لحام الكمر اعلى القيسومات وتوريد الرمال المقلية داخل القيسومات و عمل كل ما يلزم لإتمام العمل طبقا لبرسومات التنفيذية و فك القيسومات و تكثيرها خارج المحرر المسمى.	١,٤٨٢,٥٥٢,٠٠٠		١,٤٨٢,٥٥٢,٠٠٠	
٨٢	اصلاص الجسات بالمحرر المسمى لتحديد أبعاد الخوازيق ويشمل تقديم تقرير الاستشاري	٧١٤,٢٤٠,٠٠٠		٧١٤,٢٤٠,٠٠٠	
٨٣	بالعد نقل داخل مائية الخوازيق الى موقع العمل بالمحرر و البنية يشمل المعدات والآلات اللازمة لتلك التركيب و طي الشركة المنفذة الكالة ابرامات واستخدم كالة الرمال بما في ذلك تقوية المقلية واعادة تجميعها بموقع في حافة الامكن الضيقة او استخدام اوتاليس بجوملات مختلفة لتزويل المقلية وحفاظها او اي وسيلة مناسبة لوصول المقلية واستقرارها بموقع العمل المطلوب ورفع جميع التراتب اللازمة	٥٥,٣٣١,٠٠٠	١,٠٠٠	٥٥,٣٣١,٠٠٠	جاري
٨٤	بشور الطوري تنفيذ خوازيق محوري قطر ٢٠٠ سم وحمل التشغيل طبقا لبرسومات والموصلات مع استخدام اسمنت بورتلاندي عالى او مقادير الكمبريات طبقا لتقرير الاستشاري بحيث لايقال محوري الاستمنى عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ ولا تكثير ربة الخرسانة بعد ٢٨ يوم عن ٣٥٠ كجم/م ^٣ على ان يتم إزالة رؤوس الخوازيق العليا ونقل مخلفات الحفر والتكثير الى المقلية البحرية بالمحرر يشمل الاصلاص المسقلية ويشمل المعدات البحرية اللازمة لاعمال حفر الخوازيق وصيها (المحرر لا يشمل حديد التسليح) ونهول العمل نهولاً كاملاً والبنية تشمل مصفاة طبقا لأصول الصناعة والبرسومات والموصلات وتعليمات المهندس المشرف شذلا اختيار التمرجات الموصية على كامل طول الخوازيق .	٣١٣١,٠٠٠	٣,١٣١,٠٠٠	٥٣,٢٨٢,٩٦٧,٠٠٠	جاري
٨٥	في حافة زيادة محقوى الاستمنى والأجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سمر بند الخرسانة ١٢٥ كجم اسمنت سواء بتر يده او بالتقسيم .	٥١٦,٠٠٠	٥١٦,٠٠٠	٣٨,١٨٢,٩٦٨,٠٠٠	جاري
٨٧	بشور الكعب اصلاص خرسانة مصقلية ذاتية الدمك لزوم القوا عد داخل محوري نهول التليل والخزيرة جده لا يقل عن ٥٠٠ كجم/م ^٣ ومحقوى اسمنتى لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م ^٣ و البنية تشمل المعدات المالبية اللازمة للخدمة والسب غير المحرر المسمى و كل القويات اللازمة والقوات مع معالجة سطح القوا عد والحصول على سطح نهائي اسنى واصلاص المراء الكمبرية و المواد اللازمة مثل سبكنا قورم او ما يعادلها للوصول للأجهاد لإيشمل حديد التسليح)	٣,٠٨٨,٠٠٠	٣,٠٨٨,٠٠٠	١٤,٧١٧,٤٠٨,٠٠٠	جاري
٨٨	في حافة زيادة محقوى الاستمنى والأجهاد طبقا لمتطلبات التصميم يتم زيادة سمر بند الخرسانة ١٢٥ كجم اسمنت سواء بتر يده او بالتقسيم .	٥٤٩,٠٠٠	٥٤٩,٠٠٠	٢,٤٢٨,٧٧٦,٠٠٠	جاري
٩٣	بشور كوريد و تزكيب و رص حديد التسليح (٢٠/٢) لزوم جميع التقصير الانشائية للكوبري بالمحرر حتى ١٢ م والسمر يشمل التطبيق طبقا لبرسومات و عمل التمرجات التي لم تترد برسومات السطاء والسمر يشمل ايضا الاختبارات و كل المعدات اللازمة لتلك الحدي و الحدي المشكل داخل الموقع والمعدات اللازمة لتزكيب و قطع وتشكيل ورفع الحديد والسمر يشمل كل ما يلزم لتحويل العمل نهولاً كاملاً حسب اصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٣٩١٥,٠٠٠	٣,٩١٥,٠٠٠	٢٣١,٠٧٨,٩٦٠,٠٠٠	جاري
	علاوة ٥٠٠ جنيه لاستخدام حديد تسليح B500 DWR لزودة المسطوية (Ductility) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري	٢٩١٥,٠٠٠	٢,٩١٥,٠٠٠	١,٩٥٧,٥٠٠,٠٠٠	جاري
	إجمالي أعمال المشروع	٤٨,٠٣٥٩,٨١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨,٠٣٥٩,٨١,٠٠٠	

تحريري : / ٢٠٢٥

مدير الشؤون المالية والإدارية
الحاسب / احمد عبدالجواد

مدير مشروعات القطاع
م / ممدوح سليمان

موش الملك
الهيئة العامة للشركة والكبرى

الاستشاري العام
المهندسون الاستشاريون العرب محرم - بالقاهرة

مهندس المشروع
م / محمود محمد

المقر
الشركة المنفذة / السعاء جروب

مهندس مكتب فني / محمد صلاح
مدير المشروع : م / ايهاب عبد الحفيظ

