

الهيئة العامة للطرق والجسور
المنطقة الثانية بالإسماعيلية قسم المحفوظات
رقم الصادر ١٢٨٢
عدد المرفقات ١ - التوقيع
التاريخ ٠٩/٠٥/٢٠٢٠

السيد المهندس / نائب رئيس الهيئة لبحوث المشروعات

تحية طيبة وبعد ،،،

بالإحالة إلي مشروع: تنفيذ أعمال إنشاء كوبري أعلي ترعه السلام عند الكم ٥٦.٢٠٠ ضمن أعمال المرحلة الأولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافه من دمياط حتي جمصه بطول ٤٠ كم في الإتجاهين بالأمر المباشر.

- عقد رقم (٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ / ٢٩) بتاريخ ٦ / ٧ / ٢٠٢٢ م .

- تنفيذ : سامكو الوطني للتشييد .

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طي إستمارة ٥٠ ع ح بمبلغ ٤٤٦٨١٥٨٤,٥٧ جنيهاً (فقط أربعة وأربعون مليون ستمائة وواحد وثمانون ألف وخمسمائة وأربعة وثمانون جنيهاً وسبعة وخمسون قرشاً) قيمة فروق الأسعار طبقاً لمعاملات عناصر التكلفة علي مستخلص رقم (٨ - ٩ - ١٠) جاري .

يرجي التفضل بالإحاطة والتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف .


وتفضلو سيادتكم بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً: ٢٧/٥/٢٠٢٥ م

(التوقيع)

مهندس / بدر عبد النواب بدر

رئيس الادارة المركزية المنطقة الثانية



الهيئة العامة للطرق والكباري

شركة سامكو الوطنية للتشييد

مصلحة

قسم

المبلغ المستحق إلى

فروق الاسعار المرفقه

بموجب

صار مراجعته و وجد على صحة و مقدم لإعتماده إدارياً و صرف القيمة بواسطة

إذن صرف على

شيك على البنك المركزي في

صاحب الحق أو :

شركة سامكو الوطنية للتشييد

شيك على الخارج
يسحب باسم
و يرسل إليه بالعنوان الآتي :

بيانات الفواتير		
رقم	جنية	قرش
44681584	57	
44681584	57	

رقم

الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

٢٠

فقط و قدره جنيها قرشا لا غير

تفيد في السجل برقم

(ب) الكاتب المنوط

الإعتماد الإداري و نوع الخصم					
شركة سامكو الوطنية للتشييد	٢٠٢٣/٢٠٢٢/٢٩ رقم للعقد	بند	فصل	فرع	44681584
	قيمه فروق الاسعار للعقد رقم				57
				إجمالي الأصل	44681584
				جنية	57
بيانات الإستقطاعات				جنية	
دمغة توقيع					
قرش	جنية	قرش	جنية	قرش	
				رسم الدفعة	
صافي القيمة المطلوب صرفها					

الختم ذو التاريخ

رؤج

رئيس الإدارة المركزية

مهندس

بدر عبد التواب

٥٠٦٢٩

علامة

سنة

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات و التنازلات :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الإعتماد المخصص و أن البند المختص يسمح و لم يسبق الصرف :

جاري بتاريخ

بمضاء

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ " ع ح " برقم

الختم ذو التاريخ

توقيع الكاتب المنوط بالسجل

(علامات المراجع و رئيس المصلحة)

رؤج في سنة ٢٠

شيك
سحب
إذن صرف

وكيل الحسابات

ير أو رئيس الحسابات

في سنة ٢٠

بمبلغ

(١) رقم المستند (و هو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ " ع ح ")

(د)

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة

إمضاءات موظفي الشطب

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

سحب

الختم ذو التاريخ

إمضاء الكاتب المنوط :

تحت رقم

إمضاء الكاتب المنوط :

رقم

في سنة ٢٠

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

مستخلص فروع أسعار عن المستخلص رقم (٨) جاري في الفترة من ١/ ١٠ / ٢٠٢٤ الى ١٢ / ١٢ / ٢٠٢٤

مشروع :- تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي حمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

رقم العقد :- ٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة :- سامكو الوطنية للتشييد

تاريخ التعاقد :- ٦ / ٧ / ٢٠٢٢

مشروع :- تنفيذ أعمال إنشاء كوبري اعلي ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
رقم العقد :- ٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
تنفيذ شركة :- سامكو الوطنية للتشييد																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
تاريخ التعاقد :- ٦ / ٧ / ٢٠٢٢																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
البلد	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكمية المنفذه حاله خلال الشهر	اجمالي الكمية طبقا للمستخلص	الكمية المستحق علها فوق الاسعار	فئة العنصر	معامل العنصر				العنصر الثالث	الرقم القياس عند القطع الفني					الرقم القياس عند وقت المحاسبة					نسبه الزيادة او النقص في الاسعار	القيمة المستخلصة																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
	من	الى							ك	ك	ك	ك		ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك			ك	ك	ك																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																													ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك	ك

مستخلص فروق أسعار عن المستخلص رقم (٩) جارى في الفترة من ٢٧ / ١٢ / ٢٠٢٤ الى ٢٧ / ١ / ٢٠٢٥

مشروع :- تنفيذ أعمال انشاء كوبري اعلى ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتي جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

رقم العقد :- ٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة :- سامكو الوطنية للتشييد

تاريخ التعاقد :- ٦ / ٧ / ٢٠٢٢

الرقم القياسي عند التعاقد				
٠٤	٠٤	٠٤	٠٤	٠٤
اسمنت	حديد	حديد قطاعات	بتومين	سولار
٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠

رقم المستخلص	فترة تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق عنها فروق الاسعار	فنه العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسى عند الفتح الفنى					الرقم القياسى عند وقت المحاسبه					نسبه الزيادة او الخفض فى الاسعار	القيمه المستحقه
									ك	ك	ك	ك		٥٤	٥٤	٥٤	٥٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤	١٤		
	اسمنت	حديد																							
بند ٨ بالعدد نقل خارجي وتركيب وفك ماكينة الخوازيق الي الموقع (وجه بحري) ثم فكها ونقلها (خارج الموقع) بعد الانتهاء من كافة الاعمال	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٠,١٥٦	٠,١٥٦	٢٤٤٨٠٠	٠,١٥٦	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٩٧,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٣	٨٦٤,٨٤
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٠,٨٤٤	٠,٨٤٤	٢٤٤٨٠٠	٠,٨٤٤	%٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٩٧,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٠٢٣	٤,٦٧٠,٦٦
بند ١٨ بالمتر المكعب خرسانه مسلحه لزوم البلاطات اعلى الخوازيق (slab on pile) والكويستات جهد كسر قياسي	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	١٠٠,٤٣١	١٠٠,٤٣١	٣٥٤٠	١٠٠,٤٣١	%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٢٩	١٨٧,٩٥٣,٢٧
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٥٤٢,٣٢٩	٥٤٢,٣٢٩	٣٥٤٠	٥٤٢,٣٢٩	%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٢٩	١,٠١٤,٩٤٧,٦٦
بند ١٢٠ بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري (اسياخ حتي طول ١٢ م)	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٣٢,٨٤١	٣٢,٨٤١	٣٠٠٠٠	٣٢,٨٤١	%٠,٠	%٦٦,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٩,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٠٨٧	١,٠٧٠,٩٠٥,٦٩
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	١٧٧,٣٣٩	١٧٧,٣٣٩	٣٠٠٠٠	١٧٧,٣٣٩	%٠,٠	%٦٦,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٩,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٠٨٧	٥,٧٨٢,٨٢٠,٧٥
بند ٤٢ بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم القواعد الخرسانية في المجرى المائي	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	١٨,٨٩١	١٨,٨٩١	٢٧٢٥	١٨,٨٩١	%٢٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٧٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٢٧	٢١,٩٩٨,٠١
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	١٠٢,٠٠٩	١٠٢,٠٠٩	٢٧٢٥	١٠٢,٠٠٩	%٢٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٧٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٢٧	١١٨,٧٨٩,٢٤
بند ٤٣ بالمتر المكعب توريد و صب خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة بالمجرى المائي	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٨,١٥٢	٨,١٥٢	٣٧٥٠	٨,١٥٢	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٧٣,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤١١	١٢,٥٦٨,١٢
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٤٤,٠١٨	٤٤,٠١٨	٣٧٥٠	٤٤,٠١٨	%٢٤,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٧٣,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤١١	٦٧,٨٦٧,٨٤
بند ٤٤ بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات العرضية فوق اعمدة الكوبري	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٥,٧٩٧	٥,٧٩٧	٣٧٨	٥,٧٩٧	%١٥,٨	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٨١,٢٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٧٨	٦,٢٥٨,٤٦
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٣١,٣٠٣	٣١,٣٠٣	٣٧٨	٣١,٣٠٣	%١٥,٨	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٨١,٢٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٢٧٨	٣٣,٧٩٥,٦٦
بند ٤٧-١ بالطن توريد و تركيب حديد تسليح -اسياخ حتى ١٢م	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	١٠,٣٣٩	١٠,٣٣٩	٣٠٥٠٠	١٠,٣٣٩	%٠,٠	%٦٥,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٣٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٠٧١	٣٣٧,٧٥٤,٠٤
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٥٥,٨٣١	٥٥,٨٣١	٣٠٥٠٠	٥٥,٨٣١	%٠,٠	%٦٥,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٣٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٠٧١	١,٨٢٣,٨٧١,٨٣
بند ١٥٠ بالعدد توريد و تركيب ركائز مقاس 2 450X600X212	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٠,٣١٣	٠,٣١٣	٥٤١٣٠	٠,٣١٣	%٠,٠	%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٠٩	٦,٩١٨,٤٣
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	١,٦٨٨	١,٦٨٨	٥٤١٣٠	١,٦٨٨	%٠,٠	%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٠٩	٣٧,٣٥٩,٥٠
بند ١٥٠ بالعدد توريد و تركيب ركائز مقاس 2 500X600X260	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	٠,٢٣٣	٠,٢٣٣	٧٠٢٩٠	٠,٢٣٣	%٠,٠	%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٠٩	٦,٦٨٥,٦٦
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	١,٢٥٦	١,٢٥٦	٧٠٢٩٠	١,٢٥٦	%٠,٠	%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٤٠٩	٣٦,١٠٢,٥٦
بند ١٥٢ خرسانة عادية	٢٠٢٤ / ١٢ / ٢٧	٢٠٢٤ / ١٢ / ٣١	ديسمبر	٥	١٧,٣٤٨	١٧,٣٤٨	١٦٦٠	١٧,٣٤٨	%٣٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٦١	١٦,١٥٧,٠٥
	٢٠٢٥ / ٠١ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٧	يناير	٢٧	٩٣,٦٨٢	٩٣,٦٨٢	١٦٦٠	٩٣,٦٨٢	%٣٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٨٠,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٠,٥٦١	٨٧,٢٤٨,٠٧
الاجمالى																									١٠,٦٧٥,٦٠٦,٨٤

يعتمد / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

مهندس /

بدر عبد التواب بدر

٥٠٦٢١

مدير عام التنفيذ و المصانة

المحاسب

مدير الاعمال

مهندس الهيئة

استشارى المشروع

مهندس الشركة

مستخلص فروق أسعار عن المستخلص رقم (١٠) جاري في الفترة من ٢٨ / ١ / ٢٠٢٥ الى ٣ / ٣ / ٢٠٢٥

مشروع :- تنفيذ أعمال انشاء كوبري اعلي ترعة السلام عند كم ٥٦,٢٠٠ ضمن اعمال المرحلة الاولى من مشروع تطوير وتوسعة الطريق الدولي الساحلي في المسافة من دمياط حتى جمصة بطول ٤٠ كم في الاتجاهين

رقم العقد :- ٢٩ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

تنفيذ شركة :- سامكو الوطنية للتشييد

تاريخ التعاقد :- ٦ / ٧ / ٢٠٢٢

الرقم القياسي عند التعاقد				
٠٤	٠٤	٠٤	٠٤	٠٤
اسمنت	حديد	حديد قطاعات	بيتومين	سولار
٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠

رقم المستخلص	فتره تنفيذ الاعمال		شهر	عدد الايام	الكميه المنفذه الحاليه خلال الشهر	اجمالي الكميه طبقا للمستخلص	الكميه المستحق علها فروق الاسعار	فله العنصر	معامل العنصر				العنصر الثابت	الرقم القياسي عند الفتح الفني					الرقم القياسي عند وقت المحاسبه					القيمه المستحقه			
									ك	ك	ك	ك		٠٤	٠٤	٠٤	٠٤	٠٤	اسمنت	حديد	حديد قطاعات	بتومين	سولار		اسمنت	حديد	حديد قطاعات
	من	الى																									
بند ١٧ بالمتر المكعب خرسانة مسلة لزوم القطاع الصندوقى وكويستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٥٠,٣٦٤	٤٥,٥		٣٥٦٥	%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٩٤,٩١٩,٢٧			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	٣٥٢,٥٤٥				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٨٣٢,٣٣٣,٢٦			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	١٢,٥٩١				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢٨,٥٢٥,٦٨			
بند ١٧ بالمتر المكعب خرسانة مسلة لزوم القطاع الصندوقى وكويستاته مع تصميم الخلطة الخرسانية علاوة ارتفاع بلاطة البوكس ٧م	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	١٨,١٣١	١٤٩,٥٨	١٠٠	١١٦,٩١٦	%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٩٥٨,٥١			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	١٢٦,٩١٦				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٨,٤٠٥,٠٥			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	٤,٥٣٣				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢٨٨,٠٦			
بند ١٨ بالمتر المكعب خرسانه مسله لزوم البلاطات اعلى الخوازيق (slab on pile) والكويستات جهد كسر قياسي	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٤٧,٤٦٧	٣٩١,٦	٣٥٤٠	٣٣٢,٦٧٧	%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٨٨,٨٣٢,٠٦			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	٣٣٢,٦٦٧				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٧٧٨,٩٥٥,٤٧			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	١١,٨٦٧				%٦٨,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٢,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢٦,٦٩٦,٣٢			
بند ٢٠ بالطن توريد و تركيب و رص التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبري (اسياخ حتي طول ١٢ م)	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٧٣,٣٠٤	٦٠٤,٧٦	٣٠٠٠٠	٥١٣,١٣٠	%٦٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٩,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢,٣٩٠,٣٩٠,٨٨			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	٥١٣,١٣٠				%٦٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٩,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١٦,٧٣٢,٧٣١,١٨			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	١٨,٣٢٦				%٦٦,٠	%٠,٠	%٠,٠	%٥,٠	%٢٩,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٥٩٧,٥٩٧,٧٢			
بند ٤٤ بالمتر المكعب خرسانة مسلة لزوم الكمرات العرضة فوق اعمدة الكوبري	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٤,٤٩٧	٣٧,١	٦٨٧٨	٣١,٤٧٩	%١٥,٨	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٨١,٢٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٤,٨٥٥,٠٤			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	٣١,٤٧٩				%١٥,٨	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٨١,٢٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٤٣,١٨٧,٦٢			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	١,١٢٤				%١٥,٨	%٠,٠	%٠,٠	%٣,٠	%٨١,٢٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٤٧٦,٦٢			
بند ٥٣ بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت لزوم عمل الخوازيق اللازمة في المجرى المائى	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٩٦,٩٧٠	٨٠٠	٩٢	٦٧٨,٧٨٨	%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٥,٠	%٨٥,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١,٠٠٨,٥٦			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	٦٧٨,٧٨٨				%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٥,٠	%٨٥,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٧,٠٥٩,١٩			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	٢٤,٢٤٢				%١٥,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٥,٠	%٨٥,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢٥٢,٢٤			
بند ٥١٥٠ بالعدد توريد و تركيب ركائز مقاس ٥٠٠X600X260	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٠,٢٤٢	٢	٧٠٢٩٠	١,٦٩٧	%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٩,٥٦١,٧٨			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	١,٦٩٧				%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٦٦,٩٣٢,٤٤			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	٠,٠٦١				%٢٥,٠	%٠,٠	%١,٠	%١,٠	%٧٤,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٢,٣٩٠,٤٤			
بند ١٥٢ خرسانة عادية	٢٠٢٥ / ٠١ / ٢٨	٢٠٢٥ / ٠١ / ٣١	يناير	٤	٢٠,٦٠٦	١٧٠	١٦٦٠	١٤٤,٢٤٢	%٣٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٥٣٦,٩٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١٩,١٩٠,٩٦			
	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٢ / ٢٨	فبراير	٢٨	١٤٤,٢٤٢				%٣٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٢٨,٨٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	١٦٨,٦٠٨,٤٦			
	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	٢٠٢٥ / ٠٣ / ٠١	مارس	١	٥,١٥٢				%٣٠,٠	%٠,٠	%٠,٠	%١٠,٠	%٦٠,٠٠	٢٠٣,١٠	٤٠٩,١٠	٣٠٨,٣٠	٥٦٦,٠٠	٣٥٣,٦٠	٦٠٩,٤٠	١٠٥٩,٥٠	٩٩١,٠٠	١٠٧٩,١٠	٦٢٠,١٠	٥,٧٧٦,٦٨			

يعتمد / رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الثانية

مهندس /

مدير عام التنفيذ و الصيانة

المحاسب

مدير الاعمال

مهندس الهيئة

استشاري المشروع

مهندس الشركة



Handwritten signature of the General Manager of Execution and Maintenance.

Handwritten signature of the Accountant.

Handwritten signature of the Project Manager.

Handwritten signature of the Authority Engineer.

Handwritten signature of the Project Consultant.

Handwritten signature of the Company Engineer.

بدر عبد التواب بدر