




مستخلص رقم (١) جاري
عملية / اعمال الجسر الترابي والاعمال الصناعية لمشروع القطر الكهربائي السريع الخ: الاول (العين السخنة - العاصمة الادارية - العالمين - مطروح) اعمال انشاء طريق بديل لطريق
١٦ أكتوبر - وادي النطرون في نطاق التداخل مع الخط الاول لمشروع القطر السريع عند الكم ١٤٩+٤٠٠ بجوار مبنى التابل ست (اعمال طبقات الرصف الاسفلتي) قطاع
المركزية لتنفيذ المسافة من الكم ٠+٠٠٠ الى الكم ١+٢٧٦ بطول ١,٢٧٦ كم (بالامر المباشر)
العقد رقم: ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٦٣٦
تنفيذ شركة المقاولان، العمومية فوزى عبده على

شاملة المدة من بداية المشروع الى ٢٠٢٥ / ٠٤ / ٢٠

رقم البند	نوع العمل	الوحدة	الغسة بالجنية بعد المقايضة	الكمية حسب المقايضة	مقدار العمل السابق لإجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز (بالجنيه)	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
١٠٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الاساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيدا ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	٣١,٥	٣٥٠٠٠	٠	٢٨٤٣٦	٢٨٤٣٦	٢٨٤٣٦	٠	٨٩٥,٧٣٤	المعمل متواجد تأجير رصيف المرور المكاتب متواجدة
٢٠٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسبك ٦ سم بعد الدمك باستخدام احجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٦٠/٧٠ وارادة شركة النصر بالسويس او ما يماثلها والغلة تشمل اجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقا للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التصميمية المعتمدة والبند بجميع مشتملاته طبقا لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف	م ^٢	١٦٦,٢٥	٣٥٠٠٠	٠	٢٨٤٣٦	٢٨٤٣٦	٢٨٤٣٦	٠	٤,٧٢٧,٤٨٥	البرنامج الزمني متواجد الامن الصناعي موجود مركز العمل متواجد التقرير المبني موجود التقرير الفني متواجد
إجمالي الاعمال											٥,٦٢٣,٢١٩
إجمالي السابق صرفه											٠
صافي المستخلص الحالي											٥,٦٢٣,٢١٩

الهيئة العامة للطرق والكباري

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية م / طارق الجزار	مدير عام الشؤون المالية والإدارية	أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن البالغ المبينة بظهوره وقدرها سبق صرفها إلى المقاول	مدير المشروع م. راشد شحاتة إبراهيم التوقيع: 	الشركة المنفذة: مدير المكتب الفني م / مصطفى سعد الدين محمد التوقيع: 
		تحريراً في ٢٠٢٤ / / المحاسب / 	قرش جنيه على الحساب	الشركة المنفذة - مدير المشروع م / أحمد جمعة التوقيع: 
		يدفع المقاول مبلغ نهائياً		مدير عام المشروعات م. جهاد محمد سعد التوقيع: 
		ملاحظة: الفئات غير الواردة بصك الشروط وأعمدت من		
		يتمتع ... مدير المصلحة		

شركة المقاولات العمومية
فوزى عبده على
وشركاه

تکلیف مبلغ ج کیه عمل حضر التَّقیه

المستحق

الختم ذو التاريخ

.....
 روجع
 شريك
 يعتمد - سحب
 انز صرف

تَقْدِيمٌ فِي سَجَلِ رَقْمٍ ٥٥ ((ح . ع)) بِرَقْمِ
تَحْرِيرِ افِي سَنَةِ ٢٠٠

علاقات الكتاب المنوطين

بمبلغ

تحریر افی سنہ ۲۰۰

- | | | | |
|----|---|---------|------------------------------|
| 1- | شطب | شيك | |
| 2- | سحب | اذن صرف | |
| 3- | تقييد في سجل | شيك | تحت رقم <input type="text"/> |
| | | اذن صرف | |
| 4- | وادرج في كشف الحوالات رقم.....
رقم التقييد وعلامة كتاب الشطب | | |

.....
 رَقْمُ الْقَيْدِ وَعَلَامَةُ كِتَابِ الشُّطْبِ

تسلمت التحويلة رقم وافر بآتي اوافق على هذا الحساب المتقدم بيانه (*) ((واني تسلمت المستحق لي بالتمام وليس لي
 طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل))
 التاريخ سنة ٢٠٠
 المقاول :

* إذا كانت الدفعة على الحساب فيقضى شطب هذا الإقرار

[illegible]