



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا
{ الشرقية - الدقهلية }
إدارة العقود
ملف رقم : ٦/١/١٦

**السيد المهندس / نائب رئيس مجلس الإدارة
للتنفيذ والمناطق**

تحية طيبة وبعد ...

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية عملية الجسر الترابى والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الروبيكى - بلبس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم صفر إلى الكم ٠,٧٠٠
بطول ٠,٧٠٠ كم أنجاة الروبيكى بالأمر المباشر عقد رقم ٢٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤
تنفيذ شركة المحمود للمقاولات والاستثمار والتطوير العقارى.
والمدونة بالمستخلصات أرقام { ٢ : ١ } جارى شاملة المدة من بدء العمل حتى ٢٠٢٤ / ١٠ / ٥ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللائم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٧ / ٥ / ٢٠٢٥

مرفقات عدد : { مذكرة فروق أسعار

عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

سلوى سامى صالح



فروق أسعار عملية أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية
لخط السكة الحديد { الروبيكي - بلبيس - العاشر من رمضان } المسافة من الكم صفير إلى الكم ٠٠٧٠٠
بطول ٠٠٧٠٠ كم أتجاه الروبيكي بالأمر المباشر عقد رقم ٢٣٢ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

شركة المحمود للمقاولات والاستثمار والتطوير العقاري

مستخلص ١ جاري

٢٠٢٣/٠٨/٣١ حتى ٢٠٢٣/٩/٢٠ استلام موقع ٢١/٨/٢٠٢٣ تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٣/٠١/٠١

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	٨٥٠٠	٢٣.٦	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	٩,٥٥٢.٣٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٣٠٠.١٦
		٨٥٠٠	٢٣.٦	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	١٩١,٠٤٧.٦٢	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٤,٦٠٣.٣٠
٢-٢	حفر في التربة المتماصة ٥ م (سولار)	١٣٠٠	٢٦.٧	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	١,٦٥٢.٨٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٩.٨٣
		١٣٠٠	٢٦.٧	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٣٣,٠٥٧.١٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧٩٦.٥١
	مسافة النقل ٩.٥ كم (سولار)	٩٨٠٠	٩.٩٧٥	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	٤,٦٥٥.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١١٢.١٦
		٩٨٠٠	٩.٩٧٥	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٩٣,١٠٠.٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢,٢٤٣.٢٥
	أستخدام ناتج الحفر (سولار)	١٣٠٠	٣٤	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	٢,١٠٤.٧٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥٠.٧١
		١٣٠٠	٣٤	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٤٢,٠٩٥.٢٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١,٠١٤.٢٩
١-٣	مسافة النقل ١٠ كم (سولار)	٤٣٣.٣٣	١٤.٥	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	٢٩٩.٢٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧.٢١
		٤٣٣.٣٣	١٤.٥	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٥,٩٨٤.٠٨	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	١٤٤.١٩
٢-٣	نقل أثرية CBR 25 (سولار)	٧٥٠	٤٤.٦	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	١,٥٩٢.٨٦	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٣٨.٣٨
		٧٥٠	٤٤.٦	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٣١,٨٥٧.١٤	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٧٦٧.٦٠
٣-٣	تشغيل الأرض الطبيعية (سولار)	١٥٠٠	١٥	٢١	أغسطس-٢٣	١	٠٠٤٧٦١٩	١,٠٧١.٤٣	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٢٥.٨٢
		١٥٠٠	١٥	٢١	سبتمبر-٢٣	٢٠	٠٠٩٥٢٣٨١	٢١,٤٢٨.٥٧	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٥٣.٦	٠٠٢٤٠٩٥٠٢٣	٥١٦.٣٢
	الاجمالي												١٠,٥٨٩.٧٢

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٩/٢١ حتى ٢٠٢٤/١٠/٠٥ استلام موقع ١٤/٥/٢٠٢٣ تاريخ آخر قائمة مطبقة ٢٠٢٣/٠١/٠١

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهري سبتمبر و أكتوبر ٢٠٢٤

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ	القيمة	ك	١ع	ع	المعامل	فرق السعر
١-٢	حفر جميع أنواع التربة ٥ م (سولار)	١٥٠٠٠	٢٣.٦	٣٥	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠٠٨٥٧١٤٢٩	٣٠٣,٤٢٨.٥٧	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	٣٢,٢٤٧.٨٧
		١٥٠٠٠	٢٣.٦	٣٥	أكتوبر-٢٤	٥	٠٠١٤٢٨٥٧١	٥٠,٥٧١.٤٣	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٧,٦٢٢.٩٠
٢-٢	مسافة النقل ٩.٥ كم (سولار)	١٥٠٠٠	٩.٩٧٥	٣٥	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠٠٨٥٧١٤٢٩	١٢٨,٢٥٠.٠٠	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	١٣,٦٣٠.١٩
		١٥٠٠٠	٩.٩٧٥	٣٥	أكتوبر-٢٤	٥	٠٠١٤٢٨٥٧١	٢١,٣٧٥.٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٣,٢٢١.٩٧
	أساس سكة (سولار)	١٠٠٠	٢٨٠	٣٥	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠٠٨٥٧١٤٢٩	٢٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	٢٥,٥٠٦.٧٩
		١٠٠٠	٢٨٠	٣٥	أكتوبر-٢٤	٥	٠٠١٤٢٨٥٧١	٤٠,٠٠٠.٠٠	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٦,٠٢٩.٤١
١-٦	مسافة النقل ٨٠ كم (سولار)	١٠٠٠	١٠٠	٣٥	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠٠٨٥٧١٤٢٩	٨٥,٧١٤.٢٩	٠.٢	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١٠٦٢٧٨٢٨١	٩,١٠٩.٥٧
		١٠٠٠	١٠٠	٣٥	أكتوبر-٢٤	٥	٠٠١٤٢٨٥٧١	١٤,٢٨٥.٧١	٠.٢	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١٥٠٧٣٥٢٩٤	٢,١٥٣.٣٦
	مسافة النقل ٣٥ كم (سولار)	١٠٠٠	٣٦.٧٥	٣٥	سبتمبر-٢٤	٣٠	٠٠٨٥٧١٤٢٩	٣١,٥٠٠.٠٠	٠.١٥	٥٤١.٥	٣٥٣.٦	٠٠١١٣٠٥١٤٧١	٢,٥١٠.٨٢
		١٠٠٠	٣٦.٧٥	٣٥	أكتوبر-٢٤	٥	٠٠١٤٢٨٥٧١	٥,٢٥٠.٠٠	٠.١٥	٦٢٠.١	٣٥٣.٦	٠٠١١٣٠٥١٤٧١	٥٩٣.٥٢
	الاجمالي												١٠٢,٦٢٦.٣٩

١١٣,٢١٦.١٢



مستخلص

السيد

السيد

(ب) الكاتب المنوط

رئيس المصلحة

الممسوحة ضوئياً بـ CamScanner