



الهيئة العامة
للطرق والكبارى والنقل البرى
(GARBLT)



السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة ... وبعد ،،،

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه المستخلص رقم (١٤) جارى تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر
٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول للقطار الكهربائى السريع
(السخنة - العلمين - مطروح - الفيوم) بالامر المباشر

تنفيذ شركة / شركة اتش ايه للانشاءات

برجاء التفضل بالإحاطة والتوجيه باللازم...

وتفضلوا بقبول وافر الاحترام

تحريراً فى : ٢٠٢٤/٧/٢١

عدد المرفقات ()

اصل وصورتين من المستخلص

حصر اعمال

كشف معدات

كشف مهندسين

خطاب المحملات

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

نصر محمد نصر طيخ



Handwritten signature and initials.

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

ايماء الي العقد (رقم العقد ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣) (بتاريخ ٢٥ / ١٠ / ٢٠٢٢)
تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الاول
للقطار الكهربائى السريع (السخنة - العلمين - مطروح- الفيوم) بالامر المباشر تنفيذ
شركة / شركة اتش ايه للانشاءات
برجاء التكرم بالاحاطه بانه قد تم رفع جميع المحملات علي العملية عالية طبقا لموافقه
رئيس مجلس الادارة (مرفق)

مرسل برجاء التفضل بالعلم والاحاطه
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تحريراً في : ٢٠٢٤/٧/٢١
عدد المرفقات ()

يعتمد ،،،
رئيس الإدارة المركزية
نصر محمد نصر طيخ

مهندس /



س

مصلحة: الهيئة العامة للعلوم والكبرى
القسم: _____

المبلغ المستحق إلى: شركة اتش ايه للاستشارات

بموجب: الطلبات طيه، أو: (١٤) جاره


صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على: _____
شيك على البنك المركزي في: _____شيك على الخارج: صاحب الحق أو: _____
يسحب باسم: شركة اتش ايه للاستشارات
ويرسل إليه بالعنوان الآتي: _____

بيانات الفواتير			
رقم	التاريخ	جنيته	قرش
		٢٦١٨.٩٩٤.٨٥	
الجملة		٢٦١٨.٩٩٤.٨٥	

رقم: _____

الختم ذو التاريخ




كتب المراجعة

رئيس القسم

رئيس الإدارة العامة

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ



روجع

رئيس المصلحة

عدد المرفقات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم		نوع الخصم				قرش	جنيته
	بيانات	بيان	قسم	فرع	فصل	بند		
		(١٤) جاري على هيئة محبري سار الكبر					٢٦١٨.٩٩٤.٨٥	
		من مشروع الخط الأول للقطر الكهربائي السريع						
		سريع سبدر العرض ٢١/٥/٢٠٠٤						
		بيانات الاستقطاعات						
		عادي						
		إضافي						
		دمغة توقيع						
		قرش						
		قرش جنيته						
		رسم الدمغة						
		صافي القيمة المطلوب صرفها						

علامة

في سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجزات والتنازلات: _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف: _____

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب: _____

الإيرادات: _____

(ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع. ح» برقم: _____

توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

روجع في سنة ٢٠١

يعتمد سحب: _____

مدير أو رئيس الحسابات: _____

في سنة ٢٠١ بمبلغ: _____

وكيل الحسابات

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٢٦٠٢ س ٢٠١٩ - ٢٠٠٠



(١) رقم المستند (وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع. ح»): _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: _____

(٣)

إمضاءات موظفي الشطب

(٣) سحب: _____

(٤) قيد في سجل: _____

(٥) أدرج في كشف: _____

(٦) استلمت: _____

رقم: _____

تحت رقم: _____

رقم: _____

إمضاء طالب أو كاتب التصدير

في سنة ٢٠١

عملية / تنفيذ كوبري مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائي السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٤) من بدء العملية إلى ٣١/مايو/ ٢٠٢٤

٣ / ١

رقم البند	نوع العمل	اللائحة التقديرية	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المتبقي لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جاري أو نهائي	قرش	جنيه	إستقطاع أو حجز	قرش	جنيه	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
أولاً : أعمال الكباري															
أولاً : - الأعمال بالأسعار التقديرية															
١٦٧	أعمال نظام تاريز Earthing - بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اتصال النحاس	٣٠٤	م.ط	٥٠٠٠	٥٠	٥٠	٥٠	جاري	١٥,٢٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١٥,٢٠٠ ج.م	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد. ٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين . ٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة . ٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد . ٥- لوحات المشروع متواجدة . ٦- البرنامج الزمنى متواجد . ٧- التقرير المبدئى متواجد . ٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة . ٩- وثيقة التأمين سارية . ١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٦٧ ج	أعمال نظام تاريز Earthing - بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اتصال النحاس	٧١٢,٥٠	عدد	٢٠٠٠	١٦٠	١٦٠	١٦٠	جاري	١١٤,٠٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١١٤,٠٠٠ ج.م	
٦٧ د	أعمال نظام تاريز Earthing - بالمتر الطولي كابل نحاس غير معزول قطاع ٧٠ مم ٢ شامل اتصال النحاس	٢٠٩٠	عدد	٥٠٠	٩٠	٩٠	٩٠	جاري	١٨٨,١٠٠ ج.م	٠	٠	٠	٠	١٨٨,١٠٠ ج.م	
إجمالي الأعمال بالأسعار التقديرية															
تصرف الأعمال بالأسعار التقديرية بنسبة ٩٥ % لحين المفاوضة وفقاً لموافقة السيد اللواء مهندس / رئيس الهيئة (١)															
٣٠١,٤٣٥ ج.م															

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيمة بظهره و قدرها سيق صرفها للمقاول.
المحاسب /
على الحساب / نهائياً
غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من
يعتمد ،،
ملاحظة الفئات :
قرش
جنيه

الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير المشروع
م / محمد محسن
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد
التوقيع :

الشركة المنفذة / شركة سيسترا SYSTRA
م / عمرو قمر
التوقيع :
الشركة المنفذة /
م / إسلام سعيد
التوقيع :
الاستشاري العام
شركة سيسترا SYSTRA
م /
التوقيع :
الهيئة العامة للطرق والكباري - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد
التوقيع :

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية
م / نصر محمد نصر طيبخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار أكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٤) من بدء العملية إلى ٣١/مايو/ ٢٠٢٤

٢ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الكميات بعد المفاضلة		الوحدة	الكمية بالمقايمة	مقدار العمل السابق لإجرائه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
أولاً : أعمال الكبارى																
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة																
١	بالمتر المكعب تكسير وإزالة خرسانة عادية أو أرصفة أو نيوجرسي أو مياتي طوب غير مسلح لزوم العوائق المعتزلة لمسار الكوبرى	٨٥	٢٥٠	م	١٠٠	١٠٠	١٠٠	١٠٠	جارى	٨٥,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١- إجراءات تأمين وسلامة المرور متواجدة والامن الصناعى متواجد.
٢	بالمتر الطولى تكسير وإزالة برودرات لزوم العوائق المعتزلة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع معدات التكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٥	٢٦٠	م	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	٢٢٠	جارى	٣,٣٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٢- مهندسين الشركة والمشرفين متواجدين .
٣	بالمتر المسطح تكسير وإزالة بلاط أرصفة أو التروك لزوم العوائق المعتزلة لمسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	٨٠	٨٥٠	م	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	٤٨٠	جارى	٣٨,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٣- التقارير النصف شهرية والشهرية متواجدة .
٥	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت والاساس المتعارض مع مسار الكوبرى والبند يشمل جميع المعدات اللازمة للتكسير ونقل المخلفات إلى المقالب العمومية	١٢١	٩٩	م	٨٨	٨٨	٨٨	٨٨	جارى	١٠,٦٤٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٤- الحد الأدنى من المعدات متواجد .
٧	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات أسفلت وحوامل أعده - اعلائات - لوحات استرشادية...الخ بالطن فك ونقل خبثات معدنية تشمل على (مظلات وحوامل أعده - اعلائات - لوحات استرشادية...الخ) وتسليمها للمكان المحدد من الجهة المالكة للمشروع وذلك طبقاً لمتطلبات المالك	٣٢١٦	١٠	طن	٢,٥٠	٢,٥٠	٢,٥٠	٢,٥٠	جارى	٨,٠٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٥- لوحات المشروع متواجدة .
٨	بالمتر الطولى أعمال تحويلية مرورية شاملة توفير الإضاءة والإشارات اللازمة لتأمين حركة السيارات	١٤٣٣	١٠٠	م	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	جارى	١٠٠,٣١٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٦- البرنامج الزمنى متواجد .
٩	بالمتر الطولى توفير حواجز خرسانية وأسوار مؤقتة لزوم تأمين التحويلات المرورية طبقاً لتعليمات جهاز الإشراف والإدارة العامة للمرور .	١٤٣٣	٢٠٠	م	٧٠	٧٠	٧٠	٧٠	جارى	٤,٧٤٩,٥٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٧- التقرير المبدئى متواجد .
١٢٢	بالمتر الطولى تنفيذ جسات في جميع أنواع التربة عدا الصخرية ...اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٨٠٥	١١٠٠	م	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	٥٩٠٠	جارى	١,٠٩٨,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٨- المكاتب وغرفة الاجتماعات متواجدة .
٢٤	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية	١٠١	٣٩٢٨٥	م	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	٣٩٢٨٠	جارى	٣,٩٦٧,٢٨٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	٩- وثيقة التأمين سارية .
١٢٥	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة بالمعق المطلوب في جميع أنواع التربة عدا الصخرية لزوم الاساسات ونقلها خارج الموقع.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٥٠	١٩٠٠٠	م	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	٢١٠٠	جارى	١٠٥,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	١٠- تراجع غرفة الأزمات بمعرفة الإدارة.
٢٨	بالمتر مكعب ردم من ناتج الحفر على طبقات طبقاً لتعليمات المهندس المشرف .	٦٣٤٣	٤٣٧٠٠	م	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	٤٣٦٠٠	جارى	٢٧٦,٥٥٤,٨٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٢٢٢	بالمتر الطولى أعمال خوازيق بقطر ١٢٠ سم يالبر في جميع أنواع التربة عدا الصخرية مطبوعة ومصبوبة في مواقعها على الأرض الطبيعية وتصب بخرسانة مسلحة.....اجهاد تربة أقل من ١٢٥ كجم/سم ^٢	٥٠٣٧	٤	م	٣	٣	٣	٣	جارى	١٥,١١١,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٢	علاوة اجهاد تربة أكبر من ٤٠١ كجم/سم ^٢ وأقل من ٤٦٠٠ كجم/سم ^٢ و rqd أقل من ٢٠ %	٦٥٢٤١٣	٦	عدد	٦	٦	٦	٦	جارى	٣,٩١٤,٤٧٨,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٦	بالعد عمل تجربة تحميل على خازوقى قطر ١٢٠ سم حمل التجربة (١٥٠ %) من الحمل التصميمي والقوة تشمل الألواح المعدنية المؤقتة واجهزة القياس والمعدات والردم أو البلوكات الخرسانية.....															
٣٨	بالعد عمل اختبار "Sonic Coring Tests" على طول الخازوقى بنسبة ١٠ % على إجمالى عدد الخوازيق															
٣٨ ب	قطر ١٢٠ سم باستخدام مواسير Black Steel شامل الدهان بمادة مقاومة للصدأ	٥٠٩٧٦	١٢٤	عدد	١١٥	١١٥	١١٥	١١٥	جارى	٥,٨٦٢,٢٤٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٣٩	بالمتر المكعب خرسانة عادية للاساسات وبيات الكمرات سابقة الصب طبقاً لنسب الخلطة التصميمية المعتمدة	١٨١٣	١١٦٠	م	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	١١٥٠	جارى	٢,٠٨٤,٩٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٠	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة لزوم الاساسات بالبر حسب الرسومات التنفيذية	٣٣٢٥	٣٤٦٢٠	م	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	٣٤٦١٥	جارى	١١٥,٠٩٤,٨٧٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤٠	علاوة صب خرسانة كتلية Large Pour باستخدام أسمنت CEM III	٥٠٤	٣٤٦٢٠	م	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	٢٠٥٠٠	جارى	١٠,٣٣٢,٠٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
٤١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتنفيذ وصب خرسانة جاهزة لزوم الاصدء والتجان والاكثاف	٤٤١٨	٩٠٠	م	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	٨٢٥	جارى	٣,٦٤٤,٨٥٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
**	ارتفاع حتى ١٢ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالناتج	٤٦٢٠	٦٣٠٠	م	٤٢٨٥	٦٥٣	٤٩٣٨	٤٩٣٨	جارى	٢٢,٨١٣,٥٦٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
***	ارتفاع حتى ١٥ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالناتج	٤٨٢١	١٩١٠٠	م	١٥٥٦٥	١٥٥٦٥	١٥٥٦٥	١٥٥٦٥	جارى	٧٥,٠٣٨,٨٦٥,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	
١	ارتفاع اعلى من ١٥ م من منسوب ظهر المدة حتى منسوب اعلى نقطة بالناتج									٥٢٥,٥٤٥,٠١٧,٠٠٠	٠	٠	٠	٠	٠	

<

إجـمـالى الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاضلة (٢)

قرش جنيه

سبق صرفها للمقاول.

أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهوره و قدرها

المحاسب /

قرش جنيه

يدفع للمقاول مبلغ

ملاحظة الفئات :

على الحساب / نهائى

غير الواردة بصك الشروط و اعتمدت من

يعتمد

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طبع

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

الشركة المنفذة - مدير المكتب الفني
م / عمرو قمر

التوقيع :

الشركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سكيك

التوقيع :

تم التوقيع طبقاً للمواصفات
المستندة المعتمدة و طبقاً
لنسخة المشروع

بإحدى النسخ

عملية / تنفيذ كوبرى مسار اكتوبر ٢ من الكم ١٤٦ حتى الكم ١٤٩ ضمن مشروع الخط الأول للقطار الكهربائى السريع
الشركة المنفذة / شركة إتش إيه للإنشاءات (أبناء حسن علام)
العقد رقم : ٥٧٧ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣

وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى
المنطقة الأولى المركزية

مستخلص رقم (١٤) من بدء العملية إلى ٣١ / مايو / ٢٠٢٤

٣ / ٣

رقم البند	نوع العمل	الفلت بعد المفاوضة		الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل المستحق اجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جملة قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع	
		قرش	جنيه							قرش	جنيه	قرش	جنيه
أولاً : أعمال الكبارى													
ثانياً - الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة													
٤٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب خرسانة مسلحة لزوم التكرات سابقة الصب وسابقة الإجهاد U-Section بالبر												
٤٣	ارتفاع اطي من ٩ م من منسوب الأرض الطبيعيه حتى منسوب الركيزه	٩٣٧١	٣م	١٦٨٠٠	٥٥٩٥	١١٦٠	٦٧٥٥	جارى	٦٣,٣٠١,١٠٥	٠		١٥,٨٢٥,٢٧٦,٢٥	٤٧,٤٧٥,٨٢٨,٧٥ ج.م.
٤٤	بالمتر الطولي خرسانة مسلحة سابقة الصب لزوم Precast Parapet بالبر ارتفاع اطي من ١٢ م	٦٣٥٤	م.ط	٦٠٠٠	٣٢٠	١٥٢	٤٧٢	جاري	٢,٩٩٩,٠٨٨	٠		٧٤٩,٧٧٢,٠٠	٢,٢٤٩,٣١٦,٠٠ ج.م.
٤٥	بالطن توريد وتركيب ورس حديد تسليح B500 DWR	٣٠٢٠٥	طن	٢٩٦٤٦	١٥٣٨٠	٣٥٦	١٥٧٣٦	جارى	٤٧٥,٣٠٥,٨٨٠	٠		١٠,٠٠٠	٤٧٥,٣٠٥,٨٨٠ ج.م.
٤٦	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وشد وحلق حديد كابلات عالية الاجهاد من اسلاك مجدولة لزوم الهيكل الطولي للكوبري بالبر Low Relaxation ASTM Grade 270 strength 1860 MPA with diameter ١٥,٧mm	٩٦٣٨٩	طن	٩٦٠	١٨٠	٢٥	٢٠٥	جارى	١٩,٧٥٩,٧٤٥	٠		١٠,٠٠٠	١٩,٧٥٩,٧٤٥ ج.م.
٤٩	بالمتر المسطح عمل طبقة عازله من البوبتومين والدهان وجهان على البارد	٦٣	٢م	٣٠٠٨٢	٢٣٤٠٠	٢١٠	٢٣٦١٠	جارى	١,٤٨٧,٤٣٠	٠		١٠,٠٠٠	١,٤٨٧,٤٣٠ ج.م.
إجمالي الأعمال بالأسعار النهائية بعد المفاوضة (٣)													
إجمالي قيمة المستخلص (١ + ٢ + ٣)													
القيمة الإجمالية للمستخلص السابق رقم (١٣)													
القيمة الحالية للمستخلص (جارى ١٤)													
													٢٦,١٨٠,٩٩٢,٨٥ ج.م.

ملاحظات



أقر بأن هذا الحساب صحيح و مضبوط و أن المبالغ المقيدة بظهره و قدرها سبق صرفها للمقاول.
المحاسب /
قرش
جنيه

يدفع للمقاول مبلغ
ملاحظة الفئات :
قرش
جنيه

يعتمد ،،
.....

رئيس الإدارة المركزية للمنطقة الأولى المركزية

م / نصر محمد نصر طيبخ

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير المشروع
م / محمد محسن

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير إدارة المشروع
م / أسماء علي أحمد

التوقيع :
.....

الهيئة العامة للطرق والكبارى - مدير عام المشروعات
م / جهاد محمد سعد

التوقيع :
.....

الاستشارى العام
شركة سيسترا SYSTRA
التوقيع :
.....

شركة المنفذة - مدير المكتب الفنى
م / عمرو قمر
التوقيع :
.....
شركة المنفذة - مدير المشروع
م / إسلام سعيد
التوقيع :
.....
م / نصر محمد نصر طيبخ

