

مستخلص رقم (٣) ختامي عن عملية: اعمال استكمال طريق جرجا - الصيريات الزراعي بطول ٥ كم محافظة سوهاج بطول ٥ كم ضمن مبادرة (حياة كريمة) .

المنطقة الثامنة - قنا

تنفيذ / شركة محمود علي احمد عبد العال

العقد رقم ٢٠٢٤/٢٠٢٣/٧٢٩ من المدة من بداية العمل حتى ٢٠٢٤/١/٧

رقم لبتد	نوع العمل	القيمة جنيه	الوحدة	مقدار العمل المساقى اجراؤه	مقدار الاعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جمنه مقدار الاعمال التي تمت اثنى الان	جارى او نهائى	قيمة الاعمال التي تمت الى الان جنيه	استقطاع او عجز جنيه	الباقى بعد الاستقطاع جنيه	ملاحظات
١	بالمتر المسطح اعمال كشط و ازالة المسطحات المنهارة و الزاحفة و المتموجة و الشروخ بالرصف الحالى باستخدام ماكينة الكشط الاسفلت الاوتوماتيكية بسمك ٥ سم	١٨	م	٨٢٠٠٠	٥٦٧,٢	٨٢٥٦٧,٢		١٤٨٦٢٠٩,٦		١٤٨٦٢٠٩,٦	يراعى تطبيق شروط وفقات التعاقد
٢	بالمتر المكعب اعمال تكسير و ازالة المسطحات المنهارة و المتموجة بالرصف الحالى .. الخ	٦٩	م	١٠٠٠	٣٥٩	١٣٥٩		٩٣٧٧١		٩٣٧٧١	التقرير الشهري - البرنامج الزمنى متواجد
٣	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع انواع التربة عدا الصخرية وتسوية السطح بالالات	٢٣	م	٠	١٠٠٠	١٠٠٠		٢٣٠٠٠		٢٣٠٠٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل متواجدين والمعدات متواجده
٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل طبقة اساس سن ٦ تكسير كسارات علاوة نقل مسافة ٦٥ كم	٢٦٤	م	٧٨٠٠	١٠١١,٦٧	٨٨١١,٦٧		٢٣٢٦٢٨٠,٨٨		٢٣٢٦٢٨٠,٨٨	وثائق التأمين متواجده
٥	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة تشريب m.c.o بمعدل ١,٢ كجم / م ^٢ .	٣٣,٤	م	٤٠٠٠٠	١٣١٠,٢٥	٤١٣١٠,٢٥		١٣٧٩٧٦٢,٣٥		١٣٧٩٧٦٢,٣٥	العلامات الارشادية و التحذيرية متواجده و لوحات المشروع متواجده
٦	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة رابطة اسفلتية بسمك ٦ سم .	١٧٤,٨	م	٤٠٠٠٠	١٣١٠,٢٥	٤١٣١٠,٢٥		٧٢٢١٠٣١,٧		٧٢٢١٠٣١,٧	
٧	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة دهان F.C بمعدل ٠,٤ كجم / م ^٢	١١,٣	م	٤٠٠٠٠	١٢٧٢,٩	٤١٢٧٢,٩		٤٦٦٣٨٣,٧٧		٤٦٦٣٨٣,٧٧	
٨	بالمتر المسطح اعمال انشاء طبقة سطحية اسفلتية بسمك ٥ سم .	١٦٩,٦	م	٤٠٠٠٠	١٢٧٢,٩	٤١٢٧٢,٩		٦٩٩٩٨٨٣,٨٤		٦٩٩٩٨٨٣,٨٤	
٩	بالمتر الطولى اعمال توريد وانشاء حاجز من الخرسانة (نيوجيرسى) .	٥٥٠	م.ط	٠	٠	٠		٠		٠	
الإجمالي											
خصم ٠,٥٠ طبقاً لمفاوضة العقد											
الإجمالي بعد الخصم											
								١٩٩٩٦٣٢٣,١٤		١٩٩٩٦٣٢٣,١٤	
								٩٩٩٨١,٦١٥٧		٩٩٩٨١,٦١٥٧	
								١٩٨٩٦٣٤١,٥٢		١٩٨٩٦٣٤١,٥٢	

تدقيق فى : / / ٢٠٢٢

الشركة المنفذة

م/ محمد ناجاتي

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

محمد جهاد

جنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

تدقيقا في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات

مدير عام المشروعات

م/ رومانى ارميا

نهائيا

غير واردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الي المقاول

المحاسب:

على الحساب

يعتمد ...

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /

عماد حسين

١٩٨٩٦٣٤١.٥٢	جملة الاعمال
١٩.٧٢٣٥٩	السابق صرفه
٨٢٣٩٨٢.٥٢	المستحق صرفه

[illegible]

يراعى خصم ما يستجد بمحضر تقييم العملية

	الاستقطاعات
	الصافي