

جمهورية مصر العربية
استمارة لاعتماد الصرف

(۱)

ملاحظة: الصيغة العامة للعنوان هي كبرى
قسم :
المبلغ المستحق إلى : شركة البراءة للتقنية إعمارانية
الطلبات طيه ، أو :
موجب }
صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة
إذن صرف على :
شيك على البنك المركزي في : المذبح المركزي
شيك على الخارج }
صاحب الحق أو :
يسحب باسم }
ويرسل إليه بالعنوان الآتي : شركة البراءة للتقنية إعمارانية

[illegible]

المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

(ب) الكاتب المنوط

تقيد في السجل برقم :

عدد المرفقات		الاعتماد الإدارى ونوع الخصم						
		نوع الخصم						
		قرش	جنيه	قسم	فرع	فصل	بند	
بيانات								
إجمالى الأصل								
بيانات الاستقطاعات								
		قرش	جنيه					
عادى								
إضافى								
دمغة توقيع								
قرش								
قرش جنيه								
رسم الدمغة								
صافى القيمة المطلوب صرفها								

الختم ذو التاريخ

۱۱۰۷

رئيس المصلحة

شیں دربارہ امور لایق

علامة

جاء في الخبر في سنة ٢٠٢٠

(١) إقرار كاتب سجل المحضرات والتنازلات : _____
(٢) إقرار كاتب السجل : _____
الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسق الصرف :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : _____ جاری _____
الإيرادات _____ بتاريخ _____ الإمضاء : _____

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع ح» برقم: _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل: _____

رجوع في _____ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب
شيك
إذن صرف

مدير أو رئيس الحسابات

وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٦٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

إمضاءات موظفي الشطب

رقم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

الشكايات

المواالات : _____ امضاء الكاتب المنوط : _____

رقسم : _____ إمضاء الكاتب المنوط : _____

شماره ۱۰۰

إذن صرف إمضاء طالب أو كاتب التصدير في _____ سنة ٢٠٢



الهيئة العامة للطرق والكباري
الإدارة المركزية (المنطقة السادسة)

مستخلص جاري (1)
عن عملية: إستكمال إسناد تنفيذ أعمال الجسر الترابي والأعمال الصناعية بقطاعات مشروع إنشاء القطر الكهربائي السريع (أكتوبر - أوسمبول)
تنفيذ أعمال الجسر الترابي القطاع الثاني (بني مزار/منقلاوط) المسافة من الكم 250+350 إلى الكم 252+350 بطول 2.0 كم (بالأمر المباشر).
تنفيذ: شركة الرائد للتنمية العمرانية عن المدة من بداية العمل حتى 2024 / 7 / 10
العقد رقم: (2024 / 2023 / 1536) بتاريخ: 2024 / 5 / 12

رقم البند	نوع العمل	الفترة طبقا للعقد	الوحدة	كمية البند بالعقد	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت خلال المدة	جملة مقدار الأعمال	جملة قيمة الأعمال التي تمت	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		قرش / جنيه			إجراءه	المدة	الأعمال	قرش / جنيه	قرش / جنيه	قرش / جنيه	
1	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة بعمق حتى 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيدا لأعمال الرق المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	8,0	2م	4520,775	0,0	4001,0	4001,0	32408,00	0,00	32408,00	يواحي تطبيقه نصيب الفصد - مكعب حفر لارتفاع متر واحد - لوجات لارتفاع متر واحد - البرتايج لارتفاع متر واحد - التقاير رصيفي - شوي - اسبوس (متر واحد) - حفر حفر لارتفاع متر واحد - اسبوس (متر واحد) - النودات لارتفاع متر واحد - اسبوس (متر واحد)
2	بالمتر المسطح أعمال تطوير الموقع من الأشجار والمزروعات والمخلفات والتي يستلزم لها التنفيذ باستخدام (اللودو) البلدوز في مناطق ذات الطبيعة الزراعية الكثيفة والبند يشمل التطوير وإزالة الجذور بعمق لا يقل عن 30 سم و التخلص منها بالمقالب العمومية وذلك لمسافة 500 متر. تمهيدا لأعمال الرق المساحي لكامل حدود المشروع طبقا للشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	14,7	2م	5690,00	0,0	5116,0	5116,0	75205,20	0,00	75205,20	
4	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية لاجراء أنواع التربة عدا التربة الصخرية وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	28,2	3م	30550,00	0,0	27489,0	27489,0	775189,80	0,00	775189,80	
5	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتناسكة عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوز) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	32,9	3م	19250,00	0,0	17318,0	17318,0	569762,20	0,00	569762,20	
6	بالمتر المكعب أعمال حفر واستخدام المعدات الميكانيكية في التربة شديدة التماسك (تربة متحجرة أو ...) عدا التربة الصخرية (استخدام البلدوز) وتسوية السطح بالأت التسوية والرش بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ومحمل على البند تحميل ونقل التربة الزائدة لمسافة 500 متر من محور الطريق ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	37,0	3م	2924,00	0,0	2632,0	2632,0	97384,00	0,00	97384,00	
8	أعمال تحميل وتوريد ونقل تربة مطابقة للمواصفات وشغلها باستخدام آلات التسوية بسمك لا يزيد عن 50 سم حتى متسوب (2- متر) و بسمك الارتفاع عن 25 سم لاستكمال المنسوب التصميمي لتشكل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كافيوتريا لا تقل عن 15% من 95% من الكثافة الجافة القصوى) وبشها بالماء الأسولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والتمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافه (95% من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقا للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند يجمع مشتتات طبقة لأصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق والكباري وتعليمات المهندس المشرف.	71,7	3م	11525,00	0,0	10319,0	10319,0	7398872,30	0,00	7398872,30	
الإجمالي											
اجمالي قيمة الاعمال المنفذة حتى تاريخ المستخلص											
اجمالي قيمة الاستقطاعات											
اجمالي قيمة الاعمال بعد الاستقطاعات											
ما سبق صرفه											
اجمالي قيمة المستخلص رقم (1)											

يؤكد
رئيس المنطقة السادسة بيني سوييف
مهندس / طارق الجزار

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره
المقاول تحريراً في / سنة 2024
مصدق على الحساب
ملاحظة الفلت
تحريراً في / سنة 2024

مدير المشروع
م. مصطفى محمد عبد الحميد
م. مصطفى محمد عبد الحميد
م. مصطفى محمد عبد الحميد

تحريراً في / سنة 2024
شركة الرائد للتنمية العمرانية
م. مصطفى حسن الادور
م. مصطفى حسن الادور
م. مصطفى حسن الادور

اسم العمل
اسم المَقُول
رَقْم ومَقْدَار التصديق
بَند المِيزَانِيَّة

[illegible]

أقرر كاتب سجل الحجوزات والتنازلات امضاء.....

أقرر بأن البند المختص يسمح بالصرف امضاء.....

علاقات الكاتب المنوط

.....

رواج

.....

شيك

تحریر فی سنہ 20

تسلمت التحويل رقم و أقر باتني اوافق على هذا الحساب المتقنم ببيانه (*) واني تسلمت المستحق لى
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة 20 المقاول