

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

تشرف بان نرفق لسيادتكم طيه فروق أسعار عملية رفع كفاءة طريق شربين / رأس الخليج
{ القطاع الثانى } بطول ٢ كم مركز شربين محافظة الدقهلية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة
عقد رقم ١٥٢٤ / ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣ تنفيذ مكتب ارم للمقاولات والمدونة بالمستخلصات ارقام { ١ : ٣ } جارى
شاملة المدة من بدء العمل حتى ١٠ / ٣ / ٢٠٢٤ .
برجاء التفضل بالإحاطة والتكرم بالتنبيه باللازم نحو المراجعة والصرف للشركة فى حالة استحقاقها .
وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٠٢٤ / ٧ / ٢١

مرفقات عدد : { ١ } مذكرة فروق أسعار
عدد : { ١ } أستمارة ٥٠ ع. ح

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
نيلوى سامى صالح



م/ محمد سكي

س/ محمد سكي



فروق أسعار عملية كفاءة طريق شربين / رأس الخليج { القطاع الثاني } بطول ٢ كم مركز شربين

مستخلص ١ جاري

مكتب أرم للمقاولات

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	١١٠٠	٢٠	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	٢٢,٠٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٥٨٠.٨
٢	تكسير (سولار)	٩٥٠	٨١	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	٧٦,٩٥٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢,٠٩١.٩٤
٥	أتربة (سولار)	٥٥٠	٢٢٤.٨	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	١٢٩,١٤٠,٠٠٠	٠.٢	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٣,٥١٠.٧٦
٧	أساس (سولار)	٢٣٠٠	٤٥٨	١٢	مارس-٢٣	١٢	١	١,٠٥٣,٤٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٦٧.٧	٣٢٣.٧	٢١,٤٧٨.٠٤
الإجمالي												٢٧,٦٧٨.٨١

مستخلص ٢ جاري

٢٠٢٣/٠٣/٢٦ حتى ٢٠٢٣/٠٨/٢١

استلام موقع ٢٠٢٣/٠٣/١٥

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢١/١٢/١٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر أغسطس ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
٣	أزالة مخلفات (سولار)	٣٣٠٠	٤٣	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	١٤١,٩٠٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٦,٣٥٦.٣٥
٧	أساس (سولار)	١٦٠٠	٤٥٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٧٣٢,٨٠٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٢٤,٦١٩.٠٩
الإجمالي												٣٠,٩٧٥.٤٤

مستخلص ٣ ختامي

٢٠٢٣/٠٩/٠١ حتى ٢٠٢٤/٠٣/١٠

استلام موقع ٢٠٢٣/٠٣/١٥

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢١/١٢/١٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣

رقم البند	البيان	الكمية	السعر	المدة	الشهر	عدد الأيام	نسبة التنفيذ لكل شهر	القيمة	ك	ع	المعامل	فرق السعر
١	حفر (سولار)	٨٦	٢٠	٣٠	مارس-٢٣	٣٠	١	١,٧٢٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٧٧.٠٥
٢	تكسير (سولار)	٢٢٤.٧٨	٨١	٣٠	مارس-٢٣	٣٠	١	١٨,٢٠٧,١٨٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٨١٥.٥٨
٣	أزالة مخلفات (سولار)	١.٨٨٠.٦	٤٣	٣٠	أغسطس-٢٣	٣٠	١	٨١,٨٠٩,٨٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٢,٠٩٦.٨٢
٥	أتربة (سولار)	٤٠٠	٢٢٤.٨	٣٠	مارس-٢٣	٣٠	١	٩٠,٣٢٠,٠٠٠	٠.٢	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٤٢٠.٧١
٧	أساس (سولار)	١٦٠٠	٤٥٨	٣١	أغسطس-٢٣	٣١	١	٧٣,٢٨٠,٠٠٠	٠.١٥	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٢,٤٦١.٩١
٧	مطابق (أسمنت)	٤٤	٤٧٥	٣٠	مارس-٢٣	٣٠	١	٢٠,٩٠٠,٠٠٠	٠.١	٣٩٦.٢	٣٢٣.٧	٤٦٨.١٠
الإجمالي												٥,١٦٤.٣٨

مستخلص ١ جاري

مكتب أرم للمقاولات

تاريخ أمر الأستاذ ٢٠٢١/١٢/١٠

الكميات المدرجة بالمستخلص تم تنفيذها خلال شهر سبتمبر ٢٠٢٣

