

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة .. وبعد ،،

نترى بأن نرافق طيه استماراة ٥٠ ع . ح بمبلغ ( ١٥٤٩٦٨٢.٥٤ )  
( فقط وقدره اربعة مليون ربعمائة ثمانية وخمسون الف مائتان واحد وعشرون جنية  
و ٣٩ قرشا لا غير ) قيمة حساب فرroc أسعار(البيتومين / حديد / سولار/  
اسمنت) المستخدمة فى الأعمال عن المستخلص رقم ٧ ) عملية تنفيذ اعمال كوبرى  
علوى للسيارات عند تقاطع مسار خط القطار الكهربائى السريع ( السخنة - العاصمة  
الإدارية - العلمين - مطروح - الفيوم ) مع محور الضبعة عند كم ١٦٩,٠٥٠ ( بالامر  
المباشر )

تنفيذ شركة / شركة النيل العامة للإنشاء و الطرق

برجاء التفضل بالإحاطة والتتبّيـه باللازم .

وتفضـلـوا بـقـبـولـ فـائقـ الـاحـترـام ،،

تحرير فى : ٢٠٢٤/٧/٢٣

يعتمد ،،،،  
رئيس الإدارة المركزية  
نصر محمد نصر طبیخ



٢٠٢٤/٧/٢٣

**جمهورية مصر العربية**  
**استمارة لاعتماد الصرف**

(استماراة رقم ٥٠ «ع.ح»)

(١)

مصلحة : **المالية العامة للطرو و الكاري**  
قسم : **العقود**  
المبلغ المستحق إلى : **شركة/النيل العامة للإنتشار الطرو**  
الطلبات طيه ، أو ن  
بموجب {  
فروع أ سعار و ٧ مارى

صار مراجعته و وجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

{ إذن صرف على : \_\_\_\_\_ }  
شيك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج { صاحب الحق أو :  
يسحب باسم }

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :  
**شركة/النيل العامة للإنتشار الطرو**

بيانات الفواتير			
قرش	جنيه	التاريخ	رقم
١٥٤٩٦٨٢	٥٤٣٥٤٨	٢٠١٩-١٢-٢٠	٥٣٩٦٨٢

رقم : \_\_\_\_\_  
الختم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس المصلحة

الإداري المالي

(ب) الكاتب المنوط

الختم ذو التاريخ

عدد الملفات	الاعتماد الإداري ونوع الخصم					
	بيانات		نوع الخصم			
	فوجة فروع أ سعار محمد رشاد كوبى تقا طع مر القطار الرئيسي صع محور الصناعة		بند	فصل	فرع	قرش
إجمالي الأصل						
بيانات الاستقطاعات		قرش	جنيه			
دمعة توقيع عادي إضافي قرش جنيه	قرش جنيه					
		رسم الدمعة				
		صافي القيمة المطلوب صرفها				

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبطة بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_

الإمضاء : \_\_\_\_\_ جاري (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ الإيدادات

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ «ع.ح» برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل :

رجوع في ————— سنة ٢٠١ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب شيك  
إذن صرف

وكيل الحسابات

مدير أو رئيس الحسابات

في ————— سنة ٢٠١ بمبلغ

الهيئة العامة لتنمية المطبع الأميرية

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد في الدفتر رقم ٢٢٤ «ع.ح» ) إمضاء الكاتب المنوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : \_\_\_\_\_ إمضاءات موظفى الشطب

الختم ذو التاريخ (٣) سحب رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٤) قيد في سجل الشيكات تحت رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

(٥) أدرج في كشف الشيكات المدوالات رقم : \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب المنوط :

## مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبري تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٥٠)

												Tariff
												عنصر التكلفة الخاصة للتعديل
ج	رقم المستخلص			الاعمال خلال شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر مارس ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر شهر فيبرابر ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر يناير ٢٠٢٤	الاعمال خلال شهر ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للشمار من تاريخ امر الإسناد			
٢٠٢٤/٠٤/٢٧	تاریخ المستخلص			١٠٧٩,١٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٥٦				البيتومين
				٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦٠	٣٥١,٩٠	٣٥١,٩٠	٢٠٧,٢				الاسمنت
				٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢				السولار
				١١٢٨,٩٠	١٢٨٩,٨٠	١٣٨٤,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٤١٣				حديد تسليج
				٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	١٠١٣,٤٠	١٠١٣,٤٠	٢٨٨,٣				كتل وقطاعات من الحديد والصلب

قيمة التعويض أو الخصم = قيمة الأعمال × إجمالي (المعاملات × نسب التغير)	اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الأرقام القياسية للأعمال عند تنفيذ الأعمال	الأعمال من تاريخ امر الإسناد	الأعمال من تاريخ امر الإسناد	٩	٩	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المستخلص	بيانات التعاقد				
			الأسعار عند تنفيذ الأعمال	الأسعار من تاريخ امر الإسناد	الأسعار من تاريخ امر الإسناد						الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	الوحدة	بيان البند	م
			ك × (ع - ع) ÷ ع	ع	ع										

أولاً اعمال الكبارى												
٢٠٥,٩١٩	٠,٠٢٥٦٠	٠,٠٢٥٦٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	سولار	٨٠٤٢,٩٧٠	١٢٣,٧٣٨	٦٥
١٩٢,٦٣٤	٠,٠٢٥٦٠	٠,٠٢٥٦٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	سولار	٧٥٢٤,٠٧٥	١١٥,٧٥٥	٦٥
٣٥٩,٥١١	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	سولار	٨٠٤٢,٩٧٠	١٢٣,٧٣٨	٦٥
٣١٣,١٢٣	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	سولار	٧٠٠٥,١٨٠	١٠٧,٧٧٢	٦٥
٣٠٢٤,٣٠٨	٠,٠٥١٢٠	٠,٠٥١٢٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,٢٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	سولار	٥٩,٦٢,٩٥٠	٦٥٦,٢٥٥	٩٠
٢٨٢٩,١٩١	٠,٠٥١٢٠	٠,٠٥١٢٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,٢٠٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	سولار	٥٥٢٥٢,٤٤٠	٦١٣,٩١٦	٩٠
٥٤٨٠,٠٨٥	٠,٠٨٩٤٠	٠,٠٨٩٤٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,٢٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	سولار	٥٩,٦٢,٩٥٠	٦٥٦,٢٥٥	٩٠
٤٥٩٨,٧٨٥	٠,٠٨٩٤٠	٠,٠٨٩٤٠	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,٢٠٠	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	سولار	٥١٤٤١,٩٣٠	٥٧١,٥٧٧	٩٠
١٥٨٠٣,٥٤٨	٠,٠٢٥٦٠	٠,٠٢٥٦٠	٤١٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	سولار	٦١٧٢٦٨,٠٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠
١٤٧٨٣,٩٧٨	٠,٠٢٥٦٠	٠,٠٢٥٦٠	٤١٧	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	سولار	٥٧٧٤٤٤,٨٠٠	٢٤٠,٦٠٢	٢٤٠
٢٧٥٩١,١٣٦	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٨٠,٤	٣٣٢	٠,١٠٠	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	سولار	٦١٧٢٦٨,٠٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠
٢٤٠٣١,٠٣٨	٠,٠٤٤٧٠	٠,٠٤٤٧٠	٤٨٠,٤	٣٣٢	٠,١٠٠	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	سولار	٥٣٧٦٢١,٦٠٠	٢٢٤,٠٠٩	٢٤٠
١٠٠٠٩,٣٣٢	٠,١٦٢٠٢	٠,١٦٢٠٢	٣٥١,٩٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	اسمنت	٦١٧٢٦٨,٠٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠
٩٣٥٥٧,٢٠٥	٠,١٦٢٠٢	٠,١٦٢٠٢	٣٥١,٩٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	اسمنت	٥٧٧٤٤٤,٨٠٠	٢٤٠,٦٠٢	٢٤٠
١١١٥١,٥٢٩	٠,١٨٠٧٢	٠,١٨٠٧٢	٣٦٨,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	اسمنت	٦١٧٢٦٨,٠٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠
٩٧١٥٧,٩٧٩	٠,١٨٠٧٢	٠,١٨٠٧٢	٣٦٨,٦٠	٢٠٧,٢	٠,٢٣٢	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	اسمنت	٥٣٧٦٢١,٦٠٠	٢٢٤,٠٠٩	٢٤٠
٥٠١٢٨٩,٣٠٣												

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع:-

المالك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

مدير عام الصالحة والأداري

المحاسب

التوقيع:- حماد

مدير عام المشروعات

التوقيع:- حماد

مدير المشروع

التوقيع:- حماد

مدير عام منطقة التنمية

الإدارية

التوقيع:- حماد

الشركة المنفذة:-

مدير التنفيذ:- حماد

التوقيع:- حماد

## مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكاليف المتغيرة لعملية

**عملية:-** إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٥٠)

رقم المستخلص	تاريخ المستخلص	الاعمال خلل شهر ابريل ٢٠٢٤	الاعمال خلل شهر مارس ٢٠٢٤	الاعمال خلل شهر فبراير ٢٠٢٤	الاعمال خلل شهر يناير ٢٠٢٤	الأرقام القياسية للأسعار من تاريخ امر الاستناد	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	تاريخ الفتح الفنى او أمر الإسناد المباشر
٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	١٠٧٩,١٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٧٦٢,٠٠	٥٦٦	البیتومین	
		٣٦٨,٦٠	٣٦٨,٦٠	٣٥١,٩٠	٣٥١,٩٠	٢٠٧,٢	الاسمنت	
		٤٨٠,٤٠	٤٨٠,٤٠	٤١٧,٠٠	٤١٧,٠٠	٣٣٢	السوّلار	
		١١٢٨,٩٠	١٢٨٩,٨٠	١٣٨٤,٦٠	١٣٣٩,٧٠	٤١٣	حديد تسليح	
		٩٦٢,٥٠	٩٦٢,٥٠	١٠١٣,٤٠	١٠١٣,٤٠	٢٨٨,٣	كتل وقطاعات من الحديد والصلب	

يعتمد

#### **٤) مجلس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية**

الحقيقة :-

**للكباري والنقل البري**  
**مدیر عام المالي والإداري**  
**المحاسب**  
**التوقيع:** 

المالك: الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون  
مدير عام المشروعات  
التوفيق:- محمد عبد العزiz  
التوفيق:- كمال الدين عاصم

A circular stamp from the Egyptian National Bank. The outer ring contains the bank's name in Arabic: "البنك المصري المركزي". The inner circle contains the text "مدير عام منطقة التنفيذ" (General Manager of the Executive Region) and "التوقيع" (Signature). A central emblem depicts a figure standing on a shield, holding a staff.

الشركة المنفذة :  
مدير التنفيذ : سار  
التوقيع :-

مذكرة بخصوص فروق الأسعار عناصر التكلفة المتغيرة لعملية

عملية: إنشاء كوبرى تقاطع مسار القطار السريع مع محور الضبعة عند الكم (١٦٩+٠٥٠)

بيانات التعاقد												بيان البند	م
قيمة التعويض أو الخصم	اجمالي (المعاملات × نسب التغير)	المعاملات × نسب التغير	الارقام القياسية للأعمال عن تفاصيل الأعمال	الارقام القياسية للأعمال من تاريخ امر الاستاد	المعاملات	نسبة	الفترة من ----- إلى	عناصر التكلفة الخاصة للتعديل	المستخلص	قيمة الاعمال	الكمية المنفذة	سعر البند التعاقدى	وحدة
<u>٦٥٣٠١٧,٥٤٩</u>							ما قبل						
٣٥١٤٣,٨٢٠	٠,٠١٢٨٠١	٠,٠١٢٨٠١	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,٠٥٠	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	سولار	٢٧٤٥٣٥٢,٥٠٠	٩٩,٨٣١	٢٧٥٠٠	
٣٢٨٧٦,٣٧٤	٠,٠١٢٨٠١	٠,٠١٢٨٠١	٤١٧,٠٠	٣٣٢	٠,٠٥٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	سولار	٢٥٦٨٢٢٥,٠٠٠	٩٣,٣٩٠	٢٧٥٠٠	
٦١٣٥٦,٩٧٥	٠,٠٢٢٣٤٩	٠,٠٢٢٣٤٩	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,٠٥٠	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	سولار	٢٧٤٥٣٥٢,٥٠٠	٩٩,٨٣١	٢٧٥٠٠	
٥٣٤٤٠,٢٠٣	٠,٠٢٢٣٤٩	٠,٠٢٢٣٤٩	٤٨٠,٤٠	٣٣٢	٠,٠٥٠	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	سولار	٢٣٩١١٢٥,٠٠٠	٨٦,٩٥٠	٢٧٥٠٠	
٤٠٠٤٠٦٠,٠٦١	١,٤٥٨٤٨٧	١,٤٥٨٤٨٧	١٣٣٩,٧٠	٤١٣	٠,٦٥٠	٣١	٢٠٢٤/٠١/٣١	٢٠٢٤/٠١/٠١	حديد	٢٧٤٥٣٥٢,٥٠٠	٩٩,٨٣١	٢٧٥٠٠	١-٢٧
٣٩٢٧٢٠٧,٧٨٨	١,٥٢٩١٥٣	١,٥٢٩١٥٣	١٣٨٤,٦٠	٤١٣	٠,٦٥٠	٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٢٩	٢٠٢٤/٠٢/٠١	حديد	٢٥٦٨٢٢٥,٠٠٠	٩٣,٣٩٠	٢٧٥٠٠	
٣٧٨٨٤٥٣,٥٠٣	١,٣٧٩٩٥٢	١,٣٧٩٩٥٢	١٢٨٩,٨٠	٤١٣	٠,٦٥٠	٣١	٢٠٢٤/٠٣/٣١	٢٠٢٤/٠٣/٠١	حديد	٢٧٤٥٣٥٢,٥٠٠	٩٩,٨٣١	٢٧٥٠٠	
٢٦٩٤١٢٦,٢٧٦	١,١٢٦٧١٩	١,١٢٦٧١٩	١١٢٨,٩٠	٤١٣	٠,٦٥٠	٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٢٧	٢٠٢٤/٠٤/٠١	حديد	٢٣٩١١٢٥,٠٠٠	٨٦,٩٥٠	٢٧٥٠٠	
<u>١٥٢٤٩٦٨٢,٥٤٨</u>							الإجمالي						

يعتمد،

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية

التوقيع:-



مدير عام الم المشروعات

التوقيع:-

الملك: الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري

المحاسب


التوقيع:-

مدير عام الم المشروعات

التوقيع:-

مدير المشروع

التوقيع:-



الشركة المنفذة:-

مدير التنفيذ:-

اساس

التوقيع:-

١٤٦٩



## البرنامج الفعلى لكتابي الضبعة فروق اسعار (٧)

رقم البند	البند	الوحدة	اجمالي الكمية المنفذة خلال المدة	يناير ٢٠٢٤	فبراير ٢٠٢٤	مارس-٢٤	ابريل ٢٠٢٤
٥	تكسير وازالة اسفلت بآي سمك	٣م	٤٧١,٠٠	١٢٣,٧٤	١١٥,٧٥	١٢٣,٧٤	١٠٧,٧٧
١٧	حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة لزوم القواعد المسلحة	٣م	٢٤٩٨,٠٠	٦٥٦,٢٥	٦١٣,٩٢	٦٥٦,٢٥	٥٧١,٥٨
٢١	خرسانة مسلحة للمعدات والاساسات والبلاطات الانتقالية	٣م	٩٧٩,٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠,٦٠	٢٥٧,١٩	٢٢٤,٠١
١-٢١	علاوة زيادة الاجهاد من ٣٠٠ كجم/سم ٢م الى ٤٠٠ كجم/سم ٢م	٣م	٩٧٩,٠٠	٢٥٧,١٩٥	٢٤٠,٦٠	٢٥٧,١٩	٢٢٤,٠١
١-٢٣	خرسانة مسلحة لهامات العمدة	٣م	١٣٨,٠٠	٣٦,٢٥٤	٣٣,٩٢	٣٦,٢٥	٣١,٥٨
١-٢٧	توريد وتشغيل وتثبيط حديد تسليح من الصلب (٤٠/٦٠)	طن	٣٨٠,٠٠	٩٩,٨٣	٩٣,٣٩	٩٩,٨٣	٨٦,٩٥

يعتمد

رئيس الادارة المركزية للمنطقة الاولى المركزية



المالك: الهيئة العامة للطرق والجسور والنقل البري

مدير عام المشروع

حجاز

مدير المشروع

محمد الحمد



الشركة المنفذة

مدير التنفيذ  
ادسار

٣