

ملف رقم: ١٣ / ١ / ٥٥١

ایماند



الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا

{ الشرقية - الدقهلية }

إدارة العقود

ملف رقم : ٥٥١ / ١ / ١٣

### السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ...

بالإحالة إلى المستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي فى المسافة من كم ٩٠ حتى كم ٨٠ بطول ١٠ كم { اتجاه بورسعيد } بالأمر المباشر تنفيذ شركة السعداء جروب للتشيد والبناء عقد رقم ٣٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ .

نحيط سيادتكم علماً بأن تجهيزات الموقع والمعمل متواجدة طوال فترة تنفيذ المستخلص مع تواجد عدد ( ٣ ) سيارات بإدارة المركبات ولا توجد أى محملات أخرى بالمشروع .

هذا للعلم والإحاطة والتفضل باتخاذ اللازم ، ،

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام ...

تحريراً فى : ٢٣ / ٧ / ٢٠٢٤

رئيس الإدارة المركزية  
مهندس /  
سلوى سامى صالح

مس

مادة الاعتماد الصرف  
مصلحة : الحق ليدرك للكل ، لكاتب  
قسم :  
المبلغ المستحق إلى : السيد محمد بن هادي

بموجب } الطلبات طيه ، أو :

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

۱۰ اِذْنُ صَرْفٍ عَلٰی : \_\_\_\_\_

كشيك على البنك المركزي في :

شيك على الخارج

يسحب باسم

ويرسل إليه بالعنوان الآتي :

[illegible]

رقم  
المختتم ذو التاريخ  
مملكة شرق الأردن  
كتب المراجعة  
رئيس القسم

5. 2

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنوط

| الاعتماد الإداري ونوع الخصم |      | نوع الخصم    |     | بيانات             |     | عدد المرفقات |
|-----------------------------|------|--------------|-----|--------------------|-----|--------------|
| قرش                         | جنيه | قسم          | فرع | فصل                | بند |              |
| ٨٩٨٥٥                       |      |              |     |                    |     | ٢٢           |
|                             |      | إجمالي الأصل |     | بيانات الاستقطاعات |     |              |
| قرش                         | جنيه |              |     |                    |     |              |
|                             |      |              |     | عادي إضافي         |     | دمغة توقيع   |
|                             |      |              |     | قرش جنيه           |     | قرش          |
|                             |      |              |     | رسم الدمغة         |     |              |
| صاف القيمة المطلوب صرفها    |      |              |     |                    |     |              |

## الختم ذو التاريخ

٨٩٢

## رئيس المصلحة

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الامضاء :

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء :

(أو) بأن المبلغ مضاف بحساب :                      جاری                      بتاريخ                      الإمضاء :                                           الایزادات                     

الختم ذو التاريخ (ج) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع ح » برقم : \_\_\_\_\_ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

دروجع فی \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب  
شيك  
إذن صرف

## مدير أو رئيس الحسابات

## وكيل الحسابات

في ————— سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٦ س ٢٠٢٣ - ٢٠,٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) . — امضاء الكاتب المنوط : —

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة:

امضاءات موظفي الشطب

شک

(۳)

(۱)

الهيئة العامة للطرق والكبارى

الإدارة المركزية لمنطقة شرق الدلتا بالقنازى

مستخلص رقم { ٤ } جارى عن عملية تنفيذ طريق الخدمة الخرساني للشاحنات ضمن أعمال تطوير الطريق الدولي في المسافة من كم ٩٠ حتى كم ٨٠ بطول ١٠ كم { اتجاه بور سعيد }

العقد رقم ٣٥٢ / ٢٠٢١ / ٢٠٢٢ بتاريخ مع شركة السعاء جروب للتشييد والبناء شاملة المدة من : بدء العمل إلى ١٥ / ٧ / ٢٠٢٤

إدارة العدة

| رقم البند       | البند                                             | الفئة |      | مقدار العمل السابق إجماله | مقدار الأعمال التي تمت في هذه المدة | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جاري | جمله مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن |      | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع |     | ملاحظات                                                                                                |
|-----------------|---------------------------------------------------|-------|------|---------------------------|-------------------------------------|--------------------------------------|------|--------------------------------------|------|----------------|----------------------|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                 |                                                   | قرش   | جنيه |                           |                                     |                                      |      | قرش                                  | جنيه | ق              | جنيه                 | قرش |                                                                                                        |
| ١               | أعمال تكسيرو وإزالة المسطحات الشهارة              | ٦١    | ٣م   | ١٤٠٣                      | —                                   | ١٤٠٣                                 | جاري | ٨٥٨٣                                 | —    | —              | ٨٥٨٣                 | —   | ١- طاقم التنفيذ من قبل الشركة متواجد                                                                   |
| ٢               | أعمال تكسيرو خرسانة وإزالة مباتى                  | ٨٠    | ٣م   | ١٥٠                       | —                                   | ١٥٠                                  | جاري | ١٢٠٠٠                                | —    | —              | ١٢٠٠٠                | —   | ٢- معمل الموقع متواجد .                                                                                |
| ٤               | أعمال تطهير الموقع                                | ٥     | ٢م   | ٣٧٧٨٠                     | —                                   | ٣٧٧٨٠                                | جاري | ١٩٨٣٤٥                               | —    | —              | ١٩٨٣٤٥               | —   | ٣- مهندس معمل الموقع متواجد .                                                                          |
| ٦               | أعمال حفر فى جميع أنواع التربة                    | ٢٠    | ٣م   | ٧٨٣٠٣                     | ١٥٥٠٠                               | ٩٣٨٠٣                                | جاري | ١٨٧٦٠٦٠                              | —    | —              | ١٨٧٦٠٦٠              | —   | ٤- مكتب جهاز الأشراف متواجد .                                                                          |
| ٧               | تشغيل ناتج الحفر لزوم الشريحة التنفيذية           | ٣٥    | ٣م   | ٤٣٣٢٨                     | —                                   | ٤٣٣٢٨                                | جاري | ١٥١٦٤٨٠                              | —    | —              | ١٥١٦٤٨٠              | —   | ٥- تم تركيب عدد (٢) لوحة للمشروع .                                                                     |
| ٨               | توريد وتشغيل أتربة مسافة لا تقل عن ٢٢٥ كم         | ٣٤٠   | ٣م   | ٥٥٩٥١                     | ١١٠٠٠                               | ٦٦٩٥١                                | جاري | ٢٢٧٦٣٣٤٠                             | —    | —              | ٢٢٧٦٣٣٤٠             | —   | ٦- يتم تنظيم حركة المرور على الطريق أثناء العمل بمعرفة الشركة بإستخدام العلامات الإرشادية والتحذيرية . |
| ١٠              | توريد وفرض طبقة من الردم الصخري                   | ٣٤٥   | ٣م   | —                         | ٣٠٠٠                                | ٣٠٠٠                                 | جاري | ١٠٣٥٠٠٠                              | —    | —              | ١٠٣٥٠٠٠              | —   | ٧- مصادات العملية متواجدة لتنفيذ البنود المدرجة بالستخلص .                                             |
| ١١              | توريد رمال لزوم الشريحة التنفيذية                 | ١٤٥   | ٣م   | ٢٧٣٤٠                     | —                                   | ٢٧٣٤٠                                | جاري | ٣٩٦٤٣٠٠                              | —    | —              | ٣٩٦٤٣٠٠              | —   | ٨- التقاوير والبرامج متواجدة                                                                           |
| ١٣              | توريد وفرض طبقة أساس مسافة لا تقل ٢٨٠ كم          | ٤٧٦   | ٣م   | ١٣٣٠٦                     | ٧٥٠٠                                | ٢٠٨٠٦                                | جاري | ٩٩٠٣٦٥٦                              | —    | —              | ٩٩٠٣٦٥٦              | —   | ٩- السيارات متواجدة بمعد (٣) بمعرفة إدارة المركبات .                                                   |
| ١٤              | توريد وإنشاء طبقة من الرصف الخرساني               | ٧٦٠   | ٢م   | ٦٠٤٨                      | —                                   | ٦٠٤٨                                 | جاري | ٤٥٩٦٤٨٠                              | —    | —              | ٤٥٩٦٤٨٠              | —   | مهندس العملية التوقيع                                                                                  |
| ١٦              | أعمال إنشاء طبقة تشريب بمعدل ٢ كجم/م <sup>٢</sup> | ٤٠    | ٢م   | ١٨٥٦٠                     | —                                   | ١٨٥٦٠                                | جاري | ٧٤٢٤٠٠                               | —    | —              | ٧٤٢٤٠٠               | —   | ١٣- أسما : انفراد حسان                                                                                 |
| الإجمالي        |                                                   |       |      |                           |                                     |                                      |      |                                      |      |                |                      |     |                                                                                                        |
| ١               | توريد وتشغيل أتربة مسافة لا تقل عن ٢٢٥ كم         | ١٣    | ٣م   | ٥٥٩٥١                     | ١١٠٠٠                               | ٦٦٩٥١                                | جاري | ٨٧٠٣٦٣                               | —    | —              | ٨٧٠٣٦٣               | —   | مهندس العملية التوقيع                                                                                  |
| ٢               | توريد وفرض طبقة أساس مسافة لا تقل ٢٨٠ كم          | ٢٥    | ٣م   | ١٣٣٠٦                     | ٧٥٠٠                                | ٢٠٨٠٦                                | جاري | ٥٢٠١٥٠                               | —    | —              | ٥٢٠١٥٠               | —   | رئيس الإدارة المركزية                                                                                  |
| ٣               | توريد وإنشاء طبقة من الرصف الخرساني               | ١٠    | ٢م   | ٦٠٤٨                      | —                                   | ٦٠٤٨                                 | جاري | ٦٠٤٨٠                                | —    | —              | ٦٠٤٨٠                | —   | ملى سالى صالح                                                                                          |
| إجمالي الكارتات |                                                   |       |      |                           |                                     |                                      |      |                                      |      |                |                      |     |                                                                                                        |
| الإجمالي العام  |                                                   |       |      |                           |                                     |                                      |      |                                      |      |                |                      |     |                                                                                                        |
| ٤٨١٤٤٦٣٧        |                                                   |       |      |                           |                                     |                                      |      |                                      |      |                |                      |     |                                                                                                        |

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٣٩١٥٩١٣٧,٠٠ جنيه سبق صرفه للقائول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس استشارى المشروع التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٣٩١٥٩١٣٧,٠٠ جنيه سبق صرفه للقائول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس استشارى المشروع التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع

أقر هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقدره : ٣٩١٥٩١٣٧,٠٠ جنيه سبق صرفه للقائول

مهندس الإشراف الأسم التوقيع

مدير الأعمال الأسم التوقيع

مهندس استشارى المشروع التوقيع

مهندس الشركة الأسم التوقيع