



العقد رقم (٢٠٢٤ / ٢٠٢٣ / ١٣٠٧) في ١٧ / ٣ / ٢٠٢٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري / نهائي	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقى بعد الاستقطاع	الملاحظات
								جنية	جنية	جنية	
١	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٤٣٢,٠٠	م ^٢	٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	١٢٠٠٠,٠٠	جاري	٥١٨٤٠٠٠,٠٠	١٠٠٠٠٠,٠٠	٥٠٨٤٠٠٠,٠٠	(١) يراعى تطبيق بنود التعاقد . (٢) المهندسون متواجدون . (٣) العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجده (٤) لافتات العملية متواجده . (٥) المكتب متواجد . (٦) المعمل متواجد . (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد . (٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد . (٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهى في / / ٢٠٢٣ . (١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصة بمقاوله الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ (١٢) يتم حجز مبلغ ١٠٠٠٠٠ جنيبه فقط مائة الف لا غير لحين نهو الملاحظات
٢	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ارتفاع (١٠ - ١٥) متر	٤٣٧,٠٠	م ^٢		٤٢٠٠,٠٠	٤٢٠٠,٠٠	جاري	١٨٣٥٤٠٠,٠٠		١٨٣٥٤٠٠,٠٠	
٣	أعمال توريد و صب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ ارتفاع (١٥ - ٢٠) متر	٤٤٢,٠٠	م ^٢		١٥٠٠,٠٠	١٥٠٠,٠٠	جاري	٦٦٣٠٠٠,٠٠		٦٦٣٠٠٠,٠٠	
٤	أعمال توريد و صب خرسانه عادية لتدعيمات الحمايات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم ^٢ .	٢٦٦٥,٢٠	م ^٣	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جاري	٠,٠٠		٠,٠٠	
الإجمالي											٧٥٨٢٤٠٠,٠٠
فقط سبعة مليون وخمسمائة واثنان وثمانون ألف وربعائة جنيها لا غير											

رئيس الإدارة المركزية

أحمد الطح

مدير عام المشروعات

م / أحمد عراقي

مهندس الإشراف

م / رامي بهيج

الهيئة العامة للطرق و الكباري

م / رامي بهيج

الاستشاري العام (شركة سيسترا)

م / رامي بهيج

استشاري الهيئة (XYZ)

م / رامي بهيج