



العقد رقم ( ١٣٦٧ / ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤ ) في ٢ / ٤ / ٢٠٢٤

| رقم البند                                                                       | نوع العمل                                                                                                                                       | الفئة   | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت خلال هذه المدة | مقدار الأعمال التي<br>تمت حتى الآن | جاري /<br>نهائي | جملة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | استقطاع او حجز | البقي بعد الاستقطاع | الملاحظات                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------------|------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|----------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                 |                                                                                                                                                 | جنية    |                |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| ١                                                                               | أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> .                        | ٤٣٢,٠٠  | م <sup>٢</sup> | ١٢٥٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                     | ١٢٥٠,٠٠                            | جاري            | ٥٤٠٠٠٠,٠٠                               | ١٠٠٠٠,٠٠       | ٥٣٠٠٠٠,٠٠           | (١) يراعي تطبيق بنود التعاقد .<br>(٢) المهندسون متواجدون .<br>(٣) العلامات الارشادية والتحذيرية متواجده<br>(٤) لافتات العملية متواجده .<br>(٥) المكتب متواجد .<br>(٦) المعمل متواجد .                                |
| ٢                                                                               | أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> . ارتفاع ( ١٥ - ١٠ ) متر | ٤٣٧,٠٠  | م <sup>٢</sup> | ٦٠٠٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                     | ٦٠٠٠,٠٠                            | جاري            | ٢٦٢٢٠٠,٠٠                               |                | ٢٦٢٢٠٠,٠٠           | (٧) فني تأمين سلامة المرور متواجد .<br>(٨) التقارير الشهرية والنصف شهرية والاسبوعية و البرنامج الزمني متواجد .<br>(٩) بوليصة التأمين تبدأ من / / ٢٠٢٢ و تنتهي في / / ٢٠٢٣ .<br>(١٠) تم تنفيذ الاعمال بعد مايو ٢٠٢٣ . |
| ٣                                                                               | أعمال توريد و صب خرسانه عاديه سمك ١٥ سم لحماية الأكتاف و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> . ارتفاع ( ٢٠ - ١٥ ) متر | ٤٤٢,٠٠  | م <sup>٢</sup> | ٢٥٠٠,٠٠                      | ٥٠٠٠,٠٠                                  | ٧٥٠٠,٠٠                            | جاري            | ٣٣١٥٠٠,٠٠                               |                | ٣٣١٥٠٠,٠٠           | (١١) بتطبيق اسعار محضر إجتماع اللجنة الخاصه بمفاوضة الشركات بتاريخ ٢٧-١٢-٢٠٢٣ .<br>(١٢) يتم حجز مائة الف جنية لاغير لحين نهو الملاحظات .                                                                             |
| ٤                                                                               | أعمال توريد و صب خرسانه عاديه لخدمات الحماليات و الميول الجانبية ذات إجهاد لا يقل عن ٢٥٠ كجم / سم <sup>٢</sup> .                                | ٢٦٦٥,٢٠ | م <sup>٣</sup> | ٠,٠٠                         | ٨٥,٠٠                                    | ٨٥,٠٠                              | جاري            | ٢٢٦٥٤٢,٠٠                               |                | ٢٢٦٥٤٢,٠٠           |                                                                                                                                                                                                                      |
| الإجمالي                                                                        |                                                                                                                                                 |         |                |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| فقط احد عشر مليون وربعمائة وثلاثة وستون الف وخمسمائة واثنان واربعون جنيها لاغير |                                                                                                                                                 |         |                |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                |                     |                                                                                                                                                                                                                      |
| ١١٤٦٣٥٤٢,٠٠                                                                     |                                                                                                                                                 |         |                |                              |                                          |                                    |                 |                                         |                |                     |                                                                                                                                                                                                                      |

|                                    |                                               |                                                   |                                                      |                                                                       |                                          |                                                 |                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| شركة المنفذ<br>م / محمد<br>التوقيع | استشاري الهيئة ( XYZ )<br>م / محمد<br>التوقيع | استشاري الهيئة<br>مهندس المشروع / محمد<br>التوقيع | استشاري العام ( شركة سيسترا )<br>م / محمد<br>التوقيع | الهيئة العامة للطرق و الكباري<br>مهندس الإشراف<br>م / محمد<br>التوقيع | مدير المشروع<br>م / رامي بهيج<br>التوقيع | مدير عام المشروعات<br>م / أحمد عراقى<br>التوقيع | يعتمد ...<br>رئيس الإدارة المركزية<br>م / أحمد الطح |
|------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|