

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،،

نتشرف بان نرسل لسيادتكم مستخلص جارى رقم (٣) لمشروع اعمال انشاء كوبرى اعلى مزلقان
السكة الحديد - الروافع قبلى بمحافظة سوهاج
تنفيذ (شركة جاما للبنية التحتية) .

عقد رقم (١٩٥٤/٢٠٢٢/ ٢٠٢٢)

برجاء التكرم بالعلم والتنبيه باللائزم
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،

تحريرا ١٩ / ٨ / ٢٠٢٤

رئيس الادارة المركزية

١٩
عماد حسين



المرفقات :

عدد ()

مستخلص رقم (٣) جارى عن عملية : مشروع كوبري أعلي مزلقان الروافع قبلي بمحافظة سوهاج

شركة / جاما للبنية التحتية

٢٠٢٤-٠٨-٠١

عن المدة من بدء الاعمال إلى

مع الهيئة العامة للطرق والكباري

العقد رقم ٢٠٢٣/٢٠٢٢/١٩٥٤

رقم البند	نوع العمل	الفئة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق إجراؤه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت إلى الآن	جارى أو نهائى	قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن	إستقطاع أو عجز	الباقى بعد الإستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
٠١	بالمتر المسطح فك أسوار حماية والمكونة من حديد كرنيتال بارتفاع حتى ٢ م	١٠٠	م	١٠٠	١٠٠,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠		١٠٠,٠٠٠		١٠,٠٠٠	براى تطبيق شروط وفئات التعاقد
٠٣	بالمتر المكعب تكسير خرسانة مسلحة ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	١٩٠	م	١٠٠	٩١,٧١٠	٠٨,٢٩٠	١٠٠,٠٠٠		١٩,٠٠٠		١٩,٠٠٠	العلامات الإرشادية والتحذيرية متواجدة
٠٥	بالمتر الطولي هدم وتكسير برودورات باي نوع ونقل المخلفات الى المقالب العمومية	٢٠	م.ط	٩٧	٩٧,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٩٧,٠٠٠		١,٩٤٠		١,٩٤٠	لوحات المشروع متواجدة
٠٦	بالمتر المكعب تكسير وإزالة طبقات اسفلتية وطبقات اساس باي سمك (مسافة النقل ١٠ كم)	٧٠	م	٣	٣١,٦٩٨	٠٣,٣٠٢	٣٥,٠٠٠		٢,٤٥٠		٢,٤٥٠	مدير المشروع متواجد / فريق العمل
٠٨	بالمتر المكعب هدم وتكسير حوائط مباني سمك اكثر من ٢٥ سم من الطوب او الحجر (الطولي)	٨٠	م	٢٤٩	٥٠,٠٠٠	٠٥,٠٠٠	٥٥,٠٠٠		٤,٤٠٠		٤,٤٠٠	متواجدين / المعدات متواجدة
٠٩	بالمتر الطولي أعمال الجسات بالير	٤٥٠	م.ط	٧٠٠	٦٣٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠	٧٠٠,٠٠٠		٣١٥,٠٠٠		٣١٥,٠٠٠	التقرير الشهري والبرنامج الزمني متواجد
١٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة إلى موقع العمل	٣٠٠,٠٠٠	عدد	٠٢	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠		٣٠٠,٠٠٠	السيارة متواجدة برقم ص ب ق ٥٣٩٣
١١	بالعدد نقل داخلي ماكينة الخوازيق إلى موقع العمل	٥٢,٠٠٠	عدد	٠٢	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٥٢,٠٠٠		٥٢,٠٠٠	وثائق التأمين متواجدة
١٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٠٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٤,١٠٠	م.ط	١٨٠٠	١٥٩٠,٠٠٠	٥٠,٠٠٠	١٦٤٠,٠٠٠		٦,٧٢٤,٠٠٠		٦,٧٢٤,٠٠٠	المكاتب متواجدة
١٣	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق قطر ١٢٠ سم طبقا للرسومات والمواصفات	٥,٤٠٠	م.ط	٨٥٠	٧٩٧,٠٠٠	١٦,٤٠٠	٨١٣,٤٠٠		٤,٣٩٢,٣٦٠		٤,٣٩٢,٣٦٠	
١٤	بالعدد تنفيذ اختبار تحميل علي خازوق غير عامل قطر ١,٢ م	٢٦٠,٠٠٠	عدد	٠١	٠١,٠٠٠	٠٠,٠٠٠	٠١,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠		٢٦٠,٠٠٠	
١٥	بالمتر المكعب حفر استكشافى بعمالة يدوية فى ارض الموقع العام (رملية او طينية او ترابية شديدة التماسك)	١٠٠	م	٣	٨٩٠,٠٠٠	٢٥,٠٠٠	٩١٥,٠٠٠		٩١,٥٠٠		٩١,٥٠٠	
١٧	بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق المصبوبة للقواعد المسلحة	٩٥	م	٣	١٣٧٠,٠٠٠	٧٣,٠٠٠	١٤٤٣,٠٠٠		١٣٧,٠٨٥		١٣٧,٠٨٥	
١٩	بالمتر المكعب اعمال الردم المؤقت بترية صالحة مودة	١٠٠	م	٣	٣٧٢,٠٧٨	٠٠,٠٠٠	٣٧٢,٠٧٨		٣٧,٢٠٨		٣٧,٢٠٨	
٢٠	بالمتر المكعب توريد وردم رمال نظيفة حول الاساسات	١٥٥	م	٣	٧٥٢,٤٨٢	٨٣,٥١٨	٨٣٦,٠٠٠		١٢٩,٥٨٠		١٢٩,٥٨٠	
٢٢	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للاساسات والبلاطات الانتقالية	٢,١٠٠	م	٣	٣٣,٥٤٦	٠٣,٤٥٤	٣٧,٠٠٠		٧٧,٧٠٠		٧٧,٧٠٠	
٢٤	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانة مسلحة للاساسات والبلاطات الانتقالية مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى ٣٥٠ كجم/م³ وباجهاد لا يقل عن ٣٠٠ كجم/سم²	٢,٨٥٠	م	٣	٦٩٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٧٠٧,٠٠٠		٢,٠١٤,٩٥٠		٢,٠١٤,٩٥٠	
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٤٥٠ كجم/م³ للوصول لاجهاد ٤٠٠ كجم / سم²	٢٦٠	م	٣	٦٩٠,٠٠٠	١٧,٠٠٠	٧٠٧,٠٠٠		١٨٣,٨٢٠		١٨٣,٨٢٠	
٢٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات العرضية فوق أعمدة الكوبرى (البهامات) مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى محتوى ٤٥٠ كجم/م³ وباجهاد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/سم²	٣,٩٠٠	م	٣	٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠		٩٩٤,٥٠٠		٩٩٤,٥٠٠	
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/م³ للوصول لاجهاد ٤٥٠ كجم / سم²	١٣٠	م	٣	٠٠,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠	٢٥٥,٠٠٠		٣٣,١٥٠		٣٣,١٥٠	
٢٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة حتى ارتفاع أقل من ٦ م مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى ومحتوى اسمنتى لا يزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ وباجهاد ٤٠٠ كجم/سم²											
	ارتفاع أقل من ٦ م	٣,٧٠٠	م	٣	٣٢٥,٠٠٠	٣٥,٠٠٠	٣٦٠,٠٠٠		١,٣٣٢,٠٠٠		١,٣٣٢,٠٠٠	
	ارتفاع أكبر من ٦ م	٣,٨٠٠	م	٣	١٧٨,٣٩٨	١٩,٦٠٢	١٩٨,٠٠٠		٧٥٢,٤٠٠		٧٥٢,٤٠٠	
٢٩	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة سابقة الصب مع استخدام اسمنت بورتلاندى عادى وحوى اسمنت لايزيد عن ٤٥٠ كجم/م³ وباجهاد لا يقل عن ٥٠٠ كجم/سم²											
	ارتفاع حتى ٦ م	٤,٧٥٠	م	٣	٤٠٢,١٢٨	١١٢,٨٧٢	٥١٥,٠٠٠		٢,٤٤٦,٢٥٠		٢,٤٤٦,٢٥٠	
	علاوة نتيجة زيادة محتوى الاسمنت الي ٥٥٠ كجم/م³ للوصول لاجهاد ٥٠٠ كجم / سم²	١٣٠	م	٣	٤٠٢,١٢٨	١١٢,٨٧٢	٥١٥,٠٠٠		٦٦,٩٥٠		٦٦,٩٥٠	
٣١	بالطن توريد وتوضيب ورس صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الإنشائية للكوبرى	٥٣,٠٠٠	طن	١٥٠٠	٨٥٠,٠٠٠	١٠٠,٠٠٠	٩٥٠,٠٠٠		٥٠,٣٥٠,٠٠٠		٥٠,٣٥٠,٠٠٠	
	أطوال حتى ١٢ م	٥٤,٠٠٠	طن	١٦٠	٤٤,٢٣٧	٠٤,٩١٥	٤٩,١٥٢		٢,٦٥٤,٢٠٨		٢,٦٥٤,٢٠٨	
	أطوال أكبر من ١٢ م											
٣٢	بالمتر المسطح تنفيذ طبقة عازلة من الببوتومين على البارد للاساسات	٦٠	م	٢٠٠٠	١١٣٨,٦١١	٠١,٣٨٩	١١٤٠,٠٠٠		٦٨,٤٠٠		٦٨,٤٠٠	
الإجمالى (فقط ثلاثة وسبعون مليوناً وأربعمائة وخمسون ألفاً ومائة وثمانمائة وواحد وخمسون جنيها لاغير)												
٧٣,٤٥٠,٨٥١												

قرش جنية

سقى صرفها إلي المقاول
المحاسب:

على الحساب

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية

مهندس /
عماد حسين

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهرة وقرها
تحريرا في

يدفع الي المقاول مبلغ

ملاحظة الفئات غير واردة بصك الشروط اعتمدت من
نهائيا

مدير عام المشروعات

م/ رومانى ارميا

تحريرا في

الجهة المالكة

مهندس المشروع /

م/ محمد جهاد

جشنى المشروع /

م/ محمد عبد العاطي

تحريرا في: ٠١ / ٠٨ / ٢٠٢٤


الشركة المنفذة

مدير المكتب الفنى

م/ أحمد منصور

مدير المشروع

م/ أحمد مشعل



الاستقطاعات	
٣٨٧٨٨٥.٨	تأمين
١٨٦٥٨٥.٢	دمغات
٥٧٤٤٧١.٠	جملة الاستقطاعات



٧٣٤٥٠٨٥١.٠٠	جملة الاعمال
٦٥٦٩٣١٣٥.٠٠	السابق صرفه
٧٧٥٧٧١٦.٠٠	المستحق صرفه

٥٧٤٤٧١.٠	الاستقطاعات
٧١٨٣٢٤٥.٠٠	الصافي