



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكباري

إدارة المركزية للطريق الدائري ومحاوره

إدارة :

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق
تحية طيبة .. وبعد ،،

بالإشارة إلى مشروع "تنفيذ أعمال إنشاء عدد (٤) محطات من الاتوبيس الترددي السريع BRT على الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى (الإمامين - الجزائر - البحر الاعظم - الزهراء)". تنفيذ شركة جاما للبنى التحتية .

نتشرف بأن نرفق طية المستخلص رقم (٤) جارى بقيمة ٨,١٥٩,٦٩١ جنيها (فقط مبلغ ثمان ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمئة وواحد وتسعون جنيها مصرياً لا غير) من بدء العمل حتى تاريخ ١٥-٠٧-٢٠٢٤

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام ،،،

تصديقاً في ٢٠٢٤/٠٧/١٥

المرفقات : عدد (٥) مستخلص


عدد : (١) إستمارة ٥٠ ع ح

عدد : (١) دفتر حصر

يعتمد ،،،

رئيس الإدارة المركزية للطرق
الاستثمارية والطريق الدائري ومحاوره
مهندس /
التوقيع (

م. م. م.



جمال الصفة (١)

مدير عام الشؤون المالية والإدارية
أ / أحمد عبدالجواد

رقم البند	نوع العمل	الغلة بعد المفاوضات	الوحدة	الكمية بالمقاييس	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٢٠	بالعدد نقل ماكينة الخوازيق الى موقع العمل في القاهرة وضواحيها لتنفيذ الخوازيق و السعر يشمل نقل الملحقات والمعدات و الاوناش اللازمة و البند شامل مما جميده على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية والرسومات وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة.	١٨٧,٤٠٠,٠٠	بالعدد	٢	٢	٠	٢	جاري	٠	٣٧٤,٨٠٠	٠	٠	٠	٣٧٤,٨٠٠	- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للأعمال متواجده
٢٢	بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق bored عادية قطر ٨٠ سم طبقاً للرسومات باستخدام الرمل المثبت بالاسمنت ويتم تصميم الخلطة مع الخلط والدمك الميكانيكي ومحتوي الاسمنت لا يقل عن ١٥٠ كجم/م٣ أسمنت بورتلاندي عادي أو أي نوع أسمنت طبقاً لتوصيات استشاري التربة والغلة تشمل الحفر في أي نوع من أنواع التربة ويقاس طول الخوازيق من أعلى منسوب القاعدة على أن تتم جميع الأعمال طبقاً للشروط والمواصفات الفنية وحسب تعليمات المهندس المشرف وحسب أصول الصناعة.	١,٥٩٥,٠٠	م.ط	٩٠٠	٨١٦	١٤	٨٣٠	جاري	٠	١,٣٢٣,٨٥٠	٠	٠	٠	١,٣٢٣,٨٥٠	- تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده - الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية
٢٤	علاوة حفر في تربة صخرية باجهاد من (126 الى ٤٠٠) كجم /م٢ (فقط ألف وستمئة متر طولي لاغير)	٤٠٠,٠٠٠	م.ط	١٩٠	١٤٤	٠	١٤٤	جاري	٠	٥٧,٦٠٠	٠	٠	٠	٥٧,٦٠٠	- جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبني للمشروع متواجد
٢٦	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة عادية لزوم الأساسات وذلك بالأبعاد والبيانات طبقاً للرسومات من مونة مكونة من ٣م١ زلط و ٣م٠,٥ رمل و ٣٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا تقل المقاومة المميّزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٢٠٠ كجم / سم٢ والغلة تشمل الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهيو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري_مما جميده بالمتر بالمتر المكعب	٢,٧٥٥,٠٠	م٣	٦٠٠	٤٤	٣٥	٧٩	جاري	٠	٢١٧,٦٤٥	٠	٠	٠	٢١٧,٦٤٥	
٢٩	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للأساسات لزوم قواعد المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميّزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٥٠ كجم / سم٢ والغلة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الغلة عمل الفرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الغلة الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهيو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري_مما جميده بالمتر المكعب	٤,٣٥٠,٠٠	م٣	٨٠٠,٠٠	١٧٢,٠٠	١٧٤,٠٠	٣٤٦,٠٠	جاري	٠,٠٠	١,٥٠٥,١٠٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	١,٥٠٥,١٠٠,٠٠	
٣١	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للاعمدة والحوائط لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميّزة للمكعبات القياسية للخلط بعد ثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والغلة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الغلة عمل الفرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الغلة الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهيو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري_مما جميده بالمتر المكعب	٤,٥٦٠,٠٠	م٣	٤٥٠,٠٠	١١١,٠٠	٧٣,٠٠	١٨٤,٠٠	جاري	٠,٠٠	٨٣٩,٠٤٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	٨٣٩,٠٤٠,٠٠	
٣٢	بالمتر المكعب توريد وعمل خرسانة مسلحة للبلاطات والكمرات لزوم المحطة وذلك من مونة مكونة من ٣م٠,٨ زلط و ٣م٠,٤ رمل و ٤٠٠ كجم أسمنت بورتلاندي عادي على أن لا يقل المقاومة المميّزة للمكعبات القياسية للخلط بعدثمانية وعشرون يوماً عن ٣٠٠ كجم / سم٢ والغلة لا تشمل توريد وتشكيل ورص حديد التسليح حسب الرسومات الإنشائية كما تشمل الغلة عمل الفرم و الشدات و العيوات والدعامات اللازمة للصب بأمان كاف ... كما تشمل الغلة الخلط والدمك والصب باستخدام مصخة للخرسانة ... ونهيو كل مايلزم حسب أصول الصناعة والمواصفات الفنية وطبقاً لتعليمات المهندس الاستشاري_مما جميده بالمتر المكعب	٤٤٨٠	م٣	٤٥٠	٠	٢٤	٢٤	جاري	٠	١,٠٧٥٢٠	٠	٠	٠	١,٠٧٥٢٠	
٣٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب وترتيب حديد تسليح من الصلب ٤٠/٦٠ لتنفيذ جميع العناصر الإنشائية والغلة تشمل كل ما يلزم لتنفيذ طبقاً للشروط والمواصفات واللوحات و جداول تفريد الحديد المعتمدة وعمل الاختيارات اللازمة وكل ما يلزم لنهيو العمل كاملاً طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف	٤٧,٣٥٠,٠٠	طن	٦١٥	٢٥٠	٦٧	٣١٧	جاري	٠	١٥,٠٠٩,٩٥٠	٠	٠	٠	١٥,٠٠٩,٩٥٠	
٣٨	بالمتر المكعب توريد وصب خرسانته مسلحة للكمرات الرابطة بين الخوازيق في الاتجاهين الطولي والعرضي باجهاد ٤٠٠ كجم/سم٢ ومحتوي ٤٥٠ كجم/م٣ والغلة تشمل كل ما يلزم للعمل نهيو كاملاً طبقاً لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف (والغلة لا تشمل توريد وتشغيل وتركيب حديد التسليح)	٤,٧٥٥,٠٠	م٣	٣٠٠	٢٦٢	٠	٢٦٢	جاري	٠	١,٢٤٥,٨١٠	٠	٠	٠	١,٢٤٥,٨١٠	
إجمالي الصفحة (٢)															

مدير عام المشروعات
م/ مشيرة السيد عبدالله

مدير إدارة المشروعات
م / محمود الشيخ

ممثل المالك
الهيئة العامة للطرق والكبارى
مهندس المشروع م / ممدوح سليمان

الاستشارى العام
مكتب الرائد للاستشارات الهندسية
مدير المشروع : م / أيمن عرابي

مدير المنطقة الاستشاري
م / خالد عوض

مهندس المكتب فني الاستشاري
م/ محمد عبد النبي

مهندس المشروع الاستشاري
م / محمد مجدي

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المشروع : م / كريم عبد الكريم

المقاول
الشركة المنفذة / جاما للبنية التحتية
مدير المكتب الفني : م / احمد منصور

رقم البند	نوع العمل	الفئة بعد المفاوضة	الوحدة	الكمية بالمقايضة	مقدار العمل السابق اجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم نهائي	إجمالي قيمة الأعمال التي تمت إلى الآن		إستقطاع أو حجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
									قرش	جنيه	قرش	جنيه	قرش	جنيه	
٤٤	بالمتر المربع عمل طبقة عازلة من البيتومين والدهان وجهين على البارد والسعر يشمل كل ما يلزم لنهر العمل نهائيا كاملا طبقا لأصول الصناعة والرسومات والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف وعلى المقاول اعتماد كافة الموالم. قبل التنفيذ وكل ما يلزم لنهر العمل نهوا كاملاً والقياس هندسي وطبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف	٨٥,٠٠	م ^٢	٩,٥٠٠	٧٤٣	٠	٧٤٣	جاري	٠	٦٣,١٥٥	٠	٠	٠	٦٣,١٥٥	- وسائل تأمين سلامة المرور متواجده - وسائل الامن لصناعي للاعمال متواجده - تم تسليم وثائق التأمين - المعدات متواجده
٤٥	بالطن توريد وتشغيل وتركيب صلب مشغول ٣-٥٢ و ٢-٣٧ للأجزاء المعدنية والفئة تشمل أعمال اللحام وعمل الاختبارات اللازمة على اللحامات والبرشام والتربيط ووحدات الربط مع الخرسانة والشكالات الأفقية والنقل والتركيب بالموقع والدهان بوجهين بريمر ووجهين بمادة ايبوكسية باللون المطلوب بسمك لا يقل عن ٢٤٠ ميكرون طبقاً للظروف البيئية المحيطة وتوصيات الاستشاري على ان تعتمد من جهاز الاشراف قبل التنفيذ والفئة تشمل كل مايلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المباشر على ان تقدم رسومات ورشة كاملة وشاملة جميع التفاصيل والاطوال للاعتماد قبل بدء في التصنيع	٩٥,٨٥٠,٠٠	طن	١٧٠	٠	١٠	١٠	جاري	٠	٩٥٨,٥٠٠	٠	٠	٠	٩٥٨,٥٠٠	- الجهاز الفني للمقاول متواجد - يراعى فصل قيمة التجارب المعملية - جميع المحملات بمعرفة الادارة - التقرير المبني للمشروع متواجد
٥٦	بالشهر أعمال تأمين وسلامة المرور شامل توريد الطواحين المضينة ولمبات الأتارة والمولدات والعلامات الإرشادية والبلدورات وكل ما يلزم لنهر العمل كاملاً طبقاً لتعليمات جهاز الاشراف والادارة العامة للمرور.	٩٠,٢٠٠,٠٠	شهر	١٨	١٠	٨	١٨	جاري	٠	١,٦٢٣,٦٠٠	٠	٠	٠	١,٦٢٣,٦٠٠	تخلفه عن حيد انظار على محطات تخلفه عن حيد حديد
٥٧	بالعدد عمل باقطة للمشروع وكافة الأعمال اللازمة لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٢٥,٠٠٠,٠٠	بالعدد	٨	٣	١	٤	جاري	٠	١٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٠٠,٠٠٠	
٥٨	بالمتر الطولي توريد وتركيب أسوار حماية من الصاج المعرج ارتفاع ٢م والبند يشمل التوريد والتركيب والصيانة الدورية المعدنية وكافة الأعمال اللازمة لنهر العمل كاملاً طبقاً لأصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف.	٣,٠٠٠,٠٠	م.ط	٢,٤٠٠	١,٨٠٠	٠	١,٨٠٠	جاري	٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	٠	٠	٠	٥,٤٠٠,٠٠٠	
٦٠	بالمقطوعية أعمال انارة الموقع العام وذلك باستخدام كابلات تيرمو ٢*٢ ٢م بطول يحسب لكل محطة ولمبات ليد مع الدواية قدرة ١٨ وات بمسافات ٤ متر ويتم وضع مفاتيح لاضاءة عدد ٢٠ لمبة وتمديد كابل ٦*٢ ٢م للتغذية الرئيسية وبحيث يحقق الاضاءة المطلوبة.	٤٠,٠٠٠,٠٠	مقطوعية	٤	٣	٠	٣	جاري	٠	١٢٠,٠٠٠	٠	٠	٠	١٢٠,٠٠٠	
٦١	بالمتر المسطح قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام wire saw للقطاع الصنوقي و اي قطاع اخر والبند يشمل نقل ناتج القطاع للمقلب العمومية ويتم حساب مساحة المقطع على اساس الابعاد الخارجية للقطاع دون خصم الفراغات وكل ما يلزم لنهر العمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	٦,٥٠٠,٠٠	م ^٢	١٢٠	٠	٠	٥	جاري	٠	٣٢,٥٠٠	٠	٠	٠	٣٢,٥٠٠	
٦٢	بالمتر الطولي قطع في الخرسانة المسلحة للكباري والاعمال الصناعية باستخدام disc saw وبسمك حتى ٣٠ سم والبند يشمل نقل ناتج القطاع للمقلب العمومية والبند يشمل توفير جميع المعدات اللازمة لنهاء القطع ويتم حساب بنسبة والتناسب للتخانات اكبر من ٣٠ سم وكل ما يلزم لنهر العمال كاملاً طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المشرف .	١,٥٠٠,٠٠	م.ط	١٨٠	٣٨	١١٥	١٥٣	جاري	٠	٢٢٩,٥٠٠	٠	٠	٠	٢٢٩,٥٠٠	
٦٨	بالعدد تخريم وزرع اشارير حديد التسليح بأي قطر والبند يشمل التخريم وتثبيت الاشاور بمادة ايبوكسية مع تقديم المواصفات الفنية لاعتمادها قبل التنفيذ والبند يشمل كل ما يلزم لنهر العمل طبقاً للرسومات واصول الصناعة والشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف والسعر يشمل لا حديد التسليح	٥٩,٠٠	عدد	١٠١,٠٠٠	٢٤,٠٠٠	٢١,٩١٤	٤٥,٩١٤	جاري	٠	٢,٧٠٨,٩٢٦	٠	٠	٠	٢,٧٠٨,٩٢٦	
٦٩	بالعدد عمل اختبار core test على الكوابيل في جميع الكباري القائمة طبقاً للشروط والمواصفات واصول الصناعة وتعليمات المهندس المباشر.	٢,٢٥٠,٠٠	عدد	٤٠	٣٢	٠	٣٢	جاري	٠	٧٢,٠٠٠	٠	٠	٠	٧٢,٠٠٠	
إجمالي الصفحة (٣)															
إجمالي أعمال المنفذة															
إجمالي اعمال المستخلصات السابقة															
صافي أعمال المستخلص ٤ (فقط مبلغ وقدره ثمان ملايين ومائة وتسعة وخمسون ألفاً وستمائة وواحد وتسعون جنيهاً مصرياً لا غير)															