

عملية : كوبرى أعلى مزلقان السيل

## السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد ،،

بخصوص عملية: كوبرى أعلى مزلقان السيل

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم ( ١١ ) ختامى واستمارة ٥٠ ع.ح

ولسيادتكم وافر الشكر والتقدير

تحريرا فى : / / ٢٠٢٤

التوقيع (  )  
مهندس / عيد يحيى كرومر  
رئيس الإدارة المركزية



مصلحة : الصحة العامة للطرق والمياه

قسم : شؤون مالية  
المبلغ المستحق إلى : شركة النقل العامة لإنشاء الطرق

موجب } الطلاب طبعه ، أو  
مخلص (11) نظامي عليّة كبرى اعلى مزلقان لسل

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على : \_\_\_\_\_  
شك على البنك المركزي في : \_\_\_\_\_

شيك على الخارج { صاحب الحق أو : (المستفيد من الحق)

ویرسل إلیه بالعنوان الآتی :

[illegible]

| بيانات الفواتير |         |         |     |
|-----------------|---------|---------|-----|
| رقم             | التاريخ | جنيته   | قرش |
|                 |         | ٢٠١٦/٩٤ |     |
|                 |         | S       |     |
|                 | المجملة |         |     |

رقم : \_\_\_\_\_

## المختتم ذو التاريخ

كتب المراجعة

رئيس القسم

2. 2

100

تقيد في السجل برقم :

(ب) الكاتب المنهط

| عدد<br>المرفقات | الاعتماد الإداري ونوع الخصم |      |                    |       |            |
|-----------------|-----------------------------|------|--------------------|-------|------------|
|                 | بيانات                      |      | نوع الخصم          |       |            |
|                 | قرش                         | جنيه | قسم                | فرع   | فصل        |
|                 |                             |      |                    |       |            |
|                 | إجمالي الأصل                |      |                    |       |            |
|                 | قرش                         | جنيه | بيانات الاستقطاعات |       |            |
|                 |                             |      | عادي               | إضافي | دمغة توقيع |
|                 |                             |      | قرش                | قرش   | قرش        |
|                 |                             |      | رسم الدمغة         |       |            |

8-2-15 1570

رئيس المصلحة

~~Handwritten signature~~

علامة

في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والتنازلات : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص يسمح ولم يسبق الصرف : \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_ جاری : (أو) بأن المبلغ مضاف بحساب : \_\_\_\_\_ بتاريخ \_\_\_\_\_ الإمضاء : \_\_\_\_\_

الختم ذو التاريخ ( ) قديم سجل رقم ٥٥ « ح » رقم : توقيع الكاتب المنوط بالسجل : \_\_\_\_\_

روجع في \_\_\_\_\_ سنة ٢٠٢ ( علامات المراجع ورئيس المصلحة )

يعتمد سحب ~ شيك  
إذن صرف

مدير (أو رئيس) الحسابات

في سنة ٢٠٢٠ بمبلغ

الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ٤٦٠٠٢ س ٢٠٢٢ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند ( وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح » ) ————— إمضاء الكاتب المنوط : —————

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة : —————

إمضاءات موقعي السطح

الخبثه ذو التاريخ (٣) سحب

شيك

رقم: \_\_\_\_\_ إمضاء الكاتب الموقوف: \_\_\_\_\_

الشكايات

(٤) قيد في سجل ..... عن رقم ..... إهداء الكاتب المتوسط :

(٥١) أدرج في كشف \_\_\_\_\_ الشيكات \_\_\_\_\_ رقم : \_\_\_\_\_ إهداء الكتاب المنوط : \_\_\_\_\_

العقد رقم : ٣١٩ / ٢٠٢٠ / ٢٠٢١ بتاريخ : ٣ / ٣ / ٢٠٢١

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

| رقم البند | البند                                                                                                                                                                           | الثقة (بالجنيه) | كمية البند بالمقاييس | الوحدة         | مقدار العمل السابق<br>إجراؤه | مقدار الأعمال التي<br>تمت في خلال هذه<br>المدة | حصة مقدار الأعمال<br>التي تمت حتى الآن | حصة مقدار الأعمال التي تمت<br>حتى الآن | استقطاع أو حجز | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات            |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------|----------------|------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------|----------------|----------------------|--------------------|
| ٢-١       | بالمتر المكعب تكسير خرسانة عادية                                                                                                                                                | ٧٠              | ٩٠٠                  | م <sup>٣</sup> | ٨٠٠                          | ١٠٠                                            | ٩٠٠                                    | ٩٠٠                                    | ٠,٠٠           | ٦٣٠,٠٠               | المهندسون متواجدون |
| ٣-١       | بالمتر المكعب تكسير مباتي                                                                                                                                                       | ٦٠              | ٣٢٠,٧٨               | م <sup>٣</sup> | ٣٢٠,٠٠                       | ٠,٧٨                                           | ٣٢٠,٧٨                                 | ٣٢٠,٧٨                                 | ٠,٠٠           | ١٩٦٦,٨٠              | المعمل متواجد      |
| ٤-١       | بالعدد أعمال نقل ماكينة خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الأعمال طبقا لتعليمات المهندسين المشرف                | ٣٢١٠,٠٠         | ١,٠٠                 | عدد            | ١,٠٠                         | ٠,٠٠                                           | ١,٠٠                                   | ٣٢١٠,٠٠                                | ٠,٠٠           | ٣٢١٠,٠٠              |                    |
| ١-٢       | بالمتر الطولي عمل جسات تكدينية في جميع أنواع التربة عدا الصخرية                                                                                                                 | ٣٥٠             | ٦٢٠,٠٠               | م.ط            | ٦٢٠,٠٠                       | ٠,٠٠                                           | ٦٢٠,٠٠                                 | ٦٢٠,٠٠                                 | ٠,٠٠           | ٢١٧٠,٠٠              |                    |
| ٢-٣       | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات فطر (١٠٠) م                                                                                                                     | ٣٨٥٠            | ١٤٨,٠٠               | م.ط            | ١٤٨,٠٠                       | ٠,٠٠                                           | ١٤٨,٠٠                                 | ١٤٨,٠٠                                 | ٠,٠٠           | ٥٦٩٨٠,٠٠             |                    |
| ٣-٣       | بالمتر الطولي تنفيذ خوازيق بالبر طبقا للمواصفات فطر (١٢٠) م                                                                                                                     | ٤٤٠٠            | ١٩٨٠,٩٠              | م.ط            | ١٩٨٠,٩٠                      | ٠,٠٠                                           | ١٩٨٠,٩٠                                | ١٩٨٠,٩٠                                | ٠,٠٠           | ٨٧١٥٩٦,٠٠            |                    |
| ٤-٣       | بالعدد تنفيذ اختبارات تحميل على خاروق بقطر ١ متر                                                                                                                                | ١٧٥٠,٠٠         | ١,٠٠                 | عدد            | ١,٠٠                         | ٠,٠٠                                           | ١,٠٠                                   | ١٧٥٠,٠٠                                | ٠,٠٠           | ١٧٥٠,٠٠              |                    |
| ١-٤       | بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات                                                                   | ٨٠              | ٥٨٨٩,٨٧              | م <sup>٣</sup> | ٥٨٨٩,٠٠                      | ٠,٨٧                                           | ٥٨٨٩,٨٧                                | ٥٨٨٩,٨٧                                | ٠,٠٠           | ٤٧١١٨٩,٦٠            |                    |
| ٣-٤       | بالمتر المكعب حفر إستكشافي بعمالة يدوية في أرض الموقع (رسالية أو طينية أو ترابية شديدة التماسك)                                                                                 | ٩٠              | ٢٤٢,٦٣               | م <sup>٣</sup> | ٢٤٢,٠٠                       | ٠,٦٣                                           | ٢٤٢,٦٣                                 | ٢٤٢,٦٣                                 | ٠,٠٠           | ٢١٨٣٦,٧٠             |                    |
| ٤-٤       | بالمتر المكعب حفر ميكانيكي بين الخوازيق أو الأساسات في تربة عادية بالمعنى المطلوب لزوم الأساسات                                                                                 | ٩٠              | ١٧٣٦,٩٦              | م <sup>٣</sup> | ١٧٣٦,٩٦                      | ٠,٠٠                                           | ١٧٣٦,٩٦                                | ١٧٣٦,٩٦                                | ٠,٠٠           | ١٥٦٣٢٦,٤٠            |                    |
| ١-٥       | بالمتر المكعب توريد ورمل بقرية صالحية موزدة من خارج الموقع حول الأساسات                                                                                                         | ٢٤٠             | ١٠٠٠,٠٠              | م <sup>٣</sup> | ١٠٠٠,٠٠                      | ٠,٠٠                                           | ١٠٠٠,٠٠                                | ١٠٠٠,٠٠                                | ٠,٠٠           | ٢٤٠٠,٠٠              |                    |
| ٢-٥       | بالمتر المكعب توريد وصب احلال بالرمل المثبت بنسبة اسمنت ١٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                                  | ٥٠٠             | ١٠٣,٧٥               | م <sup>٣</sup> | ١٠٣,٠٠                       | ٠,٧٥                                           | ١٠٣,٧٥                                 | ١٠٣,٧٥                                 | ٠,٠٠           | ٥١٨٧٥,٠٠             |                    |
| ١-٦       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات إجهاد ٢٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>                      | ١٣٢٥            | ٤٨٨,١٢               | م <sup>٣</sup> | ٤٨٨,٠٠                       | ٠,١٢                                           | ٤٨٨,١٢                                 | ٤٨٨,١٢                                 | ٠,٠٠           | ٦٤٦٧٥٩,٠٠            |                    |
| ٢-٦       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٣٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup> مع إستخدام أسمنت بورتلاندى عالى ومحتوى اسمنت لا يقل عن ٣٢٥٠ كجم/م <sup>٣</sup> | ١٥٠٠            | ٣١,٥١                | م <sup>٣</sup> | ٣١,٠٠                        | ٠,٥١                                           | ٣١,٥١                                  | ٣١,٥١                                  | ٠,٠٠           | ٤٧٢٦٥,٠٠             |                    |
| ٣-٦       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات والوسائد والبلاطات الانتقالية ذات إجهاد ٤٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                       | ٢٦٥٠            | ٢١٠٧,٧١              | م <sup>٣</sup> | ٢١٠٧,٠٠                      | ٠,٧١                                           | ٢١٠٧,٧١                                | ٢١٠٧,٧١                                | ٠,٠٠           | ٥٥٨٥٤٣١,٥٠           |                    |
| ٤-٦       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط المسندة والانفاق ذات إجهاد ٣٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                | ٢٨٠٠            | ٧٣٨,٤٣               | م <sup>٣</sup> | ٧٣٨,٠٠                       | ٠,٤٣                                           | ٧٣٨,٤٣                                 | ٧٣٨,٤٣                                 | ٠,٠٠           | ٢٠٦٧٦,٤٠             |                    |
| ١-٧       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الاعمدة والهياكل ذات إجهاد ١٠٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                        | ٣٥٥٠            | ٩٥٩,٨٣               | م <sup>٣</sup> | ٩٥٩,٨٣                       | ٠,٠٠                                           | ٩٥٩,٨٣                                 | ٩٥٩,٨٣                                 | ٠,٠٠           | ٣٤٠٧٣٩٦,٥٠           |                    |
| ٢-٧       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للكمرات سابقة الصب ذات إجهاد ٥٠٠ كجم / سم <sup>٢</sup>                                                                                         | ٤١٠٠            | ٢٦٤,٧٥               | م <sup>٣</sup> | ٢٦٤,٧٥                       | ٠,٠٠                                           | ٢٦٤,٧٥                                 | ٢٦٤,٧٥                                 | ٠,٠٠           | ١٠٨٥٤٧٥,٠٠           |                    |
| ٣-٧       | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية ذات إجهاد ٤٥٠ كجم/سم <sup>٢</sup>                                                                                       | ٣٨٠٠            | ٣٩١١,٧٦              | م <sup>٣</sup> | ٣٩١١,٠٠                      | ٠,٧٦                                           | ٣٩١١,٧٦                                | ٣٩١١,٧٦                                | ٠,٠٠           | ١٤٨٦٤٦٨٨,٠٠          |                    |
| ٤-٧       | بالمتر المكعب خرسانة مسلحة للبلاطات العلوية فوق الكمر ذات جهد لا يقل عن ٤٥٠ كجم/م <sup>٣</sup>                                                                                  | ٢٩٥٠            | ٢٢١,٢٠               | م <sup>٣</sup> | ٢٢١,٠٠                       | ٠,٢٠                                           | ٢٢١,٢٠                                 | ٢٢١,٢٠                                 | ٠,٠٠           | ٦٥٢٥٤,٠٠             |                    |
|           | الإجمالي                                                                                                                                                                        |                 |                      |                |                              |                                                |                                        | ٣٩,٢٩٩,٧٤٣,٥٠                          |                |                      |                    |

بجانب الاعادة المرفوعة  
بالمتر المكعب الاسمنت  
التي تم استخدامها في  
الاساسات

مهندس الكهرباء

مستشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر -  
باخوم)

ملحق رقم (1)

م  
م  
م

مدیر المشروعات



تحريراً في سنة ٢٠٢٣

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره  
المقاول تحريراً في سنة ٢٠٢٣  
يدفع إلى المقاول مبلغ  
على الحساب  
ملاحظة الفئات  
تحريراً في سنة ٢٠٢٣  
نهاية  
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

سبق صرفها الى  
الحاسب

بعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
عبد يحيى كرومر



| بيان المنصرف من المفاولة   |     | المقيمة |      |
|----------------------------|-----|---------|------|
|                            |     | قرش     | جنيه |
| بيان الاعمال التي تمت الان |     |         |      |
| مخجوز                      |     |         |      |
| منصرح بصرفه                |     |         |      |
| سابق صرفه                  |     |         |      |
| مستحق صرفه                 |     |         |      |
| الاستقطاعات                | قرش | جنيه    |      |
| رسم دمغة اصلي              |     |         |      |
| رسم دمغة اضافي             |     |         |      |
| امثالت                     |     |         |      |
| ايرادات                    |     |         |      |
| جملة الاستقطاعات           |     |         |      |
| صافي المبلغ المستحق        |     |         |      |

| 158 | الكاتب المنوط               | (١) شطب                                      |
|-----|-----------------------------|----------------------------------------------|
|     | الكاتب المنوط               | (٢) سحبي (شيك - اذن صرف) رقم.....            |
|     |                             | (٣) تفيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم..... |
|     | الكاتب المنوط               | (٤) وادرج في كشف الحوالات رقم.....           |
|     | رقم الفيد وعلامة كتاب الشطب |                                              |

جملة قيمة الاعمال التي تمت ( راجع باطنه )

[illegible]

تنفيذ: شركة النيل العامة للإنشاء والطرق

صحة رقم (١٢)  استشاري المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرم) -  
مهندس الكباري مهندس الكهرياء  
ممثل المالك "الهيئة"    
ياخوم

استشاري المشروع - المهندسون الآباء  
ياخوم



محرم - ياخوم  
أول بضعة ذلك

صلحه رقم (١)

محمد عبد الرحمن

٢٠٢٣ سنة تحرير في

سابق صرفه  
المحاسب

يعتمد  
رئيس الإدارة المركزية  
عبد الحى كرومر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

التاريخ ..... سنة ٢٠٠٠ ..... المفاول .....

6. Additional Notes on the Specimen

|             |             |             |
|-------------|-------------|-------------|
| رقم الترخيص | رقم الترخيص | رقم الترخيص |
|-------------|-------------|-------------|

|  |  |                |
|--|--|----------------|
|  |  | الباقى للمفاوض |
|--|--|----------------|

[illegible]

## الجدلية


---

الباقى للمقاول

| رقم البند | البند                                                                                                                            | القيمة (بالجنيه) | كمية البند بالمقاييس | الوحدة | مقدار العمل السابق (إجراء) | مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة | جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن | جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن | استقطاع او حرج | الباقى بعد الاستقطاع | ملاحظات |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|--------|----------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|----------------|----------------------|---------|
|           |                                                                                                                                  |                  |                      |        |                            |                                          |                                      |                                     |                | ١١٢,٠٤٤,٦٢١,٩٠       |         |
|           | اجمالي الى ماسبق                                                                                                                 |                  |                      |        |                            |                                          |                                      |                                     |                |                      |         |
| ١١-١-١    | ٩٢٥٠٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ١٤٨٧٥            | ٢,٠٠                 | عدد    | ٢,٠٠                       | ٢,٠٠                                     | ٢,٠٠                                 | ٢٩٧٥٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٢٩٧٥٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٢-١-١    | ١٣٧٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ٢٤٤٢٥            | ٧,٠٠                 | عدد    | ٧,٠٠                       | ٧,٠٠                                     | ٧,٠٠                                 | ١٧٠٩٧٥٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ١٧٠٩٧٥٠,٠٠           | ختامي   |
| ١٣-١-١    | ١٣٧٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ١٥٤٥٠            | ١,٠٠                 | عدد    | ١,٠٠                       | ١,٠٠                                     | ١,٠٠                                 | ١٥٤٥٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ١٥٤٥٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٤-١-١    | ١٥٢٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ٢٧٥٠٠            | ١,٠٠                 | عدد    | ١,٠٠                       | ١,٠٠                                     | ١,٠٠                                 | ٢٧٥٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٢٧٥٠٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٥-١-١    | ١٥٢٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ١٦٥٠٠            | ١,٠٠                 | عدد    | ١,٠٠                       | ١,٠٠                                     | ١,٠٠                                 | ١٦٥٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ١٦٥٠٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٦-١-١    | ١١٢٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ٧٢٥٠             | ٨,٠٠                 | عدد    | ٨,٠٠                       | ٨,٠٠                                     | ٨,٠٠                                 | ٥٨٠٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٥٨٠٠٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٧-١-١    | ١٣٤٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ٨٤٠٠             | ٤,٠٠                 | عدد    | ٤,٠٠                       | ٤,٠٠                                     | ٤,٠٠                                 | ٣٣٦٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٣٣٦٠٠,٠٠             | ختامي   |
| ١٨-١-١    | ١٢٣٥٠٠٠٠٠                                                                                                                        | ٧٨٢٥             | ٤,٠٠                 | عدد    | ٤,٠٠                       | ٤,٠٠                                     | ٤,٠٠                                 | ٣١٣٠٠,٠٠                            | ٠,٠٠           | ٣١٣٠٠,٠٠             | ختامي   |
|           | بنود مستحددة ٢                                                                                                                   |                  |                      |        |                            |                                          |                                      |                                     |                |                      |         |
| ١         | بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة fair face لزوم البلاطات على خوازيق وكومستلها ذات ابعاد ٤٥٠ كجم/م٣                               | ٣١٥٠             | ٧١٧,٩٨               | م٣     | ٧١٧,٩٨                     | ٧١٧,٩٨                                   | ٧١٧,٩٨                               | ٢٢٦١٦٣٧,٠٠                          | ٠,٠٠           | ٢٢٦١٦٣٧,٠٠           | ختامي   |
| ٢         | بالمتر المربع اصال سمسات في البر لصلب نجلاء الهيكل الطوي للكبري والاعمال الصناعية                                                | ٢٢٥٠             | ٣٠٠,٠٠               | م٢     | ٣٠٠,٠٠                     | ٣٠٠,٠٠                                   | ٣٠٠,٠٠                               | ٦٧٥٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٦٧٥٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٣         | بالحد نخل داخلي مكينة الخوازيق الى موقع العمل                                                                                    | ٥٠٠٠             | ٣,٠٠                 | عدد    | ٣,٠٠                       | ٣,٠٠                                     | ٣,٠٠                                 | ١٥٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ١٥٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٥         | بالمتر المكعب اعمال توريد ونقل اترية صالحة للرم                                                                                  | ١٨٠              | ١٠١٢٢,٧٤             | م٣     | ١٠١٢٢,٧٤                   | ١٠١٢٢,٧٤                                 | ١٠١٢٢,٧٤                             | ١٨٢٢٠٩٣,٢٠                          | ٠,٠٠           | ١٨٢٢٠٩٣,٢٠           | ختامي   |
|           | بنود مستحددة ٣ شهرية                                                                                                             |                  |                      |        |                            |                                          |                                      |                                     |                |                      |         |
| ١         | لوحة انارة خارجية سابقة التجهيز p65 طبقا للمواصفات الفنية مكونه من ١ مفتاح ١٢٥ mcep وعدد ١ كونتاكتور ٨٠ امبير وغالبية كهربوسونية | ٨٠٠٠             | ٢,٠٠                 | عدد    | ٢,٠٠                       | ٢,٠٠                                     | ٢,٠٠                                 | ١٦٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ١٦٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٢         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض قطاع ١٥+١٨٥٥٣ مم الومنيوم مسلح ومكلف بماده pvc                                       | ٨٥٠              | ١٠٠,٠٠               | مط     | ١٠٠,٠٠                     | ١٠٠,٠٠                                   | ١٠٠,٠٠                               | ٨٥٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٨٥٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٣         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات جهد منخفض ٣٥٥٤ مم الومنيوم مسلح ومكلف بماده pvc                                                | ٤٢٥              | ٤٠٣,٠٠               | مط     | ٤٠٣,٠٠                     | ٤٠٣,٠٠                                   | ٤٠٣,٠٠                               | ١٧١٢٧٥٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ١٧١٢٧٥٠,٠٠           | ختامي   |
| ٤         | توريد وتركيب عمود انارة شوارع ١١ م بعد ١ نراع من النوع الديكورى بشكل زهرة اللوتس في الجزء الطوي                                  | ٢٧٢٥٠            | ٩,٠٠                 | عدد    | ٩,٠٠                       | ٩,٠٠                                     | ٩,٠٠                                 | ٢٤٥٢٥٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ٢٤٥٢٥٠٠,٠٠           | ختامي   |
| ٥         | كشف اضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٢٠ وات ودرجة حماية IP65                     | ٨٥٠٠             | ١٠٠,٠٠               | عدد    | ١٠٠,٠٠                     | ١٠٠,٠٠                                   | ١٠٠,٠٠                               | ٨٥٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٨٥٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٦         | بالحد توريد وتركيب كشف طراز انفاق بقدرة للتمية LED 89W ومحمل على البند مواسير PVC وغب الاتصال                                    | ٩٠٠٠             | ٨,٠٠                 | عدد    | ٨,٠٠                       | ٨,٠٠                                     | ٨,٠٠                                 | ٧٢٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٧٢٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٧         | بالحد فك ونقل واصلاح وجلفنة واعادة تركيب عمود انارة ١٢ م منقول من الدائري                                                        | ٨٠٠٠             | ١٠٠,٠٠               | عدد    | ١٠٠,٠٠                     | ١٠٠,٠٠                                   | ١٠٠,٠٠                               | ٨٠٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٨٠٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٨         | بالحد توريد وتركيب لوحة اختيار فرعية داخل العمود مكونة من فيير سمك ١٠ مم بابعاد مناسبة مركب عليها روزنه                          | ٦٣٠              | ١٠٠,٠٠               | عدد    | ١٠٠,٠٠                     | ١٠٠,٠٠                                   | ١٠٠,٠٠                               | ٦٣٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٦٣٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٩         | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابلات بالطاء من الصاج المجلفن قطاع ١٠*١٥ سممن النوع المجلفن                                          | ٧٥٠              | ١٨٥,٠٠               | مط     | ١٨٥,٠٠                     | ١٨٥,٠٠                                   | ١٨٥,٠٠                               | ١٣٨٧٥٠٠,٠٠                          | ٠,٠٠           | ١٣٨٧٥٠٠,٠٠           | ختامي   |
| ١٠        | بالمتر الطولي توريد وتركيب كابل ثرموبلاستيك ١٦*٤ مم الومنيوم                                                                     | ٣٠٠              | ٢٣٠,٠٠               | مط     | ٢٣٠,٠٠                     | ٢٣٠,٠٠                                   | ٢٣٠,٠٠                               | ٦٩٠٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٦٩٠٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ١١        | بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير U.P.V.C قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق                                                    | ٤٢٥              | ٢١٠,٠٠               | مط     | ٢١٠,٠٠                     | ٢١٠,٠٠                                   | ٢١٠,٠٠                               | ٨٩٢٥٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٨٩٢٥٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ١٢        | توريد وصب قواعد خرسانية للاعمدة ( الطريق السطحي) شاملة الجوايط والمسامير والاكواع قطر ٢ بوصة                                     | ٢٥٠٠             | ٥٤,٠٠                | عدد    | ٥٤,٠٠                      | ٥٤,٠٠                                    | ٥٤,٠٠                                | ١٣٥٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ١٣٥٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
|           | الاجمالي العام للاعمال                                                                                                           |                  |                      |        |                            |                                          |                                      | ١٢٣,٢٤٣,٦٧٧,١٠                      |                |                      |         |
|           | رسوم الشركة الوطنية لانشاء وتنمية وإدارة الطرق                                                                                   |                  |                      |        |                            |                                          |                                      |                                     |                |                      |         |
| ١         | توريد الاتربة                                                                                                                    | ١٣               | ١٠١٢٢,٧٤             | م٣     | ١٠١٢٢,٧٤                   | ١٠١٢٢,٧٤                                 | ١٠١٢٢,٧٤                             | ١٣١٥٩٥,٦٢                           | ٠,٠٠           | ١٣١٥٩٥,٦٢            | ختامي   |
| ٢         | طبقات الاساس                                                                                                                     | ٢٥               | ٩٠٠,٠٠               | م٣     | ٩٠٠,٠٠                     | ٩٠٠,٠٠                                   | ٩٠٠,٠٠                               | ٢٢٥٠٠٠,٠٠                           | ٠,٠٠           | ٢٢٥٠٠٠,٠٠            | ختامي   |
| ٣         | طبقات الرصف الاسفلتي                                                                                                             | ٣                | ٥٦٣٢٤,٢٠             | م٣     | ٥٦٣٢٤,٢٠                   | ٥٦٣٢٤,٢٠                                 | ٥٦٣٢٤,٢٠                             | ١٦٨٩٧٢,٦٠                           | ٠,٠٠           | ١٦٨٩٧٢,٦٠            | ختامي   |
|           | اجمالي الكارتات                                                                                                                  |                  |                      |        |                            |                                          |                                      | ٥٢٥,٥٦٨,٢٢                          |                |                      |         |
|           | الاجمالي الكلي                                                                                                                   |                  |                      |        |                            |                                          |                                      | ١٢٣,٧٦٩,٢٤٥,٣٢                      |                |                      |         |

مستشار المشروع - المهندسون الاستشاريون العرب (محرر)  
مهندس الكبارى  
مهندس الكهرباء

مدير المشروعات  
مهندس الكبارى  
مهندس الكهرباء



تحرير في / سنة ٢٠٢٣



أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة يظهره وقدره  
المعاين  
٢٠٢٣ سنة /  
يوقع الى المعاين مبلغ  
على الحساب  
نهائيا  
ملاحظة الفئات  
غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من  
تحرير في / سنة ٢٠٢٣

اسم العمل.....  
اسم المفاعل.....  
رقم ومقدار التصديق.....  
بند الميزانية.....

بيان المنصرف من المقالة

| بيان المنصرف من المفاولة   |            | القيمة |         |
|----------------------------|------------|--------|---------|
|                            |            | جنيه   | قرش     |
| بيان الاعمال التي تمت الان |            | ١٤٣    | ٧٦٩     |
| ٠٠٠ ٥٣, ١٠                 | محجوز      |        |         |
| ٥٩٩٤, ٢١                   | مصرح بصرفه |        |         |
| ١.١٨٦, ٤٧                  | سابق صرفه  | ١٤٣    | ٥٦١     |
| ٩٦, ٣٧                     | مستحق صرفه | ٩٠١    | ٦١, ٩٤  |
| رسم دمغة اصلی              | جنيه       |        |         |
| رسم دمغة اضافی             | قرش        |        |         |
| امانات                     |            |        |         |
| ايرادات                    |            |        |         |
| جملة الاستقطاعات           |            | ٩٦٧    | ٧٠, ٩٤  |
| صافي المبلغ المستحق        |            | ١٧٤    | ٣٩١, ١٧ |

| تاريخ الحفظ..... سنة ٢٠٠٠            | رئيس المصلحة  | علامة            |
|--------------------------------------|---------------|------------------|
| أقرار كاتب سجل الجوريات والقتالات    | .....         | امضاء.....       |
| أقرار مان البند المقتضى بمنح بالصراف | .....         | امضاء.....       |
| بيان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ   | .....         | امضاء.....       |
| تأليف في سجل رقم ٥٠ (ع ح) بكم.....   | الكاتب المنوط |                  |
| شعور في..... سنة ٢٠٠٠                | روجع.....     | الختم ذو التاريخ |
| هزافات الكاتب المنوط                 |               |                  |

بسم الله الرحمن الرحيم  
 بِعَظْمٍ سَحِيبٍ أَفَنُ صَرْفٍ  
 رَئِيسُ الْحَمَانِيَّاتِ

| تحريراً في سنة ٢٠٠٠ |                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 158                 | (١) شطب<br>الكاتب المخطوط<br>(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم .....<br>الكاتب المخطوط<br>(٣) قيد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم .....<br>الكاتب المخطوط<br>(٤) اخرج في كشف الحوالات رقم .....<br>رقم القيد وعلامة كتاب الشطب |

تسلّمت "تَحْوِيلٌ" رقم ..... و أقرّ بأننى أوافق على هذا الحساب المُتقدّم ببيانه (\*) وإننى تسلّمت المُستحق لى  
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل  
التاريخ ..... سنة ٢٠٠ ..... المَقاول