

مشروع : محور بديل خزان أسوان



السيد المهندس/ رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة و بعد ،،

بخصوص مشروع : محور بديل خزان أسوان
تنفيذ : شركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى
نتشرف بأن نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٣٩) جارى واستمارة ٥٠ ع.ح
و تفضلوا بقبول فائق الاحترام والتقدير

تحريراً في : / / ٢٠٢٤

(التوقيع)
مهندس / عيسى كرومر
رئيس الإدارة المركزية



م

[illegible]

الحتم ذو التاريخ -

كتب المراجعة

القسم

Y. Y. _____

الطلبة طه ، أو :
مجلس (٩٩) طه عليه مورخان لسان

صار مراجعته ووجد على صحة ومقدم لاعتماده إدارياً وصرف القيمة بواسطة

إذن صرف على :
شأنك على الشأن الكبر في

شك علم الخارج

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

ويرسل إليه بالعنوان الآتى :

تقييد في السجل برقم : _____

(ب) الكاتب المنوط

عدد		الاعتماد الإداري ونوع الخصم				
المرفقات		بيانات		نوع الخصم		
قرش	جنية	قسم	فرع	نمل	بند	
						٢٠٠٩/٣٠ - تأمين
						١٣٥٦٦ - تجارة مصليه
						٥١٦٠٣ - حصة عالية غير مشهورة
		إجمالي الأصل				
		قرش	جنيه	بيانات الاستقطاعات		
				عادي	إضافي	دمغة توقيع
				قرش جنيه	قرش جنيه	قرش
				رسم الدمغة		
		صافي القيمة المطلوب صرفها ٥١٧٠٩,٧٤				
		١٠٥١٠٨,٢٢				

الحتم ذو التاريخ

29170

رئيس المصلحة

علامة

ففي ————— سنة ٢٠٢

(١) إقرار كاتب سجل المجوزات والنزالات : _____ الإمضاء : _____

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد المخصص وأن البند المختص بسمعه ولم يسبق الصرف : _____ الإمضاء : _____

جاری

(أو) بان المبلغ مصاف بحساب : الإيرادات : بتاريخ : الإحصاء :

الحتم ذو التاريخ (ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ع م » برقم : _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل : _____

	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)	(40)	(41)	(42)	(43)	(44)	(45)	(46)	(47)	(48)	(49)	(50)	(51)	(52)	(53)	(54)	(55)	(56)	(57)	(58)	(59)	(60)	(61)	(62)	(63)	(64)	(65)	(66)	(67)	(68)	(69)	(70)	(71)	(72)	(73)	(74)	(75)	(76)	(77)	(78)	(79)	(80)	(81)	(82)	(83)	(84)	(85)	(86)	(87)	(88)	(89)	(90)	(91)	(92)	(93)	(94)	(95)	(96)	(97)	(98)	(99)	(100)	(101)	(102)	(103)	(104)	(105)	(106)	(107)	(108)	(109)	(110)	(111)	(112)	(113)	(114)	(115)	(116)	(117)	(118)	(119)	(120)	(121)	(122)	(123)	(124)	(125)	(126)	(127)	(128)	(129)	(130)	(131)	(132)	(133)	(134)	(135)	(136)	(137)	(138)	(139)	(140)	(141)	(142)	(143)	(144)	(145)	(146)	(147)	(148)	(149)	(150)	(151)	(152)	(153)	(154)	(155)	(156)	(157)	(158)	(159)	(160)	(161)	(162)	(163)	(164)	(165)	(166)	(167)	(168)	(169)	(170)	(171)	(172)	(173)	(174)	(175)	(176)	(177)	(178)	(179)	(180)	(181)	(182)	(183)	(184)	(185)	(186)	(187)	(188)	(189)	(190)	(191)	(192)	(193)	(194)	(195)	(196)	(197)	(198)	(199)	(200)	(201)	(202)	(203)	(204)	(205)	(206)	(207)	(208)	(209)	(210)	(211)	(212)	(213)	(214)	(215)	(216)	(217)	(218)	(219)	(220)	(221)	(222)	(223)	(224)	(225)	(226)	(227)	(228)	(229)	(230)	(231)	(232)	(233)	(234)	(235)	(236)	(237)	(238)	(239)	(240)	(241)	(242)	(243)	(244)	(245)	(246)	(247)	(248)	(249)	(250)	(251)	(252)	(253)	(254)	(255)	(256)	(257)	(258)	(259)	(260)	(261)	(262)	(263)	(264)	(265)	(266)	(267)	(268)	(269)	(270)	(271)	(272)	(273)	(274)	(275)	(276)	(277)	(278)	(279)	(280)	(281)	(282)	(283)	(284)	(285)	(286)	(287)	(288)	(289)	(290)	(291)	(292)	(293)	(294)	(295)	(296)	(297)	(298)	(299)	(300)	(301)	(302)	(303)	(304)	(305)	(306)	(307)	(308)	(309)	(310)	(311)	(312)	(313)	(314)	(315)	(316)	(317)	(318)	(319)	(320)	(321)	(322)	(323)	(324)	(325)	(326)	(327)	(328)	(329)	(330)	(331)	(332)	(333)	(334)	(335)	(336)	(337)	(338)	(339)	(340)	(341)	(342)	(343)	(344)	(345)	(346)	(347)	(348)	(349)	(350)	(351)	(352)	(353)	(354)	(355)	(356)	(357)	(358)	(359)	(360)	(361)	(362)	(363)	(364)	(365)	(366)	(367)	(368)	(369)	(370)	(371)	(372)	(373)	(374)	(375)	(376)	(377)	(378)	(379)	(380)	(381)	(382)	(383)	(384)	(385)	(386)	(387)	(388)	(389)	(390)	(391)	(392)	(393)	(394)	(395)	(396)	(397)	(398)	(399)	(400)	(401)	(402)	(403)	(404)	(405)	(406)	(407)	(408)	(409)	(410)	(411)	(412)	(413)	(414)	(415)	(416)	(417)	(418)	(419)	(420)	(421)	(422)	(423)	(424)	(425)	(426)	(427)	(428)	(429)	(430)	(431)	(432)	(433)	(434)	(435)	(436)	(437)	(438)	(439)	(440)	(441)	(442)	(443)	(444)	(445)	(446)	(447)	(448)	(449)	(450)	(451)	(452)	(453)	(454)	(455)	(456)	(457)	(458)	(459)	(460)	(461)	(462)	(463)	(464)	(465)	(466)	(467)	(468)	(469)	(470)	(471)	(472)	(473)	(474)	(475)	(476)	(477)	(478)	(479)	(480)	(481)	(482)	(483)	(484)	(485)	(486)	(487)	(488)	(489)	(490)	(491)	(492)	(493)	(494)	(495)	(496)	(497)	(498)	(499)	(500)	(501)	(502)	(503)	(504)	(505)	(506)	(507)	(508)	(509)	(510)	(511)	(512)	(513)	(514)	(515)	(516)	(517)	(518)	(519)	(520)	(521)	(522)	(523)	(524)	(525)	(526)	(527)	(528)
--	-----	-----	-----	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

روبع فی ————— سنہ ۱۰۱۰ (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يعتمد سحب

إذن صرف

۲۰۲۲ء

می ۱۳۹۸ - شماره ۱۱۱ - فصل ۱۱

الهيئة العامة لشؤون المطابع الأميرية ٢٠٢٧ - ١٠,٠٠٠

(١) رقم المستند (وهو رقم القيد فى الدفتر رقم ٢٢٤ « ع . ح ») ————— إمضاء الكاتب المخطوط :

(٢) قيد في دفاتر الحسابات المختصة: امضاءات موظفي الشطب

بيان المنصرف من المقاوله		القيمه	
		جنيه	قرش
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغه اصلي			
رسم دمغه اضافي			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافي المبلغ المستحق			

.....	امضاء		أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات
.....	امضاء		أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف
.....	امضاء		بان المبالغ معنى بالامانات بتاريخ

(١) شطب	الكاتب المنوط
(٢) سحب (شيك - اذن صرف) رقم	الكاتب المنوط
(٣) تقييد في سجل (شيك - اذن صرف) تحت رقم	
(٤) وادرج في كشف الحوالات رقم	الكاتب المنوط
	رقم القيد وعلامة كتاب الشطب
	

المقاول

جملة قيمة الأعمال التي تمت (راجع باطنه)

[illegible]

1

جملة المبالغ السابق صرفها

الباقى للمقاول

المدفوع الآن بالتحويل رقم بتاريخ سنة ٢٠٠

[illegible]

الجماعة

جَمَلَةُ قِيَمَةِ التَّحْوِيلِ

الباقي للمقاوم

..... رسم دمغة اصلی
..... رسم دمغة اضافی
..... امانات
..... ایرادات

رقم بند	فند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار العمل الذي تمت حتى الآن	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
أولاً: القطاع الشرقي											
الاجمالي ما قبله											
١-١-١٢	بالمتر الطولي تركيب فواصل therma joints لمسطح الكوبري	٤٤٠٠	٥٠	م/ط	٠	٣١,٠٠٠	جاري	١٣٦,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٣٦,٤٠٠,٠٠٠	
٢-١-٢١	بالمتر الطولي تركيب فواصل therma joints بين الاكتاف والكوبري	٤٤٠٠	١١٥	م/ط	٠	٢٠,٠٠٠	جاري	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٨,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١-٢٢	بالمتر الطولي فواصل Elastomeric Neoprene movement	٦٥٠٠	٦٠٠	م/ط	٥٠,٠٠٠	٤٤٧,٠٠٠	جاري	٣,٢٣٠,٥٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣,٢٣٠,٥٠٠,٠٠٠	
١٢	بالمتر المكعب أعمال توريد وبناء تكسي من البش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروض الطرية لابلل أضلاع عن ٤٠ سم	٤٩٨	٤,٨٧٥	م	٤,٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٤,٨٧٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٨٧٢,٠٠٠	
١-١-١٤	تجريد على الب Precast Beam	١٠٠,٠٠٠	٢	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
٢-١-١٤	تجريد على الصندوق الخرساني	١٠٠,٠٠٠	٢	عدد	٢,٠٠٠	٢,٠٠٠	جاري	٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢,٠٠٠,٠٠٠	
تشوينات											
١-١-٩	عمل صب التسليح بالطن توريد ونهش ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩,٤٥٠	١٩,٤٥٠	طن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ١٠%
٢-٩	عمل توريد ونهش ورص حديد صلب التسليح (١٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبري اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	٣٢,٥٠٠	١,١٩٢	طن	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	بصرف بنسبة ٢٠%
اجمالي اعمال الكباري											
٢-٢ اعمال الطرق											
٢-١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بقرص الحقل	٧٥	٤,٠٠٠	م	٤١٢	٠	جاري	٣,٠٩٠	٠	٣,٠٩٠	١-المهندسون متواجدين
٣-١	اعمال تطهير الموقع من الأشجار ذات الارتفاع ١.٥ متر وما اقل والمزروعات الموسمية ويشمل ايضا اشجار البعد ازالة اشجار ذات الارتفاع اكبر من ١.٥ متر وتلك للأشجار المعمرة مثل (البوسفي والماتجو والجوافة الخ... الخ) وتلك اشجار (الكافور والجزور) ذات ارتفاع اكبر من ١.٥ متر	٥	٢٨,٠١٠	م	٢٧,٩٦٠	٠	جاري	١٣٩,٨٠٠	٠	١٣٩,٨٠٠	٢-المعمل متواجد
٤-١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة ارضية او ديش أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	١٢٠	٢٩٨	عدد	٢٥٠	٠	جاري	٢٥٠	٠	٢٥٠	٣-السيارات متواجدة
٥-١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة ارضية او ديش أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	٨٦	١,٥٠٠	م	١,١٩٦	٠	جاري	١,١٩٦	٠	١,١٩٦	٤-الاستراحات متواجدة
٦-١	بالمتر المكعب اعمال تكسير وإزالة ارضية او ديش أو بلدورات مع نقل ناتج التكسير خارج الموقع	٨٠	١,٥٠٠	م	١,١٩٦	٠	جاري	١,١٩٦	٠	١,١٩٦	
١-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية و التربة شديدة الصلابة)	٥٠	١٣,٠٠٠	م	٩,٨٧٠	٠	جاري	٩,٨٧٠	٠	٩,٨٧٠	
٢-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في التربة المتوسطة عدا التربة الصخرية	٧٠	٣٥,٩٩٩	م	١٤,٥٨٥	٠	جاري	١٤,٥٨٥	٠	١٤,٥٨٥	
٣-٢	بالمتر المكعب اعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية في تربة صخرية	٧٥	١٦٥,٤٩٩	م	٢٢,١٥٠	٠	جاري	٢٢,١٥٠	٠	٢٢,١٥٠	
١-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠٠-١٠٠) كجم / سم ^٢	٩٠	١٤,٥٠٠	م	٢٢,٤٤٥	٠	جاري	٢٢,٤٤٥	٠	٢٢,٤٤٥	
٢-٣-٢	ذات إجهاد (٣٠٠٠-٢٠٠) كجم / سم ^٢	١٠٥	١٣,٠٠٠	م	١٢,١٣٠	٠	جاري	١٢,١٣٠	٠	١٢,١٣٠	
٣-٣-٢	ذات إجهاد (٤٠٠٠-٣٠٠) كجم / سم ^٢	٢,٦٠٠	١٧,٠٠٠	م	٩,١٠٠	٠	جاري	٩,١٠٠	٠	٩,١٠٠	
٤-٣-٢	تكمير صور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم ^٢	٢٨	٣٢,٠٠٠	م	١٠,٥٠٠	٠	جاري	١٠,٥٠٠	٠	١٠,٥٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦	٥٦,٠٠٠	م	٣٨,٩٣٧	٠	جاري	٣٨,٩٣٧	٠	٣٨,٩٣٧	
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	١٩٠	٣٦,٥٠٠	م	٣٤,٤٣١	٠	جاري	٣٤,٤٣١	٠	٣٤,٤٣١	
٢-٢-٣	بالمتر المكعب اعمال توريد وتشغيل تربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يقل عن ١٠ سم	٤٩٨	١,٢٠٠	م	١,٩٨٣	٠	جاري	١,٩٨٣	٠	١,٩٨٣	
٣-١-٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وبناء تكسي من البش سمك ٤٠ سم من الأحجار الصلبة والسليمة الخالية من البقع والعروض الطرية لابلل أضلاع عن ٤٠ سم	٢٧٥	٢,٠٠٠	م	١,٩٨٣	٠	جاري	١,٩٨٣	٠	١,٩٨٣	
١-١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات	٣٠٥	٩٠,٠٠٠	م	١٠,٩٩٤	٠	جاري	١٠,٩٩٤	٠	١٠,٩٩٤	
٢-١-٥	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة أساس من الأحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسرات والمطابقة للمواصفات	١٣٥	٣,٦٠٠	م	٣,٢٤٠	٠	جاري	٣,٢٤٠	٠	٣,٢٤٠	
١-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٠ سم	٢١٥	٤٥,٠٠٠	م	٢,٥٢٨	٠	جاري	٢,٥٢٨	٠	٢,٥٢٨	
٢-٦	بالمتر المكعب اعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكفاف والميول	٢٢	١٩٥,٠٠٠	م	٢٩,٧٨٥	٠	جاري	٢٩,٧٨٥	٠	٢٩,٧٨٥	
١-٧	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش طبقة تشريب بمعدل MC 30 البترمين السائل من (١.٢ - ١.٥) كجم / م ^٢	٦	٢٠٩,٩٩٩	م	١٦٧,٣٥٥	٠	جاري	١٦٧,٣٥٥	٠	١٦٧,٣٥٥	
٢-٧	بالمتر المكعب اعمال توريد ورش طبقة لاصقة بمعدل RC300 البترمين السائل ٠.٥ كجم / م ^٢	١١٨	١٩,٠٠٠	م	٢٩,٧٨٥	٠	جاري	٢٩,٧٨٥	٠	٢٩,٧٨٥	
١-٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد التمسك	١٠٨	٥٥,٠٠٠	م	٣٨,٠٠٠	٠	جاري	٣٨,٠٠٠	٠	٣٨,٠٠٠	
٢-٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٦ سم بعد التمسك	١٠٤	٢١٥,٠٠٠	م	١١٢,٠٤٩	٠	جاري	١١٢,٠٤٩	٠	١١٢,٠٤٩	
٣-٨	بالمتر المكعب اعمال توريد وفرش سطحية سمك ٥ سم بعد التمسك	٥٧٥	١,٨٠٠	م/ط	٤,٧٠٢	٠	جاري	٤,٧٠٢	٠	٤,٧٠٢	
٢-٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة (توبوجسي وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم)	١٧٥	١,٣٥٠	م/ط	٦٠٢	٠	جاري	٦٠٢	٠	٦٠٢	
٣-٩	بالمتر الطولي اعمال توريد وتركيب برتورة اسمنتية (عجالي) بأبعاد ٥.٠×٣.٠×٢.٥ سم	٢٢	٥,٠٠٠	م/ط	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	جاري	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	٥,٠٠٠	
٤-٩	بالمتر الطولي دهان برتورة بأبعاد ١٠×٣٠ سم	٢١٠	٣,٠٠٠	م	٨٠١	٠	جاري	٨٠١	٠	٨٠١	
٢-٥-٩	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب وحدات من الإنترلوك الخرساني طبقاً للبينة المعتمدة مقاس ٨٠×٢٠×١٠٠ مم	١٦,٥٠٠	١٨	عدد	٤	٠	جاري	٤	٠	٤	
١-١٠	بالعدد عمل تحويل ممر ممرية لزوم نهر الاعمال و كذلك تحويل أي عوائق يحاور الكوبري و البند شامل من مما	٢١٠	٥,٠٠٠	م/ط	٦٥٨	٠	جاري	٦٥٨	٠	٦٥٨	
١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر بالجسم الرئيسي للكوبري وقطاعات الطرق	٢١٠	٥,٠٠٠	م/ط	٦٥٨	٠	جاري	٦٥٨	٠	٦٥٨	
٢-١١	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ١.٥×١.٥×١.٥ م ونماهل محمل عليها التشطيب والغطاء طبقاً للمواصفات	٢٠	٢٠	عدد	١١	٠	جاري	١١	٠	١١	
١٢	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ١.٥×١.٥×١.٥ م ونماهل محمل عليها التشطيب والغطاء طبقاً للمواصفات	٢٠	٢٠	عدد	١١	٠	جاري	١١	٠	١١	
١٤	اعمال المياه : توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بار معتمده شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات	٢٥	٨١١	م/ط	٨٠٥	٠	جاري	٨٠٥	٠	٨٠٥	
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بار معتمده شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات	١١٠	٤٥٠	م/ط	٤٥٠	٠	جاري	٤٥٠	٠	٤٥٠	
١٤	بالمتر المكعب اعمال توريد وتركيب مواسير مياه ١٠ بار معتمده شامل مما جميعه طبقاً للمواصفات	١٠	١٠	عدد	٨	٠	جاري	٨	٠	٨	
اجمالي اعمال الطرق											
٧٠٠,١٥,٧٦٧,٠٠٠											
٧٦٤,٩٨٧,٧٧١,٠٠٠											

معد رقم

الشركة المنفذة

إستشاري المشرفين الاستشاريون العرب (محمـد باخوم)

مهندس الكباري

مهندس الطرق والكباري

مهندس الطرق والكباري

أقر بان هذا الحساب صحيح ومشروط وان المبلغ المبينة بظهوره ولغره
المقاول تحريراً في سنة

على الحساب

نهائياً

بنفع الى المقاول مبلغ
ملاحظة اللفت
تحريراً في سنة

مدير المشروعات

تحريراً في سنة

رئيس الإدارة المركزية
عبد بنى

٤٩٨٦٥

رقم البند	البند	القيمة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري أم انتهى	جدة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع أو حجز	الباقي بعد الاستقطاع	ملاحظات
جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة	جدة
أولاً: القطاع الشرقي												
الاجملى ما قبله												
أعمال الكهرباء												
أعمال الكهرباء												
٢-٣	تثبيت جهد منخفض قطاع ٢x25+25 وذلك لتنفيذ اعمدة الاشارة	٢٥٠	١٤,٢٥٩,٠٠٠	م/ط	٥,٥٥٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥,٥٥٥,٠٠٠	جاري	١,٣٨٨,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٣٨٨,٧٥٠,٠٠٠	
٤	عمود إشارة شوارع ١١ متر بعدد ١ أنواع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل والبند يشمل التثبيت	٩,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٦٢٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٥	كشف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة	٨,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٤٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٥	كشف طراز أنفاق قدره ١٠٠ وات ليد	٨,٠٠٠	١٣,٠٠٠	عدد	٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	جاري	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٥	توريد وتركيب مواسير PVC احتياطية على جسم الكوبرى	١٧٥	٩,٠٠٠,٠٠٠	م/ط	٤,٦٤٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٦٤٠,٠٠٠	جاري	٨١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٥	توريد ليد لإشارة جسم صود الاشارة	١٧٥	٩,٤٠٠,٠٠٠	م/ط	٨٩٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٩٠,٠٠٠	جاري	١٥٥,٧٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٥,٧٥٠,٠٠٠	
بنود مستحدثة												
١-٦	تثبيت جهد منخفض قطاع ٧٠x١٥٠x٣ الألمنيوم مسلح ومظف بمادة PVC وذلك لتنفيذ الولاغ	٧٣٥	٢,٨٠٠,٠٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	جاري	٨٤٥,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٤٥,٢٥٠,٠٠٠	
٢-٦	إلعداد توريد وتركيب واختبار لوحة فرعية داخل العمود مكونة من ألياف سمك ١٠ مم بإبعاد مناسبة مركب عليها روزنه	٦٣٠	٢٤٠,٠٠٠	عدد	١٨٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٨٠,٠٠٠	جاري	١١٣,٤٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٣,٤٠٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مجرى كنبات بالقطاع من الصاج المجلفن قطاع (١٠*١٥) سم من النوع المجلفن	٧٥٠	٣٠٠,٠٠٠	م/ط	٣٢,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٢,٠٠٠	جاري	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
٥-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ١ بوصة لزوم اعسل التغطية	٣٩٥	١,٥٠٠,٠٠٠	م/ط	١,١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,١٥٠,٠٠٠	جاري	٤٥٤,٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٤,٢٥٠,٠٠٠	
٦-٦	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير upvc قطر ٦ بوصة لزوم اعمال عدايات الطريق	٤٢٥	٢٠٠,٠٠٠	م/ط	٤٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٠,٠٠٠	جاري	١٩,١٢٥,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٩,١٢٥,٠٠٠	
٧-٦	توريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ٦٠*٦٠*٦٠ سم من الخرسانة المسلحة بغطاء GRC يتحمل ٥ طن	٥,٠٠٠	١٢,٠٠٠	عدد	٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨,٠٠٠	جاري	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
تشوينات												
٢	نوعية اشارة خارجية سلبية التجهيز IP65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠,٠٠٠	٦,٠٠٠	عدد	٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤,٠٠٠	جاري	٢٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٧٠,٠٠٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٣	كبلات جهد منخفض قطاع ٧٠x١٥٠x٣ الألمنيوم مسلح ومظف بمادة PVC وذلك لتنفيذ الولاغ	٥٠٠	٢,٦٠٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٣	لبن البند السليق ولكن كبلات قطاع ٢x25+25 وذلك لتنفيذ اعمدة الاشارة مما جسيهه بالمتر الطولي	٢٥٠	١٥,٣٠٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٤	عمود إشارة شوارع ١١ متر بعدد ١ أنواع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للعوامل الجوية والتآكل	٩,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
١-٥	كشف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت على الأعمدة بقدرة ١٥٠ وات ودرجة	٨,٠٠٠	٥٦٠,٠٠٠	عدد	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
٢-٥	توريد وتركيب مواسير PVC احتياطية على جسم الكوبرى	١٧٥	١٠,٥٨٠,٠٠٠	م/ط	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	جاري	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	
الاجملى اعمال الكهرباء												
اجملى المستخلص (القطاع الشرقي)												
٧٧٢,١٦٨,٢٩٦,٠٠												

الشركة المنفذة

إستشارى المشروع -المهندسون الاستشاريون العرب (محرر بالمقوم)

مهندس الكبارى

مهندس الطرق

الر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً الى سنة

على الحساب

نهائياً

ملاحظه اللغات

تحريراً الى سنة

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

مدير المشروعات

تحريراً الى سنة



رئيس الإدارة المركزية

عبد الحى كرومر

بمقتضى

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغه اصلى			
رسم دمغه اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

8

تتخذ في سبيل رقم ٥٥ (٣٠٤) رقم الكتاب المنوط

1000

تعداد افراد سنة ۲۰۰۰

(١) شطب

(٢) سحب (سيك - اذن صرف) رقم

(۱) یہی ہے سبب (سبب - ایل کریک) ایک ر

(b) (5) DPP, (b) (5) ACP

تسلمت التحصيل رقم أفق باتن. أفق. على هذا الحساب المتقدم بآته

[illegible][illegible]

[illegible]

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقايضة	الوحدة	مقدار العمل السابق إجراءه	مقدار الأعمال التي تمت في خلال هذه المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الان	جاري ام نهائي	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الان	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
		جنيه							جنيه	جنيه	جنيه	
	ثانياً: القطاع الغربى											
	١- أعمال الكبارى و النقل											
	مأقبلة											
٤-١	بالعدد نقل ملكية خوازيق وملحقاتها والمعدات المساعدة الى موقع العمل لتنفيذ الخوازيق ثم نقلها خارج الموقع بعد انتهاء الاعمال	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	٣٢١,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٧٢١٦٨٢٩٦,٠٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد ٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢	الخدمات التأكيدية: بالمتر الطولى عمل جسات تأكيدية	٣٥٠,٠٠٠	١,٠٥١,٠٠٠	م. ط	٢٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٥٠,٠٠٠	جارى	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
١-٢	جميع أنواع التربة عدا الصخرية	٧٥٠,٠٠٠	١١١,٠٠٠	م. ط	٦١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦١,٠٠٠	جارى	٤٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٤٥٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٢	علاوة في حالة التربة الصخرية جهد كسر لا يزيد عن ٤٠٠ كم/سم											
٣	اعمال الخوازيق : بالمتر الطولى تنفيذ خوازيق بالبر بقطر ١ م	٣٨٥,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	م. ط	٨٧,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٧,٠٠٠	جارى	٣٣٤٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٣٤٩٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-٣	حفر في تربة عادية او متماسكة	١٠٩٠,٠٠٠	٩٨,١٠	م. ط	٩٨,١٠	٠,٠٠٠	٩٨,١٠	جارى	١٠٦٩٢٩,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٦٩٢٩,٠٠٠,٠٠٠	
٢-٣	علاوة حفر في تربة صخرية	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١	عدد	١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١,٠٠٠	جارى	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٧٥٠,٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٣	بالعدد تنفيذ اختبارات التحميل على خازوق بقطر ١م عامل											
٤	اعمال الحفر											
١-٤	بالمتر المكعب حفر في أرض الموقع العام في جميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية) بالمعق المطلوب لزوم الاساسات	٨٠,٠٠٠	٣٦,٤٥,٠٠٠	م	١٢,٤١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢,٤١,٠٠٠	جارى	٩٦٣٢٨,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٩٦٣٢٨,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٤	بالمتر المكعب حفر ميكانيكى بين الخوازيق والاساسات فى تربة عادية بالمعق المطلوب لزوم الاساسات	٩٠,٠٠٠	٥٩,٠٠٠	م	٥٨٢,٢٣	٠,٠٠٠	٥٨٢,٢٣	جارى	٥٢٤٠٠,٠٧٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٢٤٠٠,٠٧٠,٠٠٠	
٦	اعمال الخرسانة											
١-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة عادية للأساسات ذات اجهاد ٢٠٠ كجم /سم	١٢٥٠,٠٠٠	١٥٥٠,٠٠٠	م	٨٣١,٠٠٠	٠,٠٠٠	٨٣١,٠٠٠	جارى	١٠٣٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠٣٨٧٥,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة للأساسات و الواسدات والبلاطات الانتقالية ذات اجهاد ٤٠٠ كجم /سم	٢٦٥٠,٠٠٠	١٦١,٠٠٠,٠٠٠	م	٢٤٥٩,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٥٩,٠٠٠	جارى	٦٥١٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٦٥١٦٣٥,٠٠٠,٠٠٠	
٤-٦	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة والاتفاق ذات اجهاد ٣٥٠ كجم / سم ومحتوى اسمنتى لا يقل عن ٤٠٠ كجم /سم	٢٨٠٠,٠٠٠	٣٠٥,٠٠٠	م	٢١٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢١٠,٠٠٠	جارى	٥٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٨٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
٦-٥	بالمتر المكعب أعمال خرسانة مسلحة لزوم الحوائط الساندة والاتفاق (بارتفاع حد أقصى ٩,٥ متر)	٣١٣٥,٠٠٠	١٨٧٣,٠٠٠	م	١٦٤٤,٥٠٠	٠,٠٠٠	١٦٤٤,٥٠٠	جارى	٥١٥٥٥٠,٧,٥٠٠	٠,٠٠٠	٥١٥٥٥٠,٧,٥٠٠	
١-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الأعمدة والهوامت ذات اجهاد لا يقل عن ٤٠٠ كجم / سم	٣٥٠٠,٠٠٠	١١٠,٠٠٠,٠٠٠	م	١٠,٧١,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٠,٧١,٠٠٠	جارى	٣٧٤٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٣٧٤٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	
٣-٧	بالمتر المكعب خرسانة مسلحة لزوم الكمرات الصندوقية (BOX.SEC) ذات اجهاد ٤٥٠ كجم / سم مع اسمنت بورنولادى عادى ومحتوى اسمنتى ٥٠٠ كجم/م	٣٨٠٠,٠٠٠	٨٤٥٠,٠٠٠	م	٧٣٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٧٣٠,٠٠٠	جارى	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٧٧٤٠٠٠,٠٠٠,٠٠٠	
٩	أعمال حديد التسليح											
١-٩	أعمال صلب التسليح بباطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى											
١-٩-٩	اطوال (STANDARD) بطول ١٢ م	١٩٥٠,٠٠٠	١٩٤٥٠,٠٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٤,٠٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
١٠	أعمال العزل لزوم الاساسات											
١-١٠	بالمتر المسطح دهان الأسطح الخرسانية شاملاً سطح الخرسانة العادية والوساد والاعده اسفل سطح الارض	٤٠,٠٠٠	٢١,٥١,٠٠٠	م	٢٨٧٨,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٨٧٨,٠٠٠	جارى	١١٥١٢,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١١٥١٢,٠٠٠,٠٠٠	
٤-١٠	بالمتر المسطح أعمال توريد ومصنعية دهان بمادة مضادة للأكسدة anti carbonation للعناصر الخرسانية لكوبرى البر	١٣٠,٠٠٠	١٣٦٥٠,٠٠٠	م	١٥٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٥٠,٠٠٠	جارى	١٣٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	٥٨٥٠,٠٠٠,٠٠٠	١٣٦٥٠,٠٠٠,٠٠٠	يصرف بنسبة ٧٠%
٢-١١	كراسى ارتكاز	١١٤٩٦,٠٠٠	٢٦	عدد	١٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٤,٠٠٠	جارى	١٦,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٦,٩٤٤,٠٠٠,٠٠٠	
٦-٢-١١	Type C2 ١٢٢x٤٥٠x٣٥٠											
١-١٢	أعمال الفواصل الإنشائية											
١-١-١٢	بالمتر الطولى تركيب فواصل THERMA JOINTS لمسطح الكوبرى	٤٤٠٠,٠٠٠	١١٥	م. ط	٥٦,٠٠٠	٠,٠٠٠	٥٦,٠٠٠	جارى	٢٤٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٤٠,٠٠٠,٠٠٠	
١-١-٩	أعمال صلب التسليح بباطن توريد وتوضيب ورص حديد صلب التسليح (٦٠/٤٠) لزوم جميع العناصر الانشائية للكوبرى	١٩٥٠,٠٠٠	١٩٤٥٠,٠٠٠	طن	١٢٦٤,٠٠٠	٠,٠٠٠	١٢٦٤,٠٠٠	جارى	٢٤٦٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	٠,٠٠٠	٢٤٦٤٨٠,٠٠٠,٠٠٠	
	الاجمالي أعمال الكبارى										٥٠,٢٢٩٤٣١,٢٠٠	

معدة رقم (١) الشركة المقلدة

المهندسون الاستشاريون العرب (محرر-بالحرم)

ممثل المالك "الهيئة للطرق"

مهندس المشروع / مهندس الجشنى

ممثل المالك "الهيئة للكهرباء"

مهندس المشروع / مهندس الجشنى

مدير المشروعات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

أقر بان هذا الحساب صحيح ومضبوط وان المبالغ المبينة بظهره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ

على الحساب

ملاحظة الفئات

غير الواردة بصك الشروط اعتمدت من

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

سبق صرفها الى

المحاسب

نهائياً

رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرامر

٤٩٨٦٥

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التي تمت الان			
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه			
مستحق صرفه			
الاستقطاعات	جنيه	قرش	
رسم دمغة اصلى			
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات			
صافى المبلغ المستحق			

تلفزيون سبيلك ٥٥ (٤٠٠٠) الكابل والنظام

— ۱۱۰ —

مؤلف

(١) سحبا (سيك - اذن صرفا) رقم

(٤) و ادرج في كشف الحركات رقم

[illegible]

الجماعة

رقم البند	البند	الفئة	كمية البند بالمقاييس	الوحدة	مقدار العمل السابق	مقدار الأعمال التي تمت في خلال المدة	جملة مقدار الأعمال التي تمت حتى الآن	جاري ام	جملة قيمة الأعمال التي تمت حتى الآن	استقطاع او حجز	الباقى بعد الاستقطاع	ملاحظات
جنيه	جنيه	جنيه			إجراءه	تمت في خلال المدة	التي تمت حتى الآن	نهائي	جنيه	جنيه	جنيه	
ثانيا : القطاع الغربى												
٢-أعمال الطرق												
الاجمالى ما قبله												
أعمال الإزالة والتطهير												
٢-١	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي	٧٥,٠٠	٤٠٠٠,٠٠	م	٢٤٦٦,٨٠	٠,٠٠	٢٤٦٦,٨٠	جارى	١٨٥٠١٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٠١٠,٠٠	١- المهندسون متواجدون ٢- المعمل متواجد ٣- السيارات متواجدة ٤- الاستراحات متواجدة
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية لجميع أنواع التربة (عدا التربة الصخرية والتربة شديدة التماسك)	٥٠,٠٠	١٣٠٠٠,٠٠	م	٢٧٣٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٢,٠٠	جارى	١٣٦٦٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٦٦٠٠,٠٠	
٢-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر باستخدام المعدات الميكانيكية فى التربة المتماسكة عدا التربة (الصخرية) باستخدام البلدوزر	٧٠,٠٠	٣٥٩٩٩,٠٠	م	١٩٧٦٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٧٦٠,٠٠	جارى	١٣٨٣٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٣٨٣٢٠٠,٠٠	
٣-٢	بالمتر المكعب أعمال حفر بالمعدات الميكانيكية فى تربة صخرية	٧٥,٠٠	١٦٥٤٩٩,٠٠	م	١٤٠٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٥٦,٠٠	جارى	١٠٥٤٢٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٥٤٢٠٠٠,٠٠	
١-٣-٢	ذات إجهاد (٢٠٠-٢٠٠) كجم / سم	٩٠,٠٠	٦٤٥٠٠,٠٠	م	٣٩٥٩١,٠٠	٠,٠٠	٣٩٥٩١,٠٠	جارى	٣٥٦٣١٩,٠٠	٠,٠٠	٣٥٦٣١٩,٠٠	
٢-٣-٢	ذات إجهاد (٣٠٠-٢٠٠) كجم / سم	٢٦٠,٠٠	١٧٠٠٠,٠٠	م	٧٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٧٥٠٠,٠٠	جارى	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠٠٠,٠٠	
٤-٣-٢	تكسير صخور ذات إجهاد اعلى (٤٠٠) كجم / سم	٣										
١-٣	بالمتر المكعب أعمال تحميل ونقل اترية صالحة للردم	٢٨,٠٠	٣٢٠٠٠,٠٠	م	١٩٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	جارى	٥٤٦٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٥٤٦٠٠٠,٠٠	
١-١-٣	مسافة النقل حتى ٢ كم	٣٦,٠٠	٥٦٠٠٠,٠٠	م	١٠٤٤٢,٠٠	٠,٠٠	١٠٤٤٢,٠٠	جارى	٣٧٥٩١٢,٠٠	٠,٠٠	٣٧٥٩١٢,٠٠	
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ١٠ كم	٧٣,٠٠	١٤٠٠٠,٠٠	م	١٣٣٠٣٨,٠٠	٠,٠٠	١٣٣٠٣٨,٠٠	جارى	٩٧١١٧٧٤,٠٠	٠,٠٠	٩٧١١٧٧٤,٠٠	
١-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣ كم	٧٩,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م	٩٣٠٦٦,٠٠	٠,٠٠	٩٣٠٦٦,٠٠	جارى	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٣٥٢٢١٤,٠٠	
٢-٢-٣	مسافة النقل حتى ٣٥ كم	١٢٥٠,٠٠	١٠٠,٠٠	م	١٥,٠٠	٠,٠٠	١٥,٠٠	جارى	١٨٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٨٧٥٠,٠٠	
٣-٤	بالمتر المكعب أعمال توريد وصب خرسانة عادية لحماية مواسير البرايخ											
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة	٣٠٥,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	م	٧٥٣١٤,٠٠	٠,٠٠	٧٥٣١٤,٠٠	جارى	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	٠,٠٠	٢٢٩٧٠٧٧,٠٠	
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم	٢٠٥,٠٠	٤٥٠٠٠,٠٠	م	٣٨٢٠٤,٠٠	٠,٠٠	٣٨٢٠٤,٠٠	جارى	٧٨٣١٨٢,٠٠	٠,٠٠	٧٨٣١٨٢,٠٠	
٢-٦	بالمتر المسطح أعمال توريد وصب خرسانة عادية سمك ١٥ سم لحماية الكفاف والميول	٢٢,٠٠	١٩٥٠٠,٠٠	م	١٢٤٤١,٠٠	٠,٠٠	١٢٤٤١,٠٠	جارى	٢٧٣٧٠٢,٠٠	٠,٠٠	٢٧٣٧٠٢,٠٠	
١-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب MC 30 البتومين السائل	٦,٠٠	٢٠٩٩٩٩,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جارى	٧٠٩٠٠٨,٠٠	٠,٠٠	٧٠٩٠٠٨,٠٠	
٢-٧	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة لاصقة RC 3000 البتومين السائل	١١٨,٠٠	١٩٠٠٠,٠٠	م	١٢٠٦٨٤,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٦٨٤,٠٠	جارى	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	٠,٠٠	١٤٢٤٠٧١٢,٠٠	
١-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة سمك ٧ سم بعد الدمك	١٠٤,٠٠	٢١٥٠٠,٠٠	م	١١٨١٦٨,٠٠	٠,٠٠	١١٨١٦٨,٠٠	جارى	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	٠,٠٠	١٢٢٨٩٤٧٢,٠٠	
٣-٨	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة سطحية سمك ٥ سم بعد الدمك	٦٥٠,٠٠	٣٠٠٠,٠٠	م	١٨٥٦,٠٠	٠,٠٠	١٨٥٦,٠٠	جارى	١٢٠٦٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٢٠٦٤٠٠,٠٠	
١-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس [نيوجرسى وجهين بارتفاع ٩٠ سم]	٥٧٥,٠٠	٦٨٠٠,٠٠	م	٢٥٤٥,٠٠	٠,٠٠	٢٥٤٥,٠٠	جارى	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	٠,٠٠	١٤٦٣٣٧٥,٠٠	
٢-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد وإنشاء حاجز من الخرسانة المسلحة بالفايبر جلاس [نيوجرسى وجه واحد بارتفاع ٩٠ سم]	١٧٥,٠٠	١٣٥٠,٠٠	م	٦١٠,٠٠	٠,٠٠	٦١٠,٠٠	جارى	١٠٦٧٥٠,٠٠	٠,٠٠	١٠٦٧٥٠,٠٠	
٣-٩	بالمتر الطولي أعمال توريد و تركيب برودة أسمنتية [عجالي]	٦٦٥٠٠,٠٠	١٨	عدد	٦	.	٦	جارى	٣٩٩٠٠٠,٠٠	٠,٠٠	٣٩٩٠٠٠,٠٠	
١-١٠	بالعدد عمل تحويل مربية لزوم نهو الأعمال وكذلك تحويل عوانق في المحور ثالثا :أعمال الصرف والمياه											
١-١١	بالمتر الطولي توريد وتركيب مواسير ضغط ٦ بار لزوم صرف المطر (قطر ٤ بوصة)	١٤٠,٠٠	٤٨٤٠,٠٠	م	٤٨٣٠,٠٠	٠,٠٠	٤٨٣٠,٠٠	جارى	٦٧٦٢٠٠,٠٠	٠,٠٠	٦٧٦٢٠٠,٠٠	
١٢	بالعدد صب وتوريد وتركيب غرف تفتيش مقاس ١,٥*١,٥ ومتاهل محمل عليها التشطيب	٦٥٠٠,٠٠	٢٠	عدد	٧,٠٠	.	٧	جارى	٤٥٥٠٠,٠٠	٠,٠٠	٤٥٥٠٠,٠٠	
التشوينات												
٢-١-٣	مسافة النقل حتى ٣٠ كم	٧٣,٠٠	١٠٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
١-٥	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة اساس من الاحجار الصلبة المتدرجة											
٢-١-٥	مسافة النقل حتى ١٤٠ كم	٣٠٥,٠٠	٩٠٠٠٠,٠٠	م	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	جارى	٠,٠٠	٠,٠٠	٠,٠٠	
الاجمالى اعمال الطرق												
رابعا: أعمال الكهرباء												
٢	لوحة إنارة خارجية شلبيقة التجهيز IP65 طبقا للمواصفات الفنية والرسومات المرفقة	٧٠٠٠٠,٠٠	٦,٠٠	عدد	٢,٠٠	٠,٠٠	٢,٠٠	جارى	١٤٠٠٠٠,٠٠	٢١٠٠٠,٠٠	١١٩٠٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
١_٣	كابلات جهد منخفض قطاع ٧٠*١٥٠*٣ ألومنيوم مسلح ومغلف بمادة PVC وذلك لتنفيذ الولاعات والبند يشمل توريد وتركيب أكواس باي ميتالك	٥٠٠,٠٠	٢٦٠٠,٠٠	م	١٤٠٠,٠٠	٠,٠٠	١٤٠٠,٠٠	جارى	٧٠٠٠٠٠,٠٠	١٠٥٠٠٠,٠٠	٥٩٥٠٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٢_٣	نفس البند السابق ولكن كابلات قطاع ٣*٢٥+٢٥ وذلك لتنفيذ اعمدة الكهرباء	٢٥٠,٠٠	١٥٣٠,٠٠	م	٧٧٠,٠٠	٠,٠٠	٧٧٠,٠٠	جارى	١٩٢٥٠٠,٠٠	٢٨٨٧٥٠,٠٠	١٦٣٦٢٥٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٤	عمود إنارة شوارع ١١ متر بعدد ١ ذراع مصنع من الحديد المجلفن مضادة للتآكل	٩٠٠٠	٥٦٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٢٣٠	جارى	٢٠٧٠٠٠,٠٠	٣١٠٥٠٠,٠٠	١٧٥٩٥٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
١_٥	كشاف إضاءة شوارع خارجية LED بجميع الملحقات وأدوات التوصيل والتثبيت	٨٠٠٠	٥٦٠	عدد	٢٣٠	٠,٠٠	٢٣٠	جارى	١٨٤٠٠٠,٠٠	٢٧٦٠٠٠,٠٠	١٥٦٤٠٠٠,٠٠	بصرف بنسبة ٨٥%
٤-٥	شريط ليد لإنارة جسم عمود الإنارة	١٧٥,٠٠	٢٤٠٠,٠٠	عدد	١١٥٠	٠,٠٠	١١٥٠	جارى	٢٠١٢٥٠,٠٠	٣٠١٨٧,٥٠	١٧١٠٦٢,٥٠	بصرف بنسبة ٨٥%
الاجمالى أعمال الكهرباء												
الاجمالى المستخلص (القطاع الغربى)												
١٧٤٠٦٤٩٢٠,٧٠												
٩٤٦٢٣٣٢١٦,٧٠												

اجمالى المستخلص

ممثل المالك "الهيئة للكهرباء "

ممثل المالك "الهيئة للطرق "


ممثل المالك "الهيئة للكبارى "

الإستشارى

صحة رقم (٢) الشركة المنفذة

المهندسون الاستشاريون العرب (محرم جياخوم)

م. م. م.



مهندس المشروع/

مهندس الجشنى/

مدير المشروع/

مهندس المشروع/

مهندس المشروع/

مهندس الجشنى/

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وأن المبالغ المبينة بظهوره وقدره

المقاول تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

يدفع الى المقاول مبلغ


ملاحظة الفئات

تحريراً في / سنة ٢٠٢٤

نهائياً

سبق صرفها الى

المحاسب



رئيس الإدارة المركزية

عبد يحيى كرومر

محمّد

بيان المنصرف من المقاوله		القيمة	
		قرش	جنيه
بيان الاعمال التى تمت الان		٩٤٦٩٣٣	٩١٦
محجوز			
مصرح بصرفه			
سابق صرفه		٩٣٧٦٣٩	٧١.
مستحق صرفه		١٦٠٠٠	٠٦١
الاستقطاعات	قرش		
رسم دمغة أصلى	جنيه		
رسم دمغة اضافى			
امانات			
ايرادات			
جملة الاستقطاعات		٧٠٩٠٠	٠١٢.
صافى المبلغ المستحق		٧١٩١٥٠٠	١٧.

أقرار كاتب سجل الحجوزات والتنازلات	امضاء
أقرار بان البند المختص يسمح بالصرف	امضاء
بان المبالغ معطى بالامانات بتاريخ	امضاء
تنفيذ في سجل رقم ٥٥ (ح ع) برقم	الكاتب المنوط
تحريرا في سنة ٢٠٠	الختم
علاقات الكاتب المنوط	روجه
.....	شيك
	يعتمد سحب
	اذن صرف
بمبلغ	رئيس
تحريرا في سنة ٢٠٠	

تسلمت التحويل رقم و أقر باتنى اوافق على هذا الحساب المتقدم بياته(*) وانى تسلمه
وليس لى طلبات على الحكومة بخصوص هذا العمل
التاريخ..... سنة ٢٠٠٠
المقاول

		جملة المبالغ السابق صرفها	1
		الباقى للمقاول	