



وزارة النقل

الهيئة العامة للطرق والكبارى

المنطقة الثالثة عشر (البحيرة - كفر الشيخ)

السيد المهندس / رئيس قطاع التنفيذ والمناطق

تحية طيبة وبعد

نتشرف بان نرفق لسيادتكم طيه مستخلص رقم (٢) جاري لمشروع رفع كفاءة طريق
(دسوق / دمنهور) القديم فى المسافة من كوبرى دسوق القديم حتى مسجد كشك المرور
بطول ١ كم

عقد رقم (٢٠٢٣- ٢٠٢٢-٧٤٠)

تنفيذ / شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعة) .

برجاء التكرم بالاحاطة والتنبيه بالازم .

وتفضلوا سيادتكم بقبول فائق الاحترام .

رئيس الادارة المركزية

للمنطقة الثالثة عشر

منطقة (البحيرة وكفر الشيخ)

ن

مهندس / مجدي عبدالسلام عامر

استثمار لا يعتمد الصرف

(1)

الحمد لله رب العالمين

كتب المراجعة

رئيس القسم

Y. J. — — — — —

(ب) از کتاب المنوط

الحتم ذو التاريخ

رواجع

وليس الملحمة

علامة

في ————— سنة ٢٠١

(١١) اقرار كاتب سجيل المحرمات والتنازلات،

(٢) إقرار بأن القيمة مرتبط بها على الاعتماد

the child's ability

(او) بآن المجلع مضاف بحساب : —

الحتم ذو التارمخ

(ح) قيد في سجل رقم ٥٥ « ح » برقم _____ توقيع الكاتب المنوط بالسجل _____

٢٠ _____ سنة (علامات المراجع ورئيس المصلحة)

يحتمل صاحب
شيك
إذن صرف

مدیر اور رئیس الحسابات

وكيل الحسابات

فی ————— سنه ۲۰۱ بمبلغ

(۱)

المختتم ذو التاريخ

(۲) سب

قسم
افراد صرف

(۱) قید فی سجل

الشكايات

(۵) ادریم فی کشف

الشكايات



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

مقاول : شركة الاسكندرية للمقاولات العامة وانشاء ورصف الطرق (السيد جمعه)

مستخلص رقم (٢) جاري

مشروع رفع كفاءة طريق دسوق /دمنهو القديم فى المسافة من كوبرى دسوق القديم حتى مسجد كشك المرور بطول ١ كم

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٤٠) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٧ / ٥ / ٢٠٢٣

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعتمدة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائى	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أتربة صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكتاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصولية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة	٠	٣٣١	م	٤٥٠٠	٧٦٧	٣٥٠٢	٤٢٦٩	جاري	١٤١٣٠٣٩				١٤١٣٠٣٩	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٦٠	م	٤٥٠٠	٤٠١٠	٠	٤٠١٠	جاري	٢٤٠٦٠٠			٠	٢٤٠٦٠٠	يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وقرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المترججة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٠	٤١٢	م	١٤٨٠٠	١٤٠٠٠	٣٧	١٤٠٣٧	جاري	٥٧٨٣٢٤٤			٠	٥٧٨٣٢٤٤	مكتب الموقع متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ ١ للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق	٠	٢٥	م	١٨٢٠٠	١٤٢٥٧	٠	١٤٢٥٧	جاري	٣٥٦٤٢٥			٠	٣٥٦٤٢٥	المحاملات يتم مراجعتها بمعرفة ادارة المعلومات
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وقرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وإدارة شركة النصر بالسويس أو ما يمثليها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيذ طبقاً للقطاعات	٠	١٣١	م	١٨٢٠٠	١٤٢٥٧	٠	١٤٢٥٧	جاري	١٨٦٧٦٦٧			٠	١٨٦٧٦٦٧	وثيقة التأمين متواجدة حتى ٢٠٢٣/٥/٢٠٢٤
								الجملة		٩,٦٦٠,٩٧٥			٩,٦٦٠,٩٧٥		
								السابق صرفه					٨,٤٨٦,٥٦٩		يراعى خصم ٥% لحسم التفاضل في
								المستحق					١,١٧٤,٤٠٦		(فقط وقدره مليون ومائة اربعة وسبعون الفا واربعمئة وستة جنيها لاغير)

قرش جنيه

سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب /

تحريراً في سنة ٢٠٠٠
على حسب

روجع فوجد على صحته

يدفع إلى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات نهائياً

مهندس الشركة

١٢ فبراير ٢٠٢٣

مهندس العملية

١٣ مارس ٢٠٢٣

مدير إدارة المشروعات

١٣ مارس ٢٠٢٣



رئيس الإدارة المركزية
(المنطقة الثالثة عشر - البحيرة)

مهندس / محيى عبدالسلام عاصم



وزارة النقل
الهيئة العامة للطرق والكباري
(المنطقة الثالثة عشر بالبحيرة)

مقاوله : شركة الإسكندرية للمقاولات العامة وإنشاء ورصف الطرق (السيد جمعه)

مستخلص رقم (٢٠) جاري

مشروع رفع كفاءة طريق دسوق /دمنهور القديم فى المسافة من كوبرى دسوق القديم حتى مسجد كشك المرور بطول ١ كم

عقد رقم (٢٠٢٣/٢٠٢٢/٧٤٠) بتاريخ ١٦/١١/٢٠٢٢

شاملة المدة من بدء العمل إلى ٢٠٢٣/٥/٧

رقم البند	نوع العمل	الفئة		الوحدة	الكمية حسب المقاييس المعدلة	مقدار العمل السابق اجره	مقدار الاعمال التي تمت خلال هذه المدة	مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	جار أم نهائي	جملة مقدار الاعمال التي تمت حتى الان	الاستقطاع أو الحجز		الباقى بعد الإستقطاع		ملاحظات
		قرش	جنيه								قرش	جنيه	قرش	جنيه	
١	بالمتر المكعب أعمال توريد وتشغيل أنترية صالحة للردم ومطابقة للمواصفات والتشغيل باستخدام المعدات بسمك لا يزيد عن ٢٥ سم لإستكمال المنسوب التصميمي لتشكيل الجسر والاكشاف (نسبة تحمل كاليفورنيا لا تقل عن ١٠ %) ورشها بالمياه الأصوية للوصول إلى نسبة الرطوبة المطلوبة والدمك الجيد بالهراست للوصول إلى أقصى كثافة جافة (٩٥ % من الكثافة الجافة القصوى) ويتم التنفيذ طبقاً للمناسيب التصميمية والقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة	٠	٣٣١	م	٤٥٠٠	٧٦٧	٣٥٠٢	٤٢٦٩	جاري	١٤١٣٠٣٩				١٤١٣٠٣٩	المهندسون متواجدون
٢	بالمتر المكعب أعمال تكسير وإزالة المسطحات المنهارة بالرصف الحالي في الأماكن التي يحددها المهندس المشرف ونقل ناتج التكسير خارج الموقع ومتوسط مسافة النقل حتى ١٠ كم وعمل كل ما يلزم لإنهاء العمل طبقاً لكراسة الشروط والمواصفات وتعليمات المهندس المشرف.	٠	٦٠	م	٤٥٠٠	٤٠١٠	٠	٤٠١٠	جاري	٢٤٠٦٠٠			٠	٢٤٠٦٠٠	يراعى تطبيق جميع بنود التعاقد
٣	بالمتر المكعب أعمال توريد وفرش طبقة أساس من الاحجار الصلبة المتدرجة ناتج تكسير الكسارات والمطابقة للمواصفات والتدرج الوارد بالإشتراطات العامة والخاصة بالمشروع	٠	٤١٢	م	١٤٨٠٠	١٤٠٠٠	٣٧	١٤٠٣٧	جاري	٥٧٨٣٢٤٤			٠	٥٧٨٣٢٤٤	مكتب الموقع متواجد
٤	بالمتر المسطح أعمال توريد ورش طبقة تشريب من البيتومين السائل متوسط التطاير MC30 بمعدل من ١,٥ كجم / م ^٢ ترش فوق طبقة الأساس بعد تمام دمكها وتنظيفها جيداً ويتم التنفيذ للقطاعات العرضية النموذجية والرسومات التفصيلية المعتمدة والبند بجميع مشتعلاته طبقاً لاصول الصناعة ومواصفات الهيئة العامة للطرق	٠	٢٥	م	١٨٢٠٠	١٤٢٥٧	٠	١٤٢٥٧	جاري	٣٥٦٤٢٥			٠	٣٥٦٤٢٥	المحاملات يتم مراجعتها بمعرفة ادارة المعلومات
٥	بالمتر المسطح أعمال توريد وفرش طبقة رابطة من الخرسانة الاسفلتية بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيا طبقاً للقطاعات	٠	١٣١	م	١٨٢٠٠	١٤٢٥٧	٠	١٤٢٥٧	جاري	١٨٦٧٦٦٧			٠	١٨٦٧٦٦٧	وثيقة التأمين متواجدة حتى ٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

٢٠٢٣/٥/٣٠

سبق صرفها للمقاول

أقر بأن هذا الحساب صحيح ومضبوط وإن المبالغ المبينة بظهوره وقدرها

المحاسب /

تدريراً في سنة ٢٠٠٠

على حساب

روجع فوجد على صحته

يدفع إلى المقاول مبلغ

أقر بصحة ذلك ملاحظات نهائياً

مهندس الشركة

١٢ محرم ١٤٤٥

مهندس العملية

١٢ محرم ١٤٤٥

مدير إدارة المشروعات

١٢ محرم ١٤٤٥

بسمك ٦ سم بعد الدمك باستخدام أحجار صلبة ناتج تكسير الكسارات والبيتومين الصلب ٧٠/٦٠ وارادة شركة النصر بالسويس أو ما يمثلها والفئة تشمل إجراء التجارب المعملية والحقلية على المخلوط وعلى المواد المستخدمة ويتم التنفيا طبقاً للقطاعات

